



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: *“Lavori di Ripristino di tratti saltuari di pavimentazione dell'autostrada A/18 Messina-Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri in entrambe le direzioni” . – CIG 7045703A0A – CUP B49J17000210005 Gara n. 151 –*

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE

DECRETO N. 461/DA DEL 15 GIU. 2018

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 58/Date del 17.02.2017, è stato approvato il progetto dei *“Lavori di Ripristino di tratti saltuari di pavimentazione dell'autostrada A/18 Messina-Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri in entrambe le direzioni”*, per un importo totale di €. 1.295.000,00 di cui €. 979.870,78 per lavori ed €. 315.129,22 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI:	
A1)	Lavori a misura	€ 951.712,20
A2)	- di cui per costo del personale soggetto a ribasso 14,710%	€ 139.992,95
A3)	- di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso 1,50%	€ 14.275,68
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso 2,96%	€ 28.158,58
A5)	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3+A4)	€ 42.434,26
A6)	Lavori a base d'asta (A1-A3)	€ 937.436,52
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A4)	€ 979.870,78
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Per competenze tecniche (2%)	€ 19.597,42
B2)	Per imprevisti ed arrotondamenti (< 5%)	€ 48.230,22
B3)	Per prove di laboratorio ed in situ	€ 14.000,00
B4)	Per iva (22%)	€ 233.301,58
	Totale somme a disposizione	€ 315.129,22
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 1.295.000,00

CHE con nota prot. 217/Dg del 12.04.2017 lo scrivente è stato nominato R.U.P. in sostituzione del Dirigente DATE Ing. Gaspare Sceusa;

Che con Decreto n° 110/DG del 22.05.2017 è stato nominato il Geom. angelo LIGGERI Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, nella qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione;

CHE con Decreto Dirigenziale n. n° 129/DG del 01.06.2017 è stato nominato Supporto al R.U.P. l'Ing. Carmelo TRIMARCHI;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 127/DG del 01.06.2017 è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori in argomento, l'impresa "S.C.R. s.r.l.", con sede in Via Enrico VI, n. 5 – 92100 – Agrigento (AG) – P.IVA 01479620856 che ha offerto un ribasso di asta del 22,611% per un importo contrattuale di € 767.907,00 oltre IVA;

CHE il contratto d'appalto è stato stipulato in un data 07/09/2017 Rep. CAS n. 863/2017 – registrato a Messina l'11.09.2017 al n. 1457 Serie 1^;

CHE in data 05.10.2017 sono stati consegnati i lavori all'impresa "S.C.R. s.r.l.", con sede in Via Enrico VI, n. 5 – 92100 – Agrigento (AG) – P.IVA 01479620856;

CHE in data 23.11.2017 si è tenuto presso la sede del CAS un tavolo tecnico tra la D.L. ed il RUP a seguito del quale è stata riscontrata la necessità di effettuare migliorie delle lavorazioni previste in considerazione degli ulteriori ammaloramenti delle carreggiate riscontrati durante sopralluoghi tra D.L./Impresa e ciò al fine di garantire la sicurezza stradale e la funzionalità del progetto dando mandato alla D.L. di redigere una PVS prevedendo le lavorazioni delle migliorie discusse, da contenere all'interno delle somme autorizzate (€ 1.083.036,22) e comunque ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c1 del D.Lgs. 50/2016.

CHE con Decreto Dirigenziale n. 1141/DA del 06.12.2017 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, per un importo totale di €. 1.083.036,20 di cui €. 844.659,84 per lavori ed €. 238.376,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A1	Lavori a misura		1.046.820,00
A2	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	14,71%	153.987,22
A3	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	15.702,30
A4	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	30.985,87
A5	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		46.688,17
A6	Lavori di perizia di variante e suppletiva soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		1.031.117,70
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1 + A4)		1.077.805,87
	Ribasso d'asta sui lavori di perizia di variante e suppletiva	22,611%	- 233.146,03
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		844.659,84
	MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE	9,9951%	76.752,84
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per competenze tecniche e missioni		20.351,00
B2)	Per imprevisti e arrotondamenti		17.444,00
B3)	Per prove di laboratorio ed in sito iva inclusa	2,07%	14.756,20
B4)	Per iva sui lavori al netto del ribasso d'asta	22,00%	185.825,16
	Totale somme a disposizione		238.376,36

	TORNA TOTALE IMPORTO IMPEGNATO		1.083.036,20
--	---------------------------------------	--	---------------------

CHE con Decreto Dirigenziale n. 49/DA del 30.01.2018 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, per un importo totale di €. 1.163.036,22 di cui €. 921.501,60 per lavori ed €. 241.534,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A1	Lavori a misura		1.142.053,00
A2	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	14,71%	167.996,00
A3	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	17.130,80
A4	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	33.804,77
A5	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		50.935,56
A6	Lavori di perizia di variante e suppletiva soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		1.124.922,21
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1 + A4)		1.175.857,77
	Ribasso d'asta sui lavori di perizia di variante e suppletiva	22,611%	- 254.356,17
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		921.501,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per competenze tecniche e missioni		23.961,89
B2)	Per imprevisti e arrotondamenti		1.561,80
B3)	Per prove di laboratorio ed in sito IVA inclusa		13.280,58
B4)	Per IVA sui lavori al netto del ribasso d'asta	22,00%	202.730,35
	Totale somme a disposizione		241.534,62
	Importo totale perizia di variante e suppletiva		1.163.036,22

CHE con Decreto Dirigenziale n. 208/DA del 29.03.2018 è stata approvata la Perizia di Assestamento Somme, per un importo totale di €. 1.163.036,22 di cui €. 921.501,60 per lavori ed €. 241.534,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente quadro economico:

A)	LAVORI		
A1)	Lavori a misura		1.142.053,00
A2)	di cui per costo del personale soggetto a ribasso	14,71%	167.996,00
A3	di cui per oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	1,50%	17.130,80
A4	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	2,96%	33.804,77
A5	Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3 + A4)		50.935,56
A6	Lavori di perizia di variante e suppletiva soggetti a ribasso d'asta (A1 -A3)		1.124.922,21
	Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1 + A4)		1.175.857,77
	Ribasso d'asta sui lavori di perizia di variante e suppletiva	22,611%	- 254.356,17
	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO		921.501,60
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1)	Per competenze tecniche e missioni		23.961,89
B2)	Per imprevisti e arrotondamenti		1.561,80
B3)	Per prove di laboratorio ed in sito IVA inclusa		13.280,58
B4)	Per IVA sui lavori al netto del ribasso d'asta	22,00%	202.730,35
	Totale somme a disposizione		241.534,62
	Importo totale perizia di assestamento somme		1.163.036,22

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09.03.2018;

CHE la Direzione dei Lavori con nota del 16.05.2018 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 10465 del 17.05.2018 ha trasmesso:

- Stato Finale dei Lavori a tutto il 09.03.2018;
- Relazione sul Conto Finale con certificato di regolare esecuzione;

CHE nel “*Certificato di Regolare Esecuzione*”, la Direzione dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida l'importo residuo di € 4.610,45 , oltre iva, in favore della Ditta SCR srl con sede in Via Enrico VI n. 50 – 92100 – San Leone – (AG) a saldo di ogni spettanza per i lavori dati in appalto;

RITENUTO opportuno provvedere alla approvazione dello Stato Finale dei lavori eseguiti al 09.03.2018 , della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO il DURC prot. INAL 10857655 del 08.03.2018 con esito favorevole per l'impresa “SCR srl con sede in Via Enrico VI n. 50 – 92100 – San Leone – (AG)”;

VISTA la dichiarazione sulla cessione dei crediti in cui l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati;

VISTO il certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum con cui la Direzione dei Lavori certifica che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio

DECRETA

per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate:

APPROVARE lo Stato Finale dei “*Lavori di Ripristino di tratti saltuari di pavimentazione dell'autostrada A/18 Messina-Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri in entrambe le direzioni*” dal quale emerge un credito netto in favore dell'Impresa appaltatrice SCR srl con sede in Via Enrico VI n. 50 – 92100 – San Leone – (AG)” di € 4.610,45, oltre iva;

APPROVARE la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore Lavori;

DARE ATTO che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

Il Supporto al Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Carmelo TRIMARCHI)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Antonio CAMINITI)



Visto:

Il Direttore Generale

(Ing. Leonardo SANTORO)