



**CONSORZIO
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

PROT. N. 47 /DG/2018

Messina 11 GEN. 2019

OGGETTO: “Lavori urgenti per l’attivazione, la configurazione del routing, le regole di instradamento e la manutenzione degli apparati attivi inerenti il collegamento in Fibra Ottica sul tratto autostradale Messina – Catania”.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 25 /DG/2019 DEL 11 GEN. 2019

**APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

Liquidazione Fattura numero – 47 del 06/12/2018 della Ditta “TCN Telecomunicazioni SRL”

IMPRESA: Ditta TCN Telecomunicazioni SRL Sede: Via G.B. Impallomeni 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836.

CONTRATTO: Verbale di consegna dei lavori in via di Urgenza, redatto in data 28.11.2017, REP CAS n. 159/2017 del 15/12/2017, registrato a Messina il 06.02.2018 al n.345 serie III.

Importo contrattuale €. 39.198,46 oltre IVA

Codice CIG: Z2920F8812

PREMESSO:

- che con provvedimento n.572/DG del 16/11/2017, il Geom. Giulio Mungiovino è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei Lavori in oggetto;
- che con provvedimento prot. 573/DG del 17.11.2017 il Tec.El.Tlc Giovanni La Vecchia è stato nominato Progettista e Direttore Lavori e il P.I. Francesco Santonaceto è stato nominato Progettista e collaboratore alla D.L.;
- che in data 20.11.2017 è stato redatto il progetto esecutivo dei lavori de quo e lo stesso è stato trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali;
- Che con Decreto Dirigenziale N. N. 367/DG/2017 del 23/11/2017 è stato approvato il progetto dei” “Lavori urgenti per l’attivazione, la configurazione del routing, le regole di instradamento e la manutenzione degli apparati attivi inerenti il collegamento in Fibra Ottica sul tratto autostradale Messina – Catania”;
- Che con il medesimo Decreto Dirigenziale è stato iscritto apposito impegno di spesa n. 2786/2017 del 24/11/2017 sul capitolo n. 48 del bilancio del corrente esercizio finanziario, con scadenza dell’obbligazione nell’anno 2018;
- Che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “a” del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 si è provveduto all’affidamento dei lavori incaricando all’uopo la Ditta TCN Telecomunicazioni SRL Sede: Via G.B. Impallomeni 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836 con un ribasso del 2,00 % per un importo netto contrattuale di € 50.566,02 di cui € 39.198,46 per lavori ed € 11.367,55 per somme a disposizione dell’Amministrazione inclusa la somma di € 8.272,88 per I.V.A. in ragione del 22%;
- Che, ricorrendovi le condizioni, i lavori de quo sono stati consegnati in via d’urgenza giusto Verbale redatto in data 28.11.2017, REP CAS n. 159/2017 del 15/12/2017, registrato a Messina il 06.02.2018 al n.345 serie III., ed in pari data sono iniziati.
- Che gli stessi sono stati ultimati in data 27/07/2018 entro il tempo utile contrattuale

VISTO:

- Il Decreto Dirigenziale N. N. 367/DG/2017 del 23/11/2017;
- Il Verbale di Consegna del 28.11.2017;
- Lo Stato di Avanzamento dei Lavori n°1 ed unico;
- La Fattura n. 29 del 01.08.2018
- Il pagamento S.A.L. N°1 e unico prot. 697/DG/2018 del 28/08/2018;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 30.07.2018 a firma della direzione lavori dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati in data 27.07.2018 e quindi entro il termine utile del tempo contrattuale;
- Lo Stato Finale;
- La Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- La Fattura N° FAT47 del 06/12/2018;

CONSIDERATO CHE nel “*Certificato di Regolare Esecuzione*”, la Direzione di Esecuzione, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell’impresa per l’importo di € 199,89 ed € 43,98 per I.V.A. in ragione del 22%, a favore della Ditta TCN Telecomunicazioni SRL Sede: Via G.B. Impallomeni n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836;

RITENUTO opportuno provvedere alla approvazione dello Stato Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

RITENUTO giusto dover procedere alla liquidazione della fattura numero 47 del 06/12/2018 per un importo di €199,89 ed € 43,98 per I.V.A. in ragione del 22%, a favore della Ditta TCN Telecomunicazioni SRL Sede: Via G.B. Impallomeni n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;

Il Direttore Generale, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

DECRETA

DI APPROVARE gli atti di Contabilità Finale dei “Lavori urgenti per l’attivazione, la configurazione del routing, le regole di instradamento e la manutenzione degli apparati attivi inerenti il collegamento in Fibra Ottica sul tratto autostradale Messina – Catania” dal quale emerge un credito netto dell’impresa per l’importo di € 199,89 ed € 43,98 per I.V.A. in ragione del 22%, a favore della Ditta TCN Telecomunicazioni SRL Sede: Via G.B. Impallomeni n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836;

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori;

DI DARE ATTO che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

DI LIQUIDARE alla Ditta TCN Telecomunicazioni SRL Sede: Via G.B. Impallomeni n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836, la fattura numero 47 del 06/12/2018 per un importo di € € 199,89 ed € 43,98 per I.V.A. in ragione del 22%;

DI IMPUTARE la somma sul capitolo 48 esercizio finanziario 2018, giusto impegno n. 2786 del 24/11/2017 di cui al provvedimento N. 367/DG/2017 del 23/11/2017;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento a favore della Ditta TCN Telecomunicazioni SRL Sede: Via G.B. Impallomeni 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836, codice IBAN: IT92I0306982550100000003432.

Il Responsabile Unico Del Procedimento

Geom. Giulio Mungiovino



Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi