



**CONSORZIO per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**OGGETTO:** "Lavori urgenti finalizzati alla riapertura al traffico veicolare del tratto compreso tra il km. 41+300 e il km. 39+000, in direzione Messina, dell'Autostrada A/18 Messina – Catania".

**CIG: 79446948E2 - Gara CAS n. 221/19.**

**Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 240 /DATE/2020**

**DEL 23 LUG 2020**

**PREMESSO:**

- che con provvedimento n. 816/DG del 10.06.2019 l'ing. Giacomo Bicchieri è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei "lavori urgenti finalizzati alla riapertura al traffico veicolare del tratto compreso tra il km. 41+300 e il km. 39+000, in direzione Messina, dell'Autostrada A/18 Messina – Catania";
- che con successivo atto prot. 817/DG del 10.06.2019 è stato istituito il gruppo di progettazione e l'ufficio di Direzione Lavori;
- che con Decreto Dirigenziale n. 284/DATE/2019 del 17.06.2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori de quo ed è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori in argomento previo espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "b" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante l'attivazione di specifica R.D.O. sulla piattaforma CONSIP – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME-PA);
- che con Decreto Dirigenziale n. 297/DATE/2019 del 28.06.2019, si è provveduto, tra l'altro, a prendere atto ed approvare il verbale di gara redatto dalla preposta Commissione di Gara il 24.06.2019, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa "SCA.CE.BIT S.R.L." con sede legale in via Strada Provinciale n. 190 – 95017 Piedimonte Etneo (CT) P.IVA e C.F. 00292050879 ;
- che la suddetta impresa, per l'esecuzione dei lavori de quo ha offerto il prezzo di € 122.519,46 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.090,51, ed al netto dell'IVA. Ne consegue che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta risulta pari ad € 18.307,50, corrispondente ad un ribasso percentuale del 13,00%;
- che con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 297/DATE/2019 del 28.06.2019, a seguito dell'espletamento della procedura di gara il quadro economico post-gara è stato così rimodulato:

**A) LAVORI:**

A1) Lavori a misura	€ 140.826,96
A2) - di cui per incidenza della manodopera soggetta a ribasso 19,319%	€ 27.996,52
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2,823%	€ 4.090,51

**IMPORTO TOTALE DEI LAVORI** € 144.917,47

A4) Importo offerto dall'impresa in sede di gara	€ 122.519,46
A5) Ribasso d'asta (corrispondente al 13,0000%)	€ 18.307,50
A6) <b><u>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</u></b>	<b>€ 126.609,97</b>

(A4 + A3)

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Per competenze tecniche (2%)	€ 2.898,35
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (< 5%)	€ 7.207,33
B3) Per attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione D.Lgs. 81/08 Per iva	€ 5.000,00
B4) (22%)	€ 30.549,19
B5) Per oneri di scarica	€ 5.400,00

**Totale somme a disposizione** € 51.054,88

**IMPORTO TOTALE (A + B)** € 177.664,85

**C) ECONOMIE POST-GARA**

**€ 22.335,15**





- che a seguito del citato Decreto Dirigenziale n. 297/DATE/2019 del 28.06.2019 è stato iscritto apposito impegno di spesa, n. 1388 del 01.07.2019, per l'importo complessivo di € 177.664,85 sul capitolo 204 denominato "progettazione e manutenzione straordinaria autostrade e relativi impianti" del redigendo bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio finanziario 2019, tanto al fine di dare copertura finanziaria ai lavori in questione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 329/DATE/2019 del 08/07/2019 sono stati aggiudicati definitivamente i "lavori urgenti finalizzati alla riapertura al traffico veicolare del tratto compreso tra il km. 41+300 e il km. 39+000, in direzione Messina, dell'Autostrada A/18 Messina – Catania" all'impresa "SCA.CE.BIT S.R.L." con sede legale in via Strada Provinciale n. 190 – 95017 Piedimonte Etneo (CT) P.IVA e C.F. 00292050879;
- che a causa della concomitanza con i lavori eseguiti da impresa terza (OPERES srl) all'interno della galleria Giardini, canna di valle, e, conseguentemente, della materiale indisponibilità di parte delle aree sulle quali dovevano essere eseguiti gli interventi appaltati all'impresa SCA.CE.BIT s.r.l., si è proceduto ad eseguire una consegna parziale in via d'urgenza dei lavori, giusto verbale redatto in data 17.07.2019, sottoscritto senza riserva alcuna;
- che con Contratto Rep. CAS n. 951/2019 del 21.11.2019 registrato fiscalmente a Messina il 26/11/19 al n. 200 serie 1, è stato ratificato l'affidamento dei "lavori urgenti finalizzati alla riapertura al traffico veicolare del tratto compreso tra il km. 41+300 e il km. 39+000, in direzione Messina, dell'Autostrada A/18 Messina – Catania" all'impresa "SCA.CE.BIT S.R.L.";
- che successivamente alla consegna, a causa della sopraggiunta risoluzione contrattuale con l'impresa OPERES srl, ovvero l'impresa appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza della galleria, si è avuta la materiale impossibilità di procedere al completamento delle opere appaltate all'impresa SCA.CE.BIT s.r.l..
- che in seguito alla sopracitata risoluzione contrattuale il CAS ha predisposto ulteriore progetto di completamento, i cui lavori sono stati di recente ultimati da altra Ditta;
- che con provvedimento n. 1429/DG del 17.10.2019, in sostituzione dell'ing. Giacomo Bicchieri, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Tommaso D'Arrigo;
- che in data 02/03/2020 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori in oggetto;
- che nel corso dei lavori, anche a seguito dell'introduzione di variazioni nel progetto di completamento per la messa in sicurezza della canna di valle della galleria Giardini, è emersa l'esigenza di procedere ad apportare alcune modifiche al contratto stipulato con l'impresa SCA.CE.BIT s.r.l.;
- che con Decreto Dirigenziale n. 125/DG/2020 del 17/03/2020 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa all'appalto dei lavori in oggetto redatta in data 28/02/2020 dalla quale si rilevava il seguente quadro economico e di raffronto:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO E DI RAFFRONTO - VARIANTE

	Progetto originario	Post-gara	Perizia n. 1	Scostamenti
<b>A) LAVORI:</b>				
A1) Lavori a misura	€ 140.826,96	€ 140.826,96	€ 153.134,95	€ 12.307,99
A2) - di cui per incidenza della manodopera soggetta a ribasso	€ 27.996,52	€ 27.996,52	€ 29.252,54	€ 1.256,02
A3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.090,51	€ 4.090,51	€ 2.275,73	-€ 1.814,78
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 144.917,47</b>	<b>€ 144.917,47</b>	<b>€ 155.410,68</b>	<b>€ 10.493,21</b>
A4) Ribasso d'asta (corrispondete al 13,0000%)		€ 18.307,50	€ 19.907,54	€ 1.600,04
A5) <b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>€ 126.609,97</b>	<b>€ 135.503,14</b>	<b>€ 8.893,17</b>
		<i>pari ad un incremento del 7,02%</i>		
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>				
B1) Per competenze tecniche (2%)		€ 2.898,35	€ 3.108,21	209,86 €
B2) Per imprevisti ed arrotondamenti (< 5%)		€ 7.207,33	€ 0,00	-7.207,33 €
B3) Per attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione D.Lgs. 81/08		€ 5.000,00	€ 0,00	-5.000,00 €
B4) Per iva (22%)		€ 30.549,19	€ 33.653,49	3.104,30 €
B5) Per oneri di scarica		€ 5.400,00	€ 5.400,00	0,00 €
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 51.054,88</b>	<b>€ 42.161,70</b>	<b>-€ 8.893,17</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>		<b>€ 177.664,84</b>	<b>€ 177.664,84</b>	<b>€ 0,00</b>



- che in data 16/03/2020 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;
- che con atto di liquidazione prot. n. 392/DATE del 25.05.2020 si è provveduto alla liquidazione della fattura N. 234 del 13.05.2020, per un importo complessivo di €. 163.701,01, relativa allo stato di avanzamento dei Lavori N.1 ed ultimo;
- che in data 14.07.2020 è stata emessa la contabilità finale, la Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori de quo, dal quale si rileva che l'impresa non vanta nessun credito;

**VISTO:**

- Il Decreto Dirigenziale n. 284/DATE/2019 del 17.06.2019;
- Il Decreto Dirigenziale n. 297/DATE/2019 del 28.06.2019;
- Il Decreto Dirigenziale n. 329/DATE/2019 del 08/07/2019;
- Il Decreto Dirigenziale n. 125/DG/2020 del 17/03/2020;
- Il Contratto Rep. CAS n. 951/2019 del 21.11.2019 registrato fiscalmente a Messina il 26/11/19 al n. 200 serie 1;
- Lo stato Finale dei Lavori redatto in data 14.07.2020;
- La relazione sul conto Finale e certificato di Regolare esecuzione;

**CONSIDERATO** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e certifica che l'impresa non vanta nessun credito per i lavori eseguiti;

**RITENUTO** di dover provvedere alla approvazione dello Stato Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

**VISTE** le Linee Guida dell'ANAC;

**VISTA** la legge Regionale n. 10/2000 e s.m.i ed in particolare l'art. 2 che attribuisce ai Dirigenti ai sensi e gli effetti dell'art. 2 punto 2), l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

**D E C R E T A**

**DI APPROVARE** gli atti di Contabilità Finale dei "lavori urgenti finalizzati alla riapertura al traffico veicolare del tratto compreso tra il km. 41+300 e il km. 39+000, in direzione Messina, dell'Autostrada A/18 Messina – Catania", dal quale emerge che l'impresa non vanta nessun credito.

**DI APPROVARE** il certificato di regolare Esecuzione;

**DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione;

**DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 10.855,63 dall'impegno N. 1388 del 01.07.2019 di cui al Decreto Dirigenziale n. 297/DATE/2019 del 28.06.2019;

**DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "competenze per funzioni tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad € 3.108,21, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza, e al Presidente del CD per opportuna conoscenza.

*Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L. R. 12/08/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.*

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

*Ing. Dario Costantino*

**VISTO: IL DIRETTORE GENERALE**

*Ing. Salvatore Minaldi*