



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 509/DATE/2021 31 AGO. 2021

**OGGETTO:** *Lavori per la messa in sicurezza delle gallerie Guidomandri I e II direzione Catania, mediante interventi di ripristino e consolidamento pilastri e solette di copertura, con sistemazione esterna per raccolta e smaltimento acque meteoriche.* CUP: B57H18003960005 - CIG : 7902180D37.

**Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Collaudo.**

**PREMESSO CHE,**

con provvedimento n.ro 903/DG del 31/10/2018, l'ing. Salvatore Minaldi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

con provvedimento n.ro 904/DG del 31/10/2018, l'ing. Alfonso Schepisi è stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori;

con provvedimento n.ro 904/DG del 31/10/2018, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Direttore Operativo;

tali lavori sono descritti nel piano triennale 2019/2021 di cui alla delibera 63/CD del 17/12/2018 alla voce 16 della manutenzione straordinaria;

con il Decreto 193/DATE del 03/12/2018 è stato affidato l'incarico di redattore del PSC e CSE alla Società "G.W.G. S.r.l. con sede in Acireale (CT) Via Loreto 16 Codice Fiscale e Partita Iva 04750760870, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Catania con REA 316912 ed all'albo unico regionale matr. n.7536";

con il decreto 173/DATE del 09/11/2018 è stato approvato il quadro economico e prenotato le somme per un importo complessivo pari ad €. 1.700.000,00, di cui €. 1.200.000,00 per lavori comprensivi di oneri alla sicurezza ed €. 500.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione e IVA, reiterato e confermato con il Decreto 03/DATE del 07/01/2019;

con il decreto 06/ DATE del 10/01/2019 sono state affidate alla Società SIDERCEM, con sede in Misterbianco (CT) via G. Agnelli 22, P.I. 0149620856, le "Prove ed indagini sui manufatti in situ propedeutiche ai lavori per la Messa in sicurezza delle Gallerie Guidomandri I e II direzione Catania, mediante interventi di ripristino e consolidamento pilastri e solette di copertura, con sistemazione esterna per raccolta e smaltimento acque meteoriche".

in data 15/03/2019, il progettista incaricato ha trasmesso il relativo progetto per l'importo complessivo di €.1.885.000,00 di cui €. 1.347.620,51 per lavori comprensivi di oneri alla sicurezza ed €. 537.379,49; per somme a disposizione dell'amministrazione ed I.V.A.;

con il decreto 108/DG del 20/03/2019, di rettifica del decreto 03/DATE del 07/01/2019, si è prenotato l'ulteriore importo ed approvato il nuovo quadro economico per l'importo complessivo di €.1.885.000,00 di cui €. 1.347.620,51 per lavori comprensivi di oneri alla sicurezza ed €. 537.379,49; per somme a disposizione dell'amministrazione ed I.V.A.;


con Decreto Dirigenziale n.198/DATE/2019 del 16.05.2019 si dispone che, per l'affidamento dei lavori in argomento, si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 "d)" D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma f, 3) del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 che "per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8";

con Decreto Dirigenziale n. 495/DATE/2019 del 29/10/2019 sono stati affidati i lavori all'impresa COGESIP S.r.l. Unipersonale, con sede in Favara (AG) Corso Vittorio Veneto 150 - P. I.V.A. 02755810849 che ha offerto il ribasso del 24,5259% corrispondente all'importo netto dei lavori pari ad €. 882.817,64 per lavori, oltre €.177.924,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 233.363,24 per I.V.A., per cui l'importo di contratto è pari ad €. 1.060.742,00 oltre I.V.A. è stato approvato il nuovo quadro economico per la somma complessiva di €. 1.535.008,22;

con il decreto n. 393/DG del 14.11.2019, è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Manlio Marino, in sostituzione dell'ing. Alfonso Schepisi (andato in quiescenza);

con Decreto Dirigenziale n. 601/DATE/2019 del 12/12/2019 è stato riapprovato il nuovo quadro economico pari ad €. 1.069.493,68 di cui €. 855.828,28 per lavori corrispondenti al ribasso del 24,5259%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 213.665,40, ed €. 235.288,61 per I.V.A.;





Consorzio per le  
AUTOSTRAD E SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO**

con verbale del 03/12/2019 si è provveduto alla consegna dei lavori a far data dal 16/12/2019 con tempo contrattuale gg. 120 e pertanto con ultimazione dei lavori al 14/04/2020, che a seguito di sospensione e proroga la nuova scadenza ultimazione è il 28/07/2020;

che in data 30/12/2019 è stato stipulato il contratto Rep Cas n. 956/2019;

che con provvedimento 19/DG del 13/01/2020, l'Arch. Salvatore Zuccarello è stato nominato RUP in sostituzione dell'ing. Salvatore Minaldi;

con decreto 331/DATE del 16/09/2020 è stata approvata la "perizia di variante e suppletiva" e pertanto l'importo dei lavori risulta essere pari ad €. 1.099.631,74, (compresi oneri della sicurezza), con aumento di € 30.138,06 oltre IVA;

la direzione dei lavori con certificato dell'11/09/2020 accertava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 10-09-2020 giusta nota pec dell'impresa pervenuta 11-09-2020;

con nota prot. n. 1497/DG è stata nominata collaudatore tecnico – amministrativo dei lavori in epigrafe l'Ing. Anna Sidoti.

**PREMESSO QUANTO SOPRA** e considerato l'intero svolgimento dall'appalto da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e le successive varianti;
- che in data 22-09-2020 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è stato di € 1.097.633,45 da cui, deducendo l'ammontare dell'anticipazione di €. 213.898,74 e dei 3 acconti corrisposti pari a € 878.200,00, per un totale complessivo pari a € 1'092'098,74, resta un credito per l'Impresa esecutrice di €. 5.534,71 (dicasi cinquemilacinquecentotrentaquattro/71) che è stato accettato dall'Impresa senza riserve;
- che l'impresa COGESP S.r.l. esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso INAIL di Agrigento con la seguente polizza continuativa n. 19537078;
- che i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente, tenuto conto delle sospensioni disposte e delle proroghe concesse;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che per quanto accertato, le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- che l'opera fu diretta con diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- che durante lo svolgimento dei lavori l'impresa non apposto alcuna riserva;
- In data 31/05/2021 è stato redatto, dall'ing. Anna Sidoti nominata con provvedimento 1497/DG del 12/11/2020 (collaudatore tecnico amministrativo) il "Certificato di Collaudo";

**VISTO:**

- Il decreto 193/DATE del 03/12/2018;
- Il decreto 173/DATE del 09/11/2018 ;
- Il decreto 06/ DATE del 10/01/2019;
- il decreto n. 108/DG del 20/03/2019;
- il decreto n 198/DATE/2019 del 16.05.2019;
- il decreto n. 495/DATE/2019 del 29/10/2019;
- il decreto n. 393/DG del 14.11.2019;
- il decreto n. 601/DATE/2019 del 12/12/2019;
- il decreto n. 331/DATE del 16/09/2020;
- il Verbale di Ultimazione Lavori;
- la Relazione sul Conto Finale;
- il Certificato di Collaudo.

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Collaudo;



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO**

VISTO il D.LGS 50/2016;

VISTE le Linee Guida dell' ANAC;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

**DECRETA**

Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo dei *Lavori per la messa in sicurezza delle gallerie Guidomandri I e II direzione Catania, mediante interventi di ripristino e consolidamento pilastri e solette di copertura, con sistemazione esterna per raccolta e smaltimento acque meteoriche*. CUP: B57H18003960005 - CIG : 7902180D37
- 2) **DARE ATTO CHE** la Società COGESP S.r.l. Unipersonale, con sede in Favara (AG) Corso Vittorio Veneto 150 - P. I.V.A. 02755810849 risulta creditrice dell'importo pari ad €. 5.534,71 oltre IVA;
- 3) **DARE ATTO CHE** l'ing. Manlio Marino risulta creditore dell'importo pari ad €. 16.227,90, Cassa di previdenza ed I.V.A. compresa;
- 4) **DARE ATTO CHE** la Società G.W.G. risulta creditrice dell'importo pari ad €. 33.109,84 Cassa IVA compresa;
- 5) **DI DARE ATTO** che le somme ancora non liquidate saranno liquidate con separati provvedimenti;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** le somme eccedenti all'impegno saranno portate in economia con ulteriore provvedimento;

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso agli Uffici Ragioneria, Gare e Appalti e Contratti.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Arch. Salvatore Cuccarello*

**Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio**

*Ing. Dario Costantino*

**Visto: Direttore Generale**

*Ing. Salvatore Minaldi*

**Il D. O.**

*Geom. Amedeo Branca*

allegati:

- Certificato di Collaudo;
- Relazione sul Conto Finale.