



Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE GENERALE**

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compresi tra l'imbocco lato Messina della galleria **Baronia** e l'imbocco lato Palermo della Galleria Pagliarotto - **Lotto D**

Presa Atto del Collaudo Finale e Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 83 /DG/2021

**08 APR. 2021**

**Premesso**

Che il progetto del Lotto "D - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compresi tra l'imbocco lato Messina della galleria **Baronia** e l'imbocco lato Palermo della Galleria Pagliarotto" è stato approvato con Decreto ANAS n. 2856 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 18.229.926,27 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico pre-gara	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	8.663.344,61
	a misura	7.382.016,55
	Oneri sicurezza	547.564,62
	<b>Totale A</b>	<b>16.592.925,78</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	129.114,23
	Interferenze	80.050,82
	Espropri	77.468,53
	Spese generali 8%	1.350.364,75
	<b>Totale B</b>	<b>1.636.998,33</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>18.229.924,11</b>

Che con delibera n. 19/Comm del 14.02.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa KOPA Ingeenering. S.r.l. con sede in Torino giusto per l'importo complessivo pari ad € 12.190.668,61 con il seguente Quadro Economico:

Che il contratto è stato stipulato in data 29/09/2003 Rep. Cas 351/2003 e registrato a Messina il 16/10/2003 n. 5304 serie I, con il seguente quadro economico:

	Quadro Economico post-gara	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	5.792.032,53
	a misura	4.214.072,97
	Totale Lavori	10.006.105,50
	Oneri sicurezza	547.564,62
	<b>Totale A</b>	<b>10.553.670,12</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	129.114,23
	Interferenze	80.050,82
	Espropri	77.468,53
	Spese generali 8%	1.350.364,75
	<b>Totale B</b>	<b>1.636.998,33</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>12.190.668,61</b>



**Che** in data 21/11/2006 è stato redatto il Conto Finale dell'intervento per l'importo complessivo pari ad € 11.917.952,68 di cui € 10.533.887,31 per lavori eseguiti ed € 1.128.884,55 per somme a disposizione, con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico da conto finale	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	6.125.434,71
	a misura	3.860.887,98
	Totale Lavori	9.986.322,69
	Oneri sicurezza	547.564,62
	<b>Totale A</b>	<b>10.533.887,31</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	129.114,23
	Interferenze	80.050,82
	Espropri	77.468,53
	Spese generali 8%	842.250,97
	<b>Totale B</b>	<b>1.128.884,55</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>11.917.952,68</b>

**Che** i lavori sono stati ultimati in data 07/02/2005;

**Che** la Commissione di Collaudo in data 07/05/2007 ha redatto il Certificato di Collaudo definitivo, rettificando l'importo netto dei lavori eseguiti in € 9.989.551,43;

	Quadro Economico Finale	
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
	a corpo	6.125.434,71
	a misura	3.864.116,72
	Totale Lavori	9.989.551,43
	Oneri sicurezza	557.564,62
	<b>Totale Lavori+ oneri sicurezza</b>	<b>10.537.116,05</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
	allacciamenti Enel	-
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	688.694,66
	<b>Totale B</b>	<b>688.694,66</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>11.222.581,97</b>

## TUTTO CIO' PREMESSO

### Rilevato

**Che** l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei "Lavori di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compresi tra l'imbocco lato Messina della galleria Baronio e l'imbocco lato Palermo della Galleria Pagliarotto" - **Lotto D**;

**Che** i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;

**Che**, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;



**RITENUTO** necessario prendere atto del certificato di collaudo definitivo e del quadro economico finale dei *Lavori di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compresi tra l'imbocco lato Messina della galleria Caronia e l'imbocco lato Palermo della Galleria Pagliarotto - Lotto D;*

**Visti:**

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- il Conto Finale
- il certificato di collaudo definitivo

**DECRETA**

**PRENDERE ATTO** del certificato definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 07/05/2007 relativamente ai *Lavori di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compresi tra l'imbocco lato Messina della galleria Caronia e l'imbocco lato Palermo della Galleria Pagliarotto - Lotto D;*

**APPROVARE** il quadro economico finale dei lavori di che trattasi per l'importo di € 11.222.581,97 di cui 10.537.116,05 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza ed € 688.694,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**DARE ATTO** che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti le spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(dott. ing. Gaspare Sceusa)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. ing. Salvatore Minaldi)

