



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Palermo della Galleria Pagliarotto e le spalle lato Palermo del Viadotto S. Stefano - **Lotto E.**

Presa Atto del Collaudo Finale e Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. Q4 /DG/2021

08 APR. 2021

Premesso

Che il progetto del Lotto E - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Palermo della Galleria Pagliarotto e le spalle lato Palermo del Viadotto S. Stefano è stato approvato con Decreto ANAS n. 2858 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 12.937.139,28 con il seguente Quadro economico:

Quadro Economico pre-gara	
A	Lavori
a corpo	7.517.638,13
a misura	4332.080,30
Oneri sicurezza	384.349,91
Totale A	11.849.718,43
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	129.114,23
Interferenze	-
Espropri	-
Spese generali 8%	958.306,61
Totale B	1.087.420,84
TOTALE A+B	
12.937.139,28	

Che con delibera n. 20/Comm del 14.02.2003 i lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. Carlo Gavazzi Impianti / Brulli / S.I.E.G./ con sede in Marcallo (MI)), per l'importo di € 8.183.439,21 di cui € 384.349,91 per oneri della sicurezza oltre € 1.087.420,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che il Contratto è stato stipulato in data 24/10/2003 rep. n. 356/2003, con il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico post-gara	
A	Lavori
a corpo	5.162.045,29
a misura	2.637.044,01
oneri sicurezza	384.349,91
Totale A	8.183.439,21
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	129.114,23
Interferenze	
Espropri	
Spese generali 8%	958.306,61
Totale B	1.087.420,84
TOTALE A+B	9.270.860,05



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Che in data 08/05/2006 è stato redatto il Conto Finale dell'intervento per l'importo dei lavori pari ad € 8.577.272,08 oltre € 579.701,53 per somme a disposizione, con il seguente Quadro economico:

Quadro Economico da conto finale	
A	Lavori
a corpo	5.264.108,84
a misura	2.788.263,95
Totale Lavori	8.052.372,79
Oneri sicurezza	384.349,91
Compenso ex art. 26 L. 109/94	140.549,38
TOTALE A	8.577.272,08
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	-
Interferenze	-
Espropri	-
Spese generali 8%	579.701,53
Totale B	579.701,53
TOTALE A+B	10.112.691,70

Che i lavori sono stati ultimati in data 17/06/2005;

Che la Commissione di Collaudo in data 11/05/2007 ha redatto il Certificato di Collaudo definitivo per l'importo dei lavori pari ad € 8.436.722,70;

Che con nota prot. n. 64099-P del 30/04/2010 l'Unità Riserve dell'Ente Concedente Anas ha espresso il parere definitivo in merito alla proposta di accordo bonario ex art. 31 bis per l'importo di € 955.718,09;

Quadro Economico Finale	
A	Lavori
a corpo	5.264.108,84
a misura	2.788.263,95
Totale Lavori	8.052.372,79
Oneri sicurezza	384.349,91
Compenso ex art. 26 L. 109/94	140.549,38
TOTALE A	8.577.272,08
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	-
Interferenze	-
Espropri	-
Spese generali 8%	579.701,53
Totale B	579.701,53
TOTALE A+B	9.156.973,61
C	Accordo bonario ex art 31bis
TOTALE A+B+C	955.718,09
	10.112.691,70

V
V

TUTTO CIO' PREMESSO

Rilevato

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Palermo della Galleria Pagliarotto e le spalle lato Palermo del Viadotto S. Stefano - Lotto E;*

Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO necessario prendere atto del certificato di collaudo definitivo e del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

Visti:

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- il Conto Finale
- il certificato di collaudo definitivo

DECRETA

PRENDERE ATTO del certificato definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 11/05/2007 relativamente ai *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Palermo della Galleria Pagliarotto e le spalle lato Palermo del Viadotto S. Stefano - Lotto E;*

APPROVARE il quadro economico finale dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 10.112.691,70 di cui 8.577.272,08 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza , € 955.718,09 per accordo bonario ex art 31bis ed € 579.701,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DARE ATTO che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti le spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Gaspare Sciusa)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Salvatore Minaldi)

