



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del Viadotto S.Stefano di Camastra e i portali lato Messina della galleria Piana. - **Lotto F**

Presa Atto del Collaudo Finale e Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 85 /DG/2021 **08 APR. 2021**

Premesso

Che il progetto del Lotto F - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del Viadotto S.Stefano di Camastra e i portali lato Messina della galleria Piana è stato approvato con Decreto ANAS n. 2857 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 9.232.743,82 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico pre-gara	
A	Lavori	
	a corpo	5.219.493,84
	a misura	2.778.266,84
	Oneri sicurezza	264.443,27
	Totale A	8.262.203,29
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	129.114,23
	Interferenze	80.050,82
	Espropri	77.468,53
	Spese generali 8%	683.906,95
	Totale B	970.540,53
	TOTALE A+B	9.232.743,82

Che con delibera n. 21/Comm del 14.02.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa C.I.E.T. con sede in Arezzo per l'importo di € 6.105.744,23 di cui € 5.841.300,96 per lavori ed € 264.443,27 per oneri sicurezza ed € 970.540,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che il Contratto è stato stipulato in data 5.09.2003 rep. n. 350/2003, con il seguente Quadro Economico:

	Quadro Economico post-gara	
A	Lavori	
	a corpo	4.213.655,07
	a misura	1.627.645,89
	oneri sicurezza	264.443,27
	Totale A	6.105.744,23
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	129.114,23
	Interferenze	80.050,82
	Espropri	77.468,53
	Spese generali 8%	683.906,95
	Totale B	970.540,53
	TOTALE A+B	7.076.284,76



Che in data 19/5/2006 è stato redatto il Conto Finale dell'intervento per l'importo dei lavori pari ad € 6.167.850,98 comprensivo di oneri della sicurezza oltre € 970.540,53 per somme a disposizione, con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico da conto finale	
A	Lavori	
	a corpo	4.034.640,66
	a misura	1.868.767,05
	Totale Lavori	5.903.407,71
	Oneri sicurezza	264.443,27
	TOTALE A	6.167.850,98
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	-
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	425.740,27
	Totale B	425.740,27
	TOTALE A+B	6.593.591,25

Che i lavori sono stati ultimati in data 24/12/2005;

Che la Commissione di Collaudo in data 12/07/2007 ha redatto il Certificato di Collaudo definitivo per l'importo dei lavori pari ad € 6.167.850,98;

	Quadro Economico Finale	
A	Lavori	
	a corpo	4.034.640,66
	a misura	1.868.767,05
	Totale Lavori	5.903.407,71
	Oneri sicurezza	264.443,27
	TOTALE A	6.167.850,98
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	-
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	425.740,27
	Totale B	425.740,27
	TOTALE A+B	6.593.591,25

TUTTO CIO' PREMESSO

Rilevato

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;

Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del Viadotto S.Stefano di Camastra e i portali lato Messina della galleria Piana. - Lotto F;



Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002 si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO necessario prendere atto del certificato di collaudo definitivo e del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

Visti:

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- il Conto Finale
- il certificato di collaudo definitivo

DECRETA

PRENDERE ATTO del certificato di collaudo definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 12/07/2007 relativamente ai *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Palermo del Viadotto S.Stefano di Camastra e i portali lato Messina della galleria Piana. - Lotto F;*

APPROVARE il quadro economico finale dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 6.593.591,25 di cui 6.167.850,98 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza ed € 425.740,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DARE ATTO che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti le spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Gaspare Scusa)



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Salvatore Minaldi)

d.l. 15/0