



Consorzio per le
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Guardia" ed i portali lato Messina della galleria "Tusa" - **Lotto H**.

Presa Atto del Collaudo Finale e Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 87 /DG/2021 **08 APR. 2021**

Premesso

Che il progetto del Lotto H - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Guardia" ed i portali lato Messina della galleria "Tusa" è stato approvato con Decreto ANAS n. 3787 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 8.828.547,55 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico pre-gara	
A	Lavori	
	a corpo	4.962.235,42
	a misura	3.083.231,42
	Di cui Oneri sicurezza	311.005,26
	Totale A	8.045.466,84
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	129.114,22
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	653.966,49
	Totale B	783.080,71
	TOTALE A+B	8.828.547,55

Che con delibera n. 219/Comm del 09/12/2003 i lavori sono stati aggiudicati al R.T.I. "Edoardo Lossa S.p.A. (capogruppo) – Brulli S.p.A. (mandante) – Project Automation (mandante) – G.M.D. S.r.l. con sede in Cesano Boscone (MI), per l'importo di € 5.316.706,46 di cui € 311.005,26 per oneri della sicurezza oltre € 783.080,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che il Contratto è stato stipulato in data 05/06/2004 rep. n. 393/2004, con il seguente Quadro Economico:

	Quadro Economico post-gara	
A	Lavori	
	a corpo	3.103.479,25
	a misura	1.902.221,95
	Oneri sicurezza	311.005,26
	Totale A	5.316.706,46
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	129.114,22
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	653.966,49
	Totale B	783.080,71
	TOTALE A+B	6.099.787,17



Che in data 12/07/2006 è stato redatto il Conto Finale dell'intervento per l'importo dei lavori pari ad € 6.041.690,02 oltre € 457.590,47 per somme a disposizione, con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico da conto finale	
A	Lavori	
	a corpo	3.355.608,87
	a misura	1.913.455,93
	Totale Lavori	5.269.064,80
	Oneri sicurezza	311.005,26
	Lavori in economia	8.490,65
	Compenso C.M. n. 871/05	453.129,31
	TOTALE A	6.041.690,02
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	-
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	457.590,47
	Totale B	457.590,47
	TOTALE A+B	6.499.280,49

Che i lavori sono stati ultimati in data 31/10/2005 come da verbale di ultimazione dei lavori;

Che la Commissione di Collaudo in data 09/02/2007 ha redatto il Certificato di Collaudo definitivo per l'importo dei lavori pari ad € 5.588.560,71;

Che con nota prot. n. 64092-P del 30/04/2010 l'Unità Riserve dell'Ente Concedente Anas ha espresso il parere definitivo in merito alla proposta di accordo bonario ex art. 31 bis per l'importo di € 1.161.761,35;

	Quadro Economico Finale	
A	Lavori	
	a corpo	3.355.608,87
	a misura	1.913.455,93
	Totale Lavori	5.269.064,80
	Oneri sicurezza	311.005,26
	Lavori in economia	8.490,65
	Compenso C.M. n. 871/05	453.129,31
	TOTALE A	6.041.690,02
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	-
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	457.590,47
	Totale B	457.590,47
	TOTALE A+B	6.499.280,49
C	Accordo bonario ex art 31bis	1.161.761,35
	TOTALE A+B+C	7.661.041,84

TUTTO CIO' PREMESSO

Rilevato

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;



Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Guardia" ed i portali lato Messina della galleria "Tusa" - Lotto H;*

Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO necessario prendere atto del certificato di collaudo definitivo e del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

Visti:

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- il Conto Finale
- il certificato di collaudo definitivo

DECRETA

PRENDERE ATTO del certificato definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 09/02/2007 relativamente ai *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Guardia" ed i portali lato Messina della galleria "Tusa" - Lotto H;*

APPROVARE il quadro economico finale dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 7.661.041,84 di cui € 6.041.690,02 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza e compenso ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 871 del 04.08.2005, € 1.161.761,35 per accordo bonario ex art 31bis ed € 457.590,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DARE ATTO che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti alle spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Gaspare Steusa)



IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Salvatore Minaldi)