



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra la sede naturale al termine del rilevato Lardeino lato PA e le spalle lato Messina del viadotto Pollina - **Lotto L**.

Presa Atto del Collaudo Finale e Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 /DG/2021 **08 APR. 2021**

Premesso

Che il progetto del Lotto L - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra la sede naturale al termine del rilevato Lardeino lato PA e le spalle lato Messina del viadotto Pollina è stato approvato con Decreto ANAS n. 3789 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 16.533.646,68 con il seguente Quadro economico:

Quadro Economico pre-gara	
A	Lavori
a corpo	7.517.638,13
a misura	4332.080,30
Oneri sicurezza	253.797,27
Totale A	14.711.915,68
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	129.114,22
Interferenze	-
Ponti radio	467.902,20
Spese generali 8%	1.224.714,57
Totale B	1.821.731,00
TOTALE A+B	16.533.646,68

Che con delibera n. 124/Comm del 19/07/2004 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa SIELTE S.p.A. con sede in San Gregorio di Catania (CT), per l'importo di € 9.227.528,44 di cui € 253.797,27 per oneri della sicurezza oltre € 1.821.731,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che il Contratto è stato stipulato in data 18/11/2004 rep. n. 446/2004, con il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico post-gara	
A	Lavori
a corpo	4.617.514,37
a misura	4.356.216,80
oneri sicurezza	253.797,27
Totale A	9.227.528,44
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	129.114,22
Interferenze	-
Ponti radio	467.902,20
Spese generali 8%	1.224.714,57
Totale B	1.087.420,84
TOTALE A+B	10.314.949,28



Che in data 17/05/2007 è stato redatto il Conto Finale dell'intervento per l'importo dei lavori pari ad € 12.741.689,64 oltre € 705.241,78 per somme a disposizione, con il seguente Quadro economico:

Quadro Economico da conto finale	
A	Lavori
a corpo	6.791.243,91
a misura	4.956.964,54
Lavori in economia	19.133,72
Totale Lavori	11.767.342,17
Oneri sicurezza	463.063,36
Compenso C.M. n. 871/05	511.284,11
TOTALE A	12.741.689,64
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	-
Interferenze	-
Espropri	-
Spese generali 8%	705.241,78
Totale B	705.241,78
TOTALE A+B	13.446.931,42

Che i lavori sono stati ultimati in data 15/12/2006;

Che la Commissione di Collaudo in data 18/10/2007 ha redatto il Certificato di Collaudo definitivo per l'importo dei lavori pari ad € 12.741.689,64;

Che a seguito del Decreto Ingintivo n. 418/2011, richiesto al Tribunale di Messina dalla ditta appaltatrice Sielte, divenuto definitivo nei confronti del Consorzio per mancata opposizione, è stato stipulato in data 28/12/2011 un Accordo Bonario Transattivo tra il Consorzio e la ditta Sielte per il pagamento delle riserve.

Quadro Economico Finale	
A	Lavori
a corpo	6.791.243,91
a misura	4.956.964,54
Lavori in economia	19.133,72
Totale Lavori	11.767.342,17
Oneri sicurezza	463.063,36
Compenso C.M. n. 871/05	511.284,11
TOTALE A	12.741.689,64
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	-
Interferenze	-
Espropri	-
Spese generali 8%	705.241,78
Totale B	705.241,78
TOTALE A+B	13.446.931,42
C	Accordo bonario ex art 31bis
	4.250.000,00
	TOTALE A+B+C
	17.696.931,42

✓



TUTTO CIO' PREMESSO

Rilevato

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;

Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra la sede naturale al termine del rilevato Lardeino lato PA e le spalle lato Messina del viadotto Pollina - Lotto L;*

Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO necessario prendere atto del certificato di collaudo definitivo e del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

Visti:

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- il Conto Finale
- il certificato di collaudo definitivo

DECRETA

PRENDERE ATTO del certificato definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 18/10/2007 relativamente ai *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra la sede naturale al termine del rilevato Lardeino lato PA e le spalle lato Messina del viadotto Pollina - Lotto L;*

APPROVARE il quadro economico finale dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 17.696.931,42 di cui 12.741.689,64 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza, € 4.250.000,00 per accordo bonario ex art 31bis ed € 705.241,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DARE ATTO che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti le spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Gaspare Scieusa)

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Salvatore Minaldi)

