



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Messina del viadotto "Pollina" ed i portali lato Palermo della Galleria "Cipollazzo" - **Lotto M**.

Presa Atto del Collaudo Finale e Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 90 /DG/2021 **08 APR. 2021**

Premesso

Che il progetto del Lotto M - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Messina del viadotto "Pollina" ed i portali lato Palermo della Galleria "Cipollazzo" è stato approvato con Decreto ANAS n. 3790 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 12.937.139,28 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico pre-gara	
A	Lavori	
	a corpo	3.972.590,81
	a misura	4.021.823,60
	Oneri sicurezza	229.555,15
	Totale A	7.994.414,41
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	129.114,22
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	649.882,29
	Totale B	778.996,51
	TOTALE A+B	8.773.410,92

Che con delibera n. 125/Comm del 19.07.2004 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa C.I.E.L. Costruzioni Impianti Elettromeccanici S.r.l., con sede in Roma, per l'importo di € 5.116.426,48 di cui € 229.555,15 per oneri della sicurezza oltre € 778.996,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che il Contratto è stato stipulato in data 18/11/2004 rep. n. 443/2004, con il seguente Quadro Economico:

	Quadro Economico post-gara	
A	Lavori	
	a corpo	2.222.460,16
	a misura	2.664.411,17
	oneri sicurezza	229.555,15
	Totale A	5.116.426,48
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	129.114,23
	Interferenze	
	Espropri	
	Spese generali 8%	649.882,29
	Totale B	778.996,51
	TOTALE A+B	5.766.169,51



Che in data 06/09/2006 è stato redatto il Conto Finale dell'intervento per l'importo dei lavori pari ad € 6.296.211,12 oltre € 417.050,57 per somme a disposizione, con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico da conto finale	
A	Lavori	
	a corpo	2.879.394,74
	a misura	3.071.184,71
	Totale Lavori	5.950.579,45
	Oneri sicurezza	302.350,95
	Lavori in economia	43.280,72
	TOTALE A	6.296.211,12
B	Somme a disposizione	
	allacciamenti Enel	-
	Interferenze	-
	Espropri	-
	Spese generali 8%	417.050,57
	Totale B	417.050,57
	TOTALE A+B	6.713.261,69

Che i lavori sono stati ultimati in data 26/05/2006;

Che la Commissione di Collaudo in data 31/05/2007 ha redatto il Certificato di Collaudo definitivo per l'importo dei lavori pari ad € 6.296.211,12;

TUTTO CIO' PREMESSO

Rilevato

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;

Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Messina del viadotto "Pollina" ed i portali lato Palermo della Galleria "Cipollazzo" - Lotto M;*

Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO necessario prendere atto del certificato di collaudo definitivo e del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

Visti:

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- il Conto Finale
- il certificato di collaudo definitivo

DECRETA

PRENDERE ATTO del certificato definitivo redatto dalla Commissione di Collaudo in data 31/05/2007 relativamente ai *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra le spalle lato Messina del viadotto "Pollina" ed i portali lato Palermo della Galleria "Cipollazzo" - Lotto M;*



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

APPROVARE il quadro economico finale dei lavori in argomento per l'importo complessivo di € 6.713.261,69 di cui 6.296.211,12 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza ed € 417.050,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DARE ATTO che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti alle spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. ing. Gaspare Sseusa)

U1 P50

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Salvatore Minaldi)