



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono. - **Lotto N.**

Rettifica Decreto 91/DG del 08/04/2021 - Approvazione del Quadro Economico Finale

DECRETO DIRIGENZIALE N. 102 /DG/2021 **27 APR. 2021**

Premesso

Che il progetto del Lotto N - Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono è stato approvato con Decreto ANAS n. 3791 del 15.05.2001 per l'importo complessivo di € 17.050.492,09 con il seguente Quadro economico:

Quadro Economico pre-gara	
A	Lavori
a corpo	7.814.508,88
a misura	7.436.372,16
Oneri sicurezza	443.343,89
Totale A	15.694.224,93
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	129.114,22
Interferenze	-
Espropri	-
Spese generali 8%	1.262.999,41
Totale B	1.392.113,64
TOTALE A+B	17.086.338,57

Che con delibera n. 126/Comm del 19.07.2004 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa SOITEK S.r.l. - SOCELETTR di Vanzillotta R. & C. con sede in Agrigento, per l'importo di € 9.634.966,52 di cui € 443.343,89 per oneri della sicurezza oltre € 1.799.611,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che il Contratto è stato stipulato in data 25.10.2004 rep. n. 435/2004 registrato a Messina l'11.11.2004 al n. 101469 serie I, con il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico post-gara	
A	Lavori
a corpo	5.017.300,58
a misura	4.174.342,05
oneri sicurezza	443.343,89
Totale A	9.634.966,52
B	Somme a disposizione
allacciamenti Enel	129.114,23
Interferenze	
Espropri	
impianto radio	407.497,40
Spese generali 8%	1.262.999,41
Totale B	1.799.611,04
TOTALE A+B	11.434.597,56



Che i lavori sono stati ultimati in data 30/06/2006 con il seguente Quadro economico:

	Quadro Economico da conto finale	
A	Lavori	
a corpo	7.119.289,43	
a misura	4.852.062,28	
Totale Lavori	11.971.351,71	
Oneri sicurezza	648.038,55	
Lavori in economia	101.731,84	
TOTALE A	12.721.122,10	
B	Somme a disposizione	
allacciamenti Enel	155.379,41	
interferenze	300.000,00	
Consolidamenti speciali	122.979,41	
Spese generali 8%	1.087.835,15	
Totale B	1.666.193,97	
	TOTALE A+B	14.387.316,07

TUTTO CIO' PREMESSO

Rilevato

Che i lavori in argomento hanno usufruito del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002;

Che l'Amministrazione pro tempore non ha proceduto all'approvazione degli atti finali dei *Lavori di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono" - Lotto N;*

Che, al fine di poter procedere ad una Rimodulazione del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE 36/2002, si rende necessario provvedere all'approvazione degli Atti finali da parte della Stazione Appaltante;

RITENUTO necessario prendere atto del quadro economico finale dei Lavori di che trattasi

Visti:

- l'approvazione del progetto da parte del MIT/Anas
- il Contratto d'appalto
- lo stato finale dei lavori

DECRETA

PRENDERE ATTO del quadro economico finale dei lavori *di Impianti elettrici, di illuminazione, ventilazione e telecontrollo ricadenti nell'ambito del tracciato autostradale compreso tra i portali lato Messina della galleria "Cozzo Minneria" fino allo svincolo di Castelbuono" - Lotto N* per l'importo complessivo di € 14.387.316,07 di cui € 12.721.122,10 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza ed € 1.666.193,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DARE ATTO che si procederà ad implementare il SIL Caronte con il Quadro economico pre gara, post gara e finale e tutti i mandati di pagamento afferenti alle spese delle somme a disposizione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Gaspare Scusa)

Visto:

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Salvatore Minaldi)

