

OGGETTO: "Interventi di disaggio e ripristino delle parti ammalorate dei cordoli e sbalzi delle campate n° 11 e 16 del viadotto Zappulla autostrada Messina-Palermo A/20, in corrispondenza della S.P. 157 e della S.P. 155 del Comune di Rocca Caprileone e Mirto (ME)"

CIG n. 8961747B91

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 316/DATE/2022 DEL 30 MAG. 2022

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 614/DATE del 29/10/2021:
 - è stato approvato il progetto per un importo complessivo di € 123.500,00 di cui € 95.000,38 per lavori ed € 28.499,62, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - sono state prenotate le somme sul cap. 204 bil. 2021/2023 esercizi finanziario 2021;
 - è stato approvato lo schema della lettera di invito ed è disposta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del Decreto Legislativo n. 50/2016 così come modificato dalla legge 11 settembre 2020 n.120;
- con Decreto Dirigenziale n. 638/DATE/2021 del 17/11/2021 è stato preso atto dell'esito di gara e effettuata l'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta CO.AG. S.R.L. con sede legale a Trecastagni (CT) in via Giacomo Puccini n. 16, con codice fiscale e partita IVA n° 05699590872 che ha offerto un ribasso del 5,112%, e imputata la somma necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti servizi impegno n. 85/2021 del 11/11/2021 sul Cap. 204 denominato "manutenzione straordinaria autostrada ed impianti" bilancio 2021
- il Quadro Economico a seguito aggiudicazione è il seguente:

A) LAVORI:

| | |
|--|--------------------|
| A1) Lavori a misura soggetti a ribasso | € 91.602,14 |
| A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.398,24 |
| A3) Ribasso d'asta (5,112%) | -€ 4.682,70 |
| A4) Lavori a misura al netto del ribasso | € 86.919,44 |
| Sommano lavori aggiudicati al lordo degli oneri (A2+A4) | € 90.317,68 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | |
|---|--------------------|
| B1) Imprevisti 5% | € 4.671,74 |
| B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %) | € 1.900,01 |
| B3) I.V.A. (22%), su A2+A4+B1 | € 20.897,67 |
| Totale somme a disposizione | € 27.469,43 |

IMPORTO TOTALE € 117.787,10

- in data 25/11/2021 si è proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza il quale prevede, secondo quanto stabilito dall'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali, una durata di 24 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 22/12/2021;
- l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 20/12/2021, entro i termini contrattuali;
- in data 04/05/2022, espletate le verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, è stato sottoscritto il contratto d'appalto Repertorio CAS n. 1137/2022, registrato a Messina, Agenzia delle Entrate, Serie 1T n.7332;
- in data 26/05/2022 è stato sottoscritto il conto finale dei lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 90.216,76 di cui € 85.003,74 per lavori ed € 5.213,02 per oneri della sicurezza;



- con nota 601/DG del 10/05/2022 l'ing. Roberto Silvestro è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'ing. Federico Carbone in stato di congedo parentale

- in data 26/05/2022 è stato emesso dall'ing. Roberto Silvestro, nella qualità di RUP, il Certificato di Regolare Esecuzione, col quale viene confermato il credito dell'impresa pari ad € 90.216,76;

CONSIDERATO che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa CO.AG. S.R.L. con sede legale a Trecastagni (CT) in via Giacomo Puccini n. 16, con codice fiscale e partita IVA n° 05699590872, resta un credito pari ad € 90.216,76 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

| | PREVISTO | CONTABILIZZATO | ECONOMIE |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| A) LAVORI: | | | |
| A1) Lavori a misura soggetti a ribasso | € 91 602,14 | € 89 583,23 | |
| A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso | € 3 398,24 | € 5 213,02 | |
| A3) Ribasso d'asta (5,112%) | € 4 682,70 | € 4 579,49 | |
| A4) Lavori a misura al netto del ribasso | € 86 919,44 | € 85 003,74 | |
| Sommano lavori al lordo degli oneri (A2+A4) | € 90 317,68 | € 90 216,76 | 100,92 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| B1) Imprevisti 5% | € 4 671,74 | € 0,00 | |
| B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %) | € 1 900,01 | € 836,00 | |
| B3) I.V.A. (22%), su A4+B1 | € 20 897,67 | € 19 847,69 | |
| Totale somme a disposizione | € 27 469,43 | € 20 683,69 | 6 785,74 € |
| IMPORTO TOTALE | € 117 787,11 | € 110 900,45 | 6 886,66 € |

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- la nota prot. n. 28844 del 03/05/2022 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio sino al 31/08/2022;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, Dirigente Generale f.f., in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

1) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale degli "Interventi di disaggio e ripristino delle parti ammalorate dei cordoli e sbalzi delle campate n° 11 e 16 del viadotto Zappulla autostrada Messina-Palermo A/20, in corrispondenza della S.P. 157 e della S.P. 155 del Comune di Rocca Caprileone e Mirto (ME) "dal quale emerge un credito netto di € 90.216,76 oltre IVA, in favore dell'impresa CO.AG. S.R.L. con sede legale a Trecastagni (CT) in via Giacomo Puccini n. 16, con codice fiscale e partita IVA n° 05699590872;

2) DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

3) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà



Sede
Uffici
98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

4) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

5) DI DISIMPEGNARE l'importo residuo ed inutilizzato di € 6.886,66 sul cap. 204 n.85/2021 del 11/11/2021;

6) DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico per "Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016" e ss.mm.ii, pari ad € 836,00, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Silvestro

**Il Dirigente Generale f.f.
e Direttore dell'Area Tecnica e di Esercizio**

Ing. Dario Costantino