

OGGETTO: "Accordo quadro annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione presenti nei ponti e viadotti dell'autostrada A/20 Messina – Palermo, dalla barriera Messina Nord alla Barriera di Buonfornello" CIG: 76709403F1

Approvazione atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 403 /DATE/2022 del -5 LUG. 2022

PREMESSO

- che, con Decreto Dirigenziale N.174/DATE/2018 del 09.11.2018 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori, dell'"Accordo quadro annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione presenti nei ponti e viadotti dell'autostrada A/20 Messina – Palermo, dalla barriera Messina Nord alla Barriera di Buonfornello" per una spesa complessiva pari a € 700.000, così suddivisa: € 530.000,00 per lavori, € 15.000,00 per oneri per la sicurezza oltre € 155.000,00 per somme a disposizione, col quale è stato emesso l'impegno provvisorio n. 67/18, cap. 204 "manutenzione straordinaria" Bil. 2018 del 17.04.2019;

- che, con Decreto Dirigenziale n.477724/DG/2018 del 31.12.2018 sono stati approvati i verbali di gara e proceduto all'aggiudicazione dell'"Accordo quadro annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione presenti nei ponti e viadotti dell'autostrada A/20 Messina – Palermo, dalla barriera Messina Nord alla Barriera di Buonfornello" all'impresa CAVECON S.r.l., con sede legale in Ginosia (TA) – C.da Murge, P.IVA 02547310736 che ha offerto il prezzo di € 365.154,10 corrispondente al ribasso d'asta del 31,103%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00;

- a seguito di aggiudicazione il quadro economico è il seguente:

Lavori a misura	530.000,00 €
Ribasso d'asta (875.000 x 24,318%)	164.845,90 €
Importo Lavori post gara	365.154,10 €
Oneri per la sicurezza	15.000,00 €
Importo totale dell'appalto	380.154,10 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese generali, indagini, ecc.	4.000,00 €
Competenze tecniche RUP, DL, ai sensi dell'art 113 Dlgs 50/2016	7.795,00 €
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	12.500,00 €
Direttore Operativo	5.000,00 €
IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	4.550,00 €
Contributo ANAC	375,00 €
IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	81.213,90 €
Totale somme a disposizione	115.433,90 €
Totale da impegnare	495.588,00 €



il contratto d'appalto è stato stipulato in data 04.04.2019 con repertorio Cas n.912/2019 e registrato a Messina il 08.04.2019 al n. 86 serie I;

- i lavori sono stati consegnati il 10/05/2019 e ultimati in data 27/06/2020, entro il termine utile contrattuale;
- in data 21 novembre 2021 è stata redatta la contabilità finale ed emessa la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si rileva un credito netto per l'impresa pari ad € 1.900,44.

Visto:

- lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 21.11.2021;
- la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione datata 11/02/2022;
- il Quadro Economico delle Economie:

	Somme impegnate	Post gara	Somme Spese	Economie	Art.113 D.Lgs. 50/2016
Lavori a base d'asta	530.000,00 €	365.154,10 €			
Oneri sicurezza	15.000,00 €	15.000,00 €			
Costo complessivo lavori	545.000,00 €	380.154,10 €	380.087,82 €	66,28 €	
spese generali, indagini, ecc	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	
competenze tecniche	7.795,00 €	7.795,00 €		2.737,40 €	5.057,60 €
Coord. Sicurezza Esecuzione	12.500,00 €	12.500,00 €		12.500,00 €	
Direttore Operativo	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	4.550,00 €	4.550,00 €		4.550,00 €	
Contributo ANAC	375,00 €	375,00 €	375,00 €	0,00 €	
IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	120.780,00 €	81.213,90 €	83.619,32 €	-2.405,42 €	
Somme a disposizione	155.000,00 €	115.433,90 €			
SOMMANO	700.000,00 €	495.588,00 €	464.082,14 €	26.448,26 €	
			Totale economie	26.448,26 €	

Considerato che nel Certificato di regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo netto dell'impresa per l'importo di € 1.900,44 oltre IVA, in favore dell'impresa CAVECON S.r.l., con sede legale in Ginosa (TA) – C.da Murge, P.IVA 02547310736, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

ritenuto di dover provvedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida ANAC;

Visto il D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore;

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

1. DI APPROVARE gli atti di Contabilità Finale dell' *"Accordo quadro annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione presenti nei ponti e viadotti dell'autostrada A/20 Messina – Palermo, dalla barriera Messina Nord alla Barriera di Buonfornello"* dal quale emerge un



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

credito netto in favore dell'Impresa appaltatrice CAVECON S.r.l., con sede legale in Ginosa (TA) – C.da Murge, P.IVA 02547310736 pari ad €. 1.900,44 oltre IVA;

2.DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;

3.DI DARE ATTO che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

4.DI DISIMPEGNARE €. 28.853,68 dal cap. 204 impegno n. 346 del 02/01/2019 come da quadro delle economie;

9.DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza;

10.DI MANTENERE le somme stanziare nel quadro economico per “*competenze per funzioni tecniche*”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 5.057,60 che saranno liquidate con successivo Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP

Ing. *Giovanna Grinciari*

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. *Dario Costantino*

Il Direttore Generale

Ing. *Salvatore Minaldi*