

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VELETTE DEL VIADOTTO TRAPANI DELLA TANGENZIALE DI MESSINA

CIG: 9122412487

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 122 /DATE DEL 15 MAR. 2023

**PREMESSO CHE**

- con nota prot. n. 1542/DG del 29/11/2021 sono stati nominati rispettivamente RUP il geom. Luciano Bastino e progettista e direttore lavori l'ing. Salvatore Mangano;
- con Decreto Dirigenziale n.715/DATE del 24/12/2021, così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 37/DATE del 07/02/2022:
  - è stato approvato il progetto di livello esecutivo per un importo complessivo di € 91.933,57, di cui € 63.607,45 per i lavori, € 7.658,88 per costi della sicurezza ed € 20.667,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - sono state prenotate le somme nel bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022;
  - è stato approvato lo schema della lettera di invito ed è disposta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 12/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 183/DATE del 04/04/2022 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto alla ditta **LIPARI FRANCESCO SRL**, con sede in San Filippo del Mela (ME) via Francesco Lo Sardo n.34, cap 98044 - C.F. e P. IVA 03411430832, che ha offerto il ribasso del 12,55% che applicato all'importo dei lavori determina il seguente Quadro Economico:

**A) LAVORI:**


A1) Lavori soggetti a ribasso	€ 63.607,45
A2) Ribasso del 12,55% sulla voce A1)	-€ 7.982,73
A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.658,88
<b><u>Sommano i lavori al lordo dei costi (A1+A2+A3)</u></b>	<b>€ 63.283,60</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Imprevisti 5%	€ 3.164,18
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 1.425,33
B3) I.V.A. 22% su A1+A2+A3+B1	€ 14.618,51
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 19.208,02</b>

**IMPORTO TOTALE** € 82.491,62

- in data 29/04/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/07/2022 come da certificato del direttore dei lavori del 21/07/2022;
- con nota prot. n. 1102/DG del 10/08/2022, l'ing. Salvatore Mangano è stato nominato RUP in sostituzione del geom. Luciano Bastino;
- in data 22/09/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep CAS n. 1173/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 22/09/2022 al n. 15265 serie 1T;



- in data 27/12/2022 è stato redatto il conto finale dei lavori sottoscritto da impresa e direzione lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 63.239,94 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € **316,20**;
- in data 13/03/2022, inoltre, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € **316,20**;

**Considerato** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa **LIPARI FRANCESCO SRL**, con sede in San Filippo del Mela (ME) via Francesco Lo Sardo n.34, cap 98044 - C.F. e P. IVA 03411430832, resta un credito pari ad €.316,20 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Considerato** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

	<i>Previsto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
<b>A) LAVORI</b>	€ 63.283,60	€ 63.239,94	€ 43,66
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Imprevisti 5%	€ 3.164,18	€ -	€ 3.164,18
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 1.425,33	€ 627,15	€ 798,18
B3) I.V.A. 22% su A1+A2+A3+B1	€ 14.618,51	€ 13.912,79	€ 705,72
QUOTA CPT (20% del ribasso d'asta)		€ 1.596,54	- € 1.596,54
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 82.491,62</b>	<b>€ 79.376,42</b>	<b>€ 3.115,20</b>

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2001 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;


**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

**DECRETA**

**1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei "Lavori di messa in sicurezza delle velette del viadotto Trapani della Tangenziale di Messina", dal quale emerge un credito netto di € 316,20 oltre IVA in favore dell'impresa **LIPARI FRANCESCO SRL**, con sede in San Filippo del Mela (ME) via Francesco Lo Sardo n.34, cap 98044 - C.F. e P. IVA 03411430832;

**2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal



Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41





Direttore dei Lavori;

**3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

**4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

**5) DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 3.115,20 sul cap. 48 del redigendo bilancio 2023 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti" impegno n. 458/2022;

**6) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 627,15 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

**7) DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "QUOTA CPT (20% del ribasso d'asta)", previste dalla convenzione stipulata tra il CAS e l'OPT, pari ad € 1.596,54 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Salvatore Mangano*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio  
*Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale  
*Ing. Salvatore Minaldi*

*Allegati:*

- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 13/03/2023