

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianti elettrici Fabbricati Caselli e Cabine di Esazione dell'Autostrada A18 ME-CT.

CIG: 8349318B2B.

Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Collaudo.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 305 /DATE/2025 del 07 APR. 2025

PREMESSO:

CHE il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n.285/92, all'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", stabilisce che "gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono alla manutenzione, alla gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi";

CHE, pertanto, la manutenzione dell'Autostrada A18 Messina-Catania, rientra tra i principali compiti istituzionali del Consorzio per le Autostrade Siciliane, quale Ente gestore di detta tratta autostradale;

CHE è urgente ed indispensabile effettuare Interventi per adeguare alla normativa vigente gli impianti elettrici dei fabbricati casello e delle cabine di esazione esistenti nei relativi svincoli dell'autostrada A-18 Messina – Catania, al fine di garantire i requisiti di sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro;

CHE ai sensi del D.M 37/2008 sono oggetto di progettazione tutti gli impianti tecnici e tecnologici posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, installati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Ai fini del presente progetto, rientrano nel campo di applicazione gli impianti di trasporto, trasformazione, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia dall'ente distributore;

CHE, con provvedimento n.ro 238/DG del 24/02/2020, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

CHE il progetto iniziale è stato redatto dall'ing. Antonino Mazzaglia;

CHE i lavori sono descritti nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con la delibera 58/CD del 3/12/2019 al punto 61 delle manutenzioni straordinarie;

CHE il Progettista, in data 02/03/2020, ha presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento impianti elettrici fabbricati Caselli e Cabine di Esazione Autostrada A18 ME-CT" con un importo totale del progetto pari ad €. 1.830.433,84 così ripartiti: €. 1.196.246,97 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 634.186,87 per somme a disposizione compreso IVA;


CHE in relazione all'importo dello stesso, il progetto doveva essere sottoposto a verifica da parte di Soggetto Terzo qualificato per detta verifica;

CHE con il Decreto Dirigenziale n.177/DG del 24/04/2020 è stato dato incarico alla Società S.T.I. @ Studio tecnico Associato di Ingegnerie e Architettura, via Furcesi D'America n.5, 98023 Furci Siculo (ME), per l'espletamento dell'attività di verifica della progettazione ai fini della validazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016);

CHE in data 08/05/2020, la Società S.T.I. @ Studio tecnico Associato di Ingegnerie e Architettura, incaricata ha emesso il rapporto di verifica finale del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto con esito della verifica POSITIVO.

CHE in data 14/05/2020 il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Amedeo Branca, ha redatto il verbale di verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;

CHE con il decreto n. 177/DATE/2020 del 22.06.2020 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati il cui importo complessivo è di €.1.830.433,84 di cui €.1.196.246,97 per lavori, €.112.982,02 per oneri per la sicurezza ed €.634.186,87 per Somme a disposizione dell'Amministrazione come specificato nel seguente quadro economico approvato:



Pagina 1 di 10



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

	DESCRIZIONE	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
1	LAVORI A MISURA:		
a)	Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	1.083.264,95 €	
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	112.982,02 €	
	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	1.196.246,97 €	1.196.246,97 €
2	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	Imprevisti e lavori in economia	115.000,00 €	
b)	Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	600,00 €	
c)	Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	15.574,74 €	
d)	Compenso per Prest. Prof.le per D.L., compreso Inarcassa	56.611,88 €	
e)	Compenso per Prest. Prof.le per D.O., compreso Inarcassa	21.868,07 €	
f)	Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso Inarcassa	29.951,54 €	
g)	Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	45.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	284.606,23 €	284.606,23 €
3	I.V.A.:		
a)	I.V.A. 22% su lavori a misura	263.174,33 €	
b)	I.V.A. 22% su importo Imprevisti	25.300,00 €	
c)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Verifica Prog. Esecutiva	3.426,44 €	
d)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.L.	12.454,61 €	
e)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.O.	4.810,98 €	
f)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	6.589,34 €	
g)	I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	9.900,00 €	
	TOTALE I.V.A.	325.655,70 €	325.655,70 €
4	INCENTIVO:		
a)	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara.	19.139,95 €	
b)	Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	4.784,99 €	
	TOTALE INCENTIVO	23.924,94 €	23.924,94 €
	TOTALE PROGETTO		1.830.433,84 €

Pagina 2 di 10

CHE la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito delle somme previste sul capitolo 204 del Consorzio Autostrade Siciliane, manutenzione straordinaria autostrada ed impianti finanziamento del bilancio pluriennale 2020/2022;

CHE con Decreto Dirigenziale 398/DG del 17.11.2020, è stato nominato quale coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori in oggetto, il Dott. ing. Fausto Buttà, c.da Terrabianca, 3, 98155, Messina cod. fisc., BTTFST79E17F158V, P.Iva 03607450834;

CHE a seguito dell'espletamento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9/bis e mediante la procedura della c.d. "INVERSIONE PROCEDIMENTALE" di cui all'art.133 comma 8, con il decreto dirigenziale n.497/DATE/2020 del 20/11/2020 è stata effettuata la presa d'atto, l'approvazione degli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione alla Ditta **La Valle Vincenzo** con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, nel Comune di Messina, che ha offerto un ribasso pari al 27,11% a seguito del quale l'importo contrattuale risulta pari ad €.902.573,84 oltre IVA al 22% e comprensivo di €.112.982,02 quali oneri per la sicurezza;

CHE a seguito dell'espletamento della gara il quadro economico generale al netto del ribasso d'asta risulta essere stato così ridefinito:

	DESCRIZIONE	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
1	LAVORI A MISURA:		
a)	Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	1.083.264,95 €	
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	112.982,02 €	
c)	Ribasso d'asta 27,11% sull'importo dei lavori	293.673,13 €	
d)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	789.591,82 €	
	TOTALE LAVORI AL NETTO R.A. + ONERI SICUREZZA	902.573,84 €	902.573,84 €
2	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	Imprevisti e lavori in economia	115.000,00 €	
b)	Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	600,00 €	
c)	Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	15.574,74 €	
d)	Compenso per Prest. Prof.le per D.L., compreso Inarcassa	56.611,88 €	
e)	Compenso per Prest. Prof.le per D.O., compreso Inarcassa	21.868,07 €	
f)	Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso Inarcassa	29.951,54 €	
g)	Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	45.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	284.606,23 €	284.606,23 €
3	I.V.A.:		
a)	I.V.A. 22% su lavori a misura	198.566,25 €	
b)	I.V.A. 22% su importo Imprevisti	25.300,00 €	
c)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Verifica Prog. Esecutiva	3.426,44 €	
d)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.L.	12.454,61 €	
e)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.O.	4.810,98 €	
f)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	6.589,34 €	
g)	I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	9.900,00 €	
	TOTALE I.V.A.	261.047,62 €	261.047,62 €



4 INCENTIVO:		
a) Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara.	14.441,18 €	
b) Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	3.610,30 €	
TOTALE INCENTIVO	18.051,48 €	18.051,48 €
TOTALE PROGETTO		1.466.279,16 €

Ribasso d'asta = € 1.083.264,95 - € 789.591,82 = € 293.673,13 quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso.

29.367,31 €

IMPORTO DA IMPEGNARE

1.495.646,47 €

CHE con il Decreto Dirigenziale n. 424/DG del 04/12/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere al Dott. Ing. Sebastiano Conigliaro con studio in Via Muccioli n. 4 in Gravina di Catania (CT), C.F. CNGSST60A23C351R e P.IVA 02549370878 e che in dipendenza di detto affidamento il Direttore dei Lavori in epigrafe incaricato risulta essere il Dott. Ing. Orazio De Gregorio, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n.1860.

CHE con verbale redatto in data 11 giugno 2021 sono stati consegnati i lavori all'Impresa aggiudicataria;

CHE in data 07 Maggio 2021 è stato stipulato con la Ditta **La Valle Vincenzo** con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1055/2021, per l'importo di €. 902.573,84 di cui €. 112.982,02 per oneri sicurezza + I.V.A., registrato a Messina in data 11 maggio 2021, n.101, serie 1^a;

CHE a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal RUP in data 21/04/2022 con nota prot. n.11267, la D.L. redigeva apposito progetto di Perizia di Variante e Suppletiva;

CHE la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi e secondo quanto prescritto nell'art.106 comma 1), lett. c) e comma 7) del D.Lgs. n.50/2016, è stata consegnata, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e, per accettazione, anche dalla Ditta La Valle Vincenzo, in data 29/09/2022 con nota prot. n.30947, ed è stata approvata dall'Amministrazione con Determina Dirigenziale n.607/DATE del 13/10/2022;

CHE detta perizia di variante suppletiva ha comportato un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad €.81.198,62, corrispondente ad una variazione percentuale del 9,00%, ed un aumento dell'importo dell'impegno di spesa originario di €.182.626,75; pertanto il nuovo importo complessivo da impegnare è risultato pari ad €.1.678.273,22 come si evince dal seguente quadro economico di perizia rimodulato ed approvato:



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

	DESCRIZIONE	IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
A	LAVORI A MISURA:		
a)	Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	1.194.726,31 €	
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	103.917,88 €	
c)	Oneri per la sicurezza Covid-19	9.018,57 €	
d)	Ribasso d'asta 27,11% sull'importo dei lavori	323.890,30 €	
e)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (a-d)	870.836,01 €	
	TOTALE LAVORI AL NETTO PERIZIA + ONERI SICUREZZA	983.772,46 €	983.772,46 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	Imprevisti e lavori in economia	15.000,00 €	
b)	Imprevisti per aumenti costi materiali (D.L. 50/2022)	200.000,00 €	
c)	Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	600,00 €	
d)	Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	14.560,00 €	
e)	Compenso per Prest. Prof.le per D.L., D.O., Isp.Cantiere, compreso contributi previdenziali e Inarcassa.	53.903,26 €	
f)	Compenso per Prest. Prof.le per Redazione Perizia di Variante	17.923,88 €	
g)	Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso contributi previdenziali e Inarcassa	18.283,05 €	
h)	Compenso per attività di supporto al R.U.P. compreso contributi previdenziali.	36.250,03 €	
i)	Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	5.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	361.520,22 €	361.520,22 €
C	I.V.A.:		
a)	I.V.A. 22% su lavori a misura	216.429,94 €	
b)	I.V.A. 22% su importo Imprevisti	47.300,00 €	
c)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Verifica Prog. Esecutiva	3.203,20 €	
d)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.L., D.O., Isp.Cantiere	11.858,72 €	
e)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Redazione Perizia di Variante	3.943,25 €	
f)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	4.022,27 €	
g)	I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	1.100,00 €	
	TOTALE I.V.A.	287.857,38 €	287.857,38 €
D	INCENTIVO:		
a)	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di program. della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amm.vo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara.	11.010,11 €	
b)	Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	4.745,74 €	
	TOTALE INCENTIVO	15.755,85 €	15.755,85 €
E	TOTALE PROGETTO		1.648.905,91 €
F	Ribasso d'asta = €. 1.083.264,95 - € 789.591,82 = € 293.673,13 quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso.	29.367,31 €	29.367,31 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA DA IMPEGNARE (E+F)		1.678.273,22 €

Pagina 5 di 10

CHE in data 06 Giugno 2023 è stato stipulato con la Ditta La Valle Vincenzo con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, l'atto aggiuntivo per perizia di variante e suppletiva n°1 ed accettazione nuovi prezzi rep. C.A.S. n°1264/2023, registrato telematicamente al n°8948 in data 06 giugno 2023;

CHE con nota dell'impresa appaltatrice dei lavori, introitata al prot. del C.A.S. al n.17738 del 14/06/2023, veniva comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 01/06/2023;

CHE il Direttore dei Lavori, in data 13/06/2023 ha redatto il Certificato di Ultimazione Lavori con Prescrizioni, constatando che i lavori de quo potevano dirsi sostanzialmente conclusi, ad eccezione di lavorazioni di modesta entità e tali da non influire sull'uso e sulla funzionalità dei lavori stessi, per il completamento dei quali è stato assegnato un termine di ulteriori 60 giorni;

CHE per consentire all'Impresa di definire alcuni interventi di dettaglio e completare l'opera in tutti i caselli oggetto di intervento, con nota prot. C.A.S. n.23776 del 02/08/2023, furono concessi ulteriori giorni 20 di proroga rispetto ai 60 giorni assegnati con il Certificato di Ultimazione Lavori con Prescrizioni;

CHE il Direttore dei Lavori, in data 24/08/2023 redige il verbale di verifica esecuzione dei lavori, constatando che le stesse sono state completate, e confermando definitivamente il certificato di ultimazione lavori del 13/06/2023;

CHE a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal RUP la D.L. redigeva apposita Perizia di Assestamento necessaria per ridefinire alcune lavorazioni e rimodulare alcune somme previste nel quadro economico di perizia di variante e suppletiva;

CHE la suddetta Perizia di Assestamento è stata consegnata, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e, per accettazione, anche dalla Ditta La Valle Vincenzo, in data 18/12/2023 e protocollata il 27/12/2023 al n.35498, ed è stata approvata dall'Amministrazione con Decreto Dirigenziale n.53/DATE del 15 febbraio 2024;

CHE in derivazione della suddetta perizia di assestamento, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 27,11%, risulta essere pari ad €845.418,34, di cui €33.953,21 relativi ad oneri della sicurezza ed €9.024,08 relativi ad oneri per la sicurezza Covid-19, quindi inferiore a quanto previsto nel quadro economico approvato con la perizia di variante e suppletiva ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione;

CHE gli importi connessi con le variazioni apportate con la suddetta perizia di assestamento trovano copertura finanziaria integrale mediante la rimodulazione delle voci previste nel quadro economico approvato con la perizia di variante e suppletiva, comportando una diminuzione della spesa complessiva per l'esecuzione dell'appalto, e pertanto non sono previsti maggiori oneri per questa stazione appaltante;

CHE in derivazione della suddetta perizia di assestamento l'importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'opera da impegnare è rimasto pari ad €1.678.273,22 compreso I.V.A. al 22% e pertanto non è risultato necessario effettuare alcun incremento dell'impegno di spesa originario.

PREMESSO QUANTO SOPRA E CONSIDERATO l'intero svolgimento dall'appalto da cui risulta:

CHE in data 01/07/2024 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è stato di €845.418,34 da cui, deducendo l'ammontare dell'anticipazione di €180.514,77 e dei n.4 acconti corrisposti pari ad €660.676,48, per un totale complessivo pari a €841.191,25, resta un credito per l'Impresa esecutrice di **€4.227,09** (dicasi quattromiladuecentoventisette/09) che corrisponde alla ritenuta di garanzia che è stata operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5-bis, dell'art.30, del D.L.gs. n.50/2016, e che è stato accettato dall'Impresa senza riserve;

CHE a seguito delle disposizioni urgenti in materia di Appalti Pubblici e delle legislazioni emanate dallo Stato circa la contabilizzazione delle compensazioni per aumento dei costi materiali da costruzione inerenti le lavorazioni eseguite dalle imprese negli anni 2021, 2022 e 2023, di cui all'art.1 septies del d.l. n.73/21 come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106 e dalla legge 31 dicembre 2021, n.234, ed all'art.26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 e ss.mm.ii., sono stati redatti i relativi report di calcolo delle suddette compensazioni da riconoscere all'appaltatore ed emessi n.4 certificati di pagamento straordinari per complessivi euro 166.378,85;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

CHE i lavori sono stati eseguiti dall'appaltatore in conformità alle norme ed obblighi derivanti dal contratto, alle previsioni di progetto, della perizia di variante e suppletiva e della perizia di assestamento approvati ed ottemperando a tutti gli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'impresa la Valle Vincenzo ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa territoriale codice 8697497/43, polizza stipulata in data 03/12/1990, decorrenza continuativa;

CHE i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente, tenuto conto delle proroghe concesse;

CHE i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

CHE per quanto accertato, le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili;

CHE non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;

CHE l'opera fu diretta con diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;

CHE durante lo svolgimento dei lavori l'impresa non apposto alcuna riserva;

CHE in data 12/12/2024 è stato redatto il "Certificato di Collaudo" da parte dell'ing. Giuseppe Fugazzotto, con sede in via T. Cannizzaro, 206, Messina (ME), C.F. FGZGPP61S06F158I P.IVA 01592170839, nominato con provvedimento n.345/DATE del 11/07/2023, quale collaudatore tecnico amministrativo dell'appalto;

CHE il quadro economico finale dell'appalto risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE		IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
A	LAVORI A MISURA:		
a)	Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	1.100.893,20 €	
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	33.953,21 €	
c)	Oneri per la sicurezza Covid-19	9.024,08 €	
d)	Ribasso d'asta 27,11% sull'importo dei lavori	298.452,15 €	
e)	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (a-d)	802.441,05 €	
	TOTALE LAVORI AL NETTO STATO FINALE + ONERI SICUREZZA	845.418,34 €	845.418,34 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	Imprevisti e lavori in economia	0,00 €	
b)	Imprevisti per aumenti costi materiali (D.L. 50/2022)	166.378,85 €	
c)	Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	600,00 €	
d)	Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	14.560,00 €	
e)	Compenso per Prest. Prof.le per D.L., D.O., Isp.Cantiere, compreso contributi previdenziali e Inarcassa.	51.503,74 €	
f)	Compenso per Prest. Prof.le per Redazione Perizia di Variante	17.923,88 €	
g)	Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso contributi previdenziali e Inarcassa	17.064,46 €	
h)	Compenso per attività di supporto al R.U.P. compreso contributi previdenziali ed imposta di bollo.	34.766,63 €	
i)	Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	0,00 €	
l)	Compenso per Prest. Prof.le per Collaudore, compreso contributi previdenziali e Inarcassa.	7.932,68 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SPESE	310.730,24 €	310.730,24 €



C	I.V.A.:		
a)	I.V.A. 22% su lavori a misura	185.992,04 €	
b)	I.V.A. 22% su Imprevisti e lavori in economia	0,00 €	
c)	I.V.A. 22% su Imprevisti per aumenti costi materiali (D.L. 50/2022)	36.603,34 €	
d)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Verifica Prog. Esecutiva	3.203,20 €	
e)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.L., D.O., Isp.Cantiere	11.330,83 €	
f)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Redazione Perizia di Variante	3.943,25 €	
g)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	3.754,18 €	
h)	I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	0,00 €	
i)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Collaudatore	1.745,19 €	
	TOTALE I.V.A. SPESA	246.572,03 €	246.572,03 €
D	INCENTIVO:		
a)	Incentivo speso per funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di R.U.P., predisposizione e controllo delle procedure di gara, direttore dei lavori, direttore operativo ed ispettore di cantiere (art.113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016).	6.169,46 €	
b)	Incentivo per funzioni tecniche speso per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).	0,00 €	
	TOTALE INCENTIVO DA LIQUIDARE	6.169,46 €	6.169,46 €
E	TOTALE FINALE APPALTO		1.408.890,07 €
F	Ribasso d'asta = € 1.083.264,95 - € 789.591,82 = € 293.673,13 quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso.	29.367,31 €	29.367,31 €
	IMPORTO COMPLESSIVO COSTO DELL'APPALTO (E+F)		1.438.257,38 €
G	MINORE SPESA RISPETTO ALLA PERIZIA DI VARIANTE		
G1	TOTALE LAVORI STATO FINALE AL NETTO + ONERI SICUREZZA	845.418,34 €	
G2	TOTALE LAVORI AL NETTO PERIZIA + ONERI SICUREZZA	983.772,46 €	
G3	MINORE SPESA (G1-G2)	-138.354,12 €	
G4	DIMINUZIONE IN PERCENTUALE (G3/G4)	-14,06%	
G5	IMPORTO COMPLESSIVO COSTO DELL'APPALTO	1.438.257,38 €	
G6	IMP. IMPEGNATI (D.D. n.497/DATE del 20/11/2020 E D.D. n.607/DATE del 13/10/2022)	1.678.273,22 €	
G7	ECONOMIE PER MINORE IMPORTO COMPRESO IVA (G5-G6)	-240.015,84 €	

VISTI:

- il decreto n.177/DATE del 24/04/2020;
- il decreto n.497/DATE del 20/11/2020;
- il decreto n.607/DATE del 13/10/2022;
- il decreto n.53/DATE del 15/02/2024;
- il Verbale di Ultimazione Lavori;
- Lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale;
- il Certificato di Collaudo;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- il D.Lgs. n.50/2016;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore ed applicabile;
- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori e del Certificato di Collaudo.

VISTA la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025.

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art.1) Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento;

Art.2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo dei *Lavori di adeguamento impianti elettrici Fabbricati Caselli e Cabine di Esazione dell'Autostrada A18 MESSINA – CATANIA*;

Art.3) **DI DARE ATTO** che l'impresa La Valle Vincenzo, con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 Messina, C.F. LVTVCN62C06G273A, P.IVA 01682480833, risulta creditrice della rata di saldo pari ad €4.227,09 (dicasi quattromiladuecentoventisette/09) oltre IVA, che corrisponde alla ritenuta di garanzia che è stata operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5-bis, dell'art.30, del D.L.gs. n.50/2016;

Art.4) **DI DARE ATTO** che l'ing. Fausto Butta risulta creditore dell'importo pari ad €1.577,71 oltre Cassa ed IVA, per un importo complessivo di € 2.081,87;

Art.5) **DI DARE ATTO** che l'O.P.T. di Messina risulta creditore dell'importo pari ad €29.367,21;

Art.6) **DI DARE ATTO** che devono essere liquidate le somme relativi agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, per un importo pari ad €6.169,46;

Art.7) **DI DARE ATTO** che le suddette somme ancora non liquidate saranno liquidate con separati

Pagina 9 di 10



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

provvedimenti;

Art.8) DI DARE ATTO che la somma di €240.015,84, eccedente l'impegno stanziato per l'appalto, è da portare in economia nelle casse dell'Ente;

Art.9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare ed Appalti e all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Dirigente Tecnico f.f.

Dott. Ing. Giulia Ilacqua

Visto

Il Direttore Generale

Calogero Franco Fazio

Allegati:

- Certificato di Collaudo;
- Stato Finale e Relazione sul Conto Finale.