



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Oggetto: Lavori di Adeguamento impianti elettrici fabbricati Caselli e Cabine di Esazione dell'Autostrada A18 ME-CT", - CIG n. 8349318B2B - GARA CAS N. 330.

Impresa: LA VALLE VINCENZO, Via Nuova Panoramica dello Stretto, n.560 – 98100 Messina (ME), P.IVA: 01682480833;

Contratto: Rep. CAS n. 1055/2021 del 07 Maggio 2021, Reg. a Messina l'11/05/2021, al n.101 serie 1^a. CIG: 8349318B2B

Liquidazione fattura n. FATTPA 5-25 del 08/04/2025 di € 4.227,09 oltre IVA 22%, relativa allo svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,5%.

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 337 /DATE/2025 del 17 APR. 2025

PREMESSO:

CHE con il decreto n. 177/DAT/2020 del 22.06.2020 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati il cui importo complessivo è di €.1.830.433,84 di cui €.1.196.246,97 per lavori, €.112.982,02 per oneri per la sicurezza ed €.634.186,87 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE a seguito dell'espletamento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9/bis e mediante la procedura della c.d. "INVERSIONE PROCEDIMENTALE" di cui all'art.133 comma 8, con il decreto dirigenziale n.497/DAT/2020 del 20/11/2020 è stata effettuata la presa d'atto, l'approvazione degli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione alla Ditta **La Valle Vincenzo** con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, nel Comune di Messina, che ha offerto un ribasso pari al 27,11% a seguito del quale l'importo contrattuale risulta pari ad €.902.573,84 oltre IVA al 22% e comprensivo di €.112.982,02 quali oneri per la sicurezza;

CHE con verbale redatto in data 11 giugno 2021 sono stati consegnati i lavori all'Impresa aggiudicataria;

CHE in data 07 Maggio 2021 è stato stipulato con la Ditta **La Valle Vincenzo** con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1055/2021, per l'importo di €. 902.573,84 di cui €. 112.982,02 per oneri sicurezza + I.V.A., registrato a Messina in data 11 maggio 2021, n.101, serie 1^a;

CHE a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal RUP in data 21/04/2022 con nota prot. n.11267, la D.L. redigeva apposito progetto di Perizia di Variante e Suppletiva;

CHE la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi e secondo quanto prescritto nell'art.106 comma 1), lett. c) e comma 7) del D.Lgs. n.50/2016, è stata consegnata, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e, per accettazione, anche dalla Ditta La Valle Vincenzo, in data 29/09/2022 con nota prot. n.30947, ed è stata approvata dall'Amministrazione con Determina Dirigenziale n.607/DAT/2022 del 13/10/2022;

CHE detta perizia di variante suppletiva ha comportato un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad €.81.198,62, corrispondente ad una variazione percentuale del 9,00%, ed un aumento dell'importo dell'impegno di spesa originario di €.182.626,75; pertanto il nuovo importo complessivo da impegnare è risultato pari ad €1.678.273,22;

CHE in data 06 Giugno 2023 è stato stipulato con la Ditta La Valle Vincenzo con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, l'atto aggiuntivo per perizia di varante e suppletiva n°1 ed accettazione nuovi prezzi rep. C.A.S. n°1264/2023, registrato telematicamente al n°8948 in data 06 giugno 2023;

CHE con nota dell'impresa appaltatrice dei lavori, introitata al prot. del C.A.S. al n.17738 del 14/06/2023, veniva comunica l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 01/06/2023;

CHE il Direttore dei Lavori, in data 13/06/2023 ha redatto il Certificato di Ultimazione Lavori con Prescrizioni, constatando che i lavori de quo potevano dirsi sostanzialmente conclusi, ad eccezione di lavorazioni di modesta entità e tali da non influire sull'uso e sulla funzionalità dei lavori stessi, per il completamento dei quali è stato assegnato un termine di ulteriori 60 giorni;

CHE per consentire all'Impresa di definire alcuni interventi di dettaglio e completare l'opera in tutti i caselli oggetto di intervento, con nota prot. C.A.S. n.23776 del 02/08/2023, furono concessi ulteriori giorni 20 di proroga rispetto ai





DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

60 giorni assegnati con il Certificato di Ultimazione Lavori con Prescrizioni;

CHE il Direttore dei Lavori, in data 24/08/2023 redige il verbale di verifica esecuzione dei lavori, constatando che le stesse sono state completate, e confermando definitivamente il certificato di ultimazione lavori del 13/06/2023;

CHE a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal RUP la D.L. redigeva apposita Perizia di Assestamento necessaria per ridefinire alcune lavorazioni e rimodulare alcune somme previste nel quadro economico di perizia di variante e suppletiva;

CHE la suddetta Perizia di Assestamento è stata consegnata, debitamente sottoscritta dal Direttore dei Lavori e, per accettazione, anche dalla Ditta La Valle Vincenzo, in data 18/12/2023 e protocollata il 27/12/2023 al n.35498, ed è stata approvata dall'Amministrazione con Decreto Dirigenziale n.53/DATE del 15 febbraio 2024;

CHE in derivazione della suddetta perizia di assestamento, l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 27,11%, risulta essere pari ad €.845.418,34, di cui €.33.953,21 relativi ad oneri della sicurezza ed €.9.024,08 relativi ad oneri per la sicurezza Covid-19, quindi inferiore a quanto previsto nel quadro economico approvato con la perizia di variane e suppletive ad esclusivo vantaggio dell'amministrazione;

CHE a seguito delle disposizioni urgenti in materia di Appalti Pubblici e delle legislazioni emanate dallo Stato circa la contabilizzazione delle compensazioni per aumento dei costi materiali da costruzione inerenti le lavorazioni eseguite dalle imprese negli anni 2021, 2022 e 2023, di cui all'art.1 septies del d.l. n.73/21 come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106 e dalla legge 31 dicembre 2021, n.234, ed all'art.26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 e ss.mm.ii., sono stati redatti i relativi report di calcolo delle suddette compensazioni da riconoscere all'appaltatore ed emessi n.4 certificati di pagamento straordinari per complessivi euro 166.378,85;

CHE in data 01/07/2024 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è stato di €.845.418,34 da cui, deducendo l'ammontare dell'anticipazione di €.180.514,77 e dei n.4 acconti corrisposti pari ad €.660.676,48, per un totale complessivo pari a € 841.191,25, resta un credito per l'Impresa esecutrice di **€.4.227,09** (dicasì quattromiladuecentoventisette/09) che corrisponde alla ritenuta di garanzia che è stata operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5-bis, dell'art.30, del D.L.gs. n.50/2016, e che è stato accettato dall'Impresa senza riserve;

CHE in data 12/12/2024 è stato redatto il "Certificato di Collaudo" da parte dell'ing. Giuseppe Fugazzotto, con sede in via T. Cannizzaro, 206, Messina (ME), C.F. FGZGPP61S06F158I P.IVA 01592170839, nominato con provvedimento n.345/DATE del 11/07/2023, quale collaudatore tecnico amministrativo dell'appalto;

CHE con il Decreto Dirigenziale n.305/DATE/2025 del 07/04/2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il Certificato di Collaudo dei "Lavori di adeguamento impianti elettrici Fabbricati Caselli e Cabine di Esazione dell'Autostrada A18 MESSINA – CATANIA";

CHE l'impresa La Valle Vincenzo, con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 Messina, C.F. LVTVCN62C06G273A, P.IVA 01682480833, risulta creditrice della rata di saldo pari ad €.4.227,09 (dicasì quattromiladuecentoventisette/09) oltre IVA, che corrisponde alla ritenuta di garanzia che è stata operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5-bis, dell'art.30, del D.L.gs. n.50/2016;

CONSIDERATO:

CHE l'impresa LA VALLE VINCENZO, con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 Messina, C.F. LVTVCN62C06G273A, P.IVA 01682480833, ha emesso la fattura n. FATTPA 5_25 del 08/04/2025 per un importo complessivo di € 4.227,09 oltre IVA al 22%, quale rata di saldo e vincolo ritenute di garanzia;

RITENUTO:

di dover liquidare la fattura n. FATTPA 5_25 del 08/04/2025 per un importo complessivo di € 4.227,09 oltre IVA al 22%, a favore dell'impresa LA VALLE VINCENZO, con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 Messina, C.F. LVTVCN62C06G273A, P.IVA 01682480833;

VISTI:

- il Contratto d'appalto Rep. C.A.S. n. 1055/2021, registrato a Messina in data 11 maggio 2021, n.101, serie 1^a;
- l'atto aggiuntivo Rep. C.A.S. n. 1264/2023, registrato telematicamente al n. 8948 in data 06 giugno 2023;
- il decreto n.177/DATE del 24/04/2020 di approvazione progetto e determina a contrarre;
- il decreto n.497/DATE del 20/11/2020 di aggiudicazione dell'appalto;
- il decreto n.607/DATE del 13/10/2022 di approvazione perizia di variante;
- il decreto n.53/DATE del 15/02/2024 di approvazione perizia di assestamento;





DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- Il Verbale di Ultimazione Lavori;
- Lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale;
- Il Certificato di Collaudo;
- Il Decreto n.305/DATE del 07/04/2025 di Approvazione atti di contabilità finale e Certificato di collaudo;
- la fattura n. FATTPA 5_25 del 08/04/2025 di € 4.227,09 oltre IVA al 22%;
- il DURC regolare dell'Impresa;

VISTI:

- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;

RITENUTO:

- di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

VISTA:

- La Direttiva n.260/DG del 14/03/2025;

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

- **DI LIQUIDARE** la fattura n. FATTPA 5_25 del 08/04/2025 di € 4.227,09 oltre IVA al 22% emessa quale rata di saldo e svincolo delle ritenute di garanzia, a favore dell'impresa LA VALLE VINCENZO, con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 Messina, C.F. LVTVCN62C06G273A, P.IVA 01682480833, per i "Lavori di adeguamento impianti elettrici Fabbriadi Caselli e Cabine di Esazione dell'Autostrada A18 MESSINA – CATANIA" CIG: 8349318B2B;
- **DI PRELEVARE** la somma di € 4.227,09 oltre IVA al 22% dall'impegno n.141/2021 sul capitolo 204 giusto decreto n.72/DATE del 22/04/2020;
- **DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore dell'impresa LA VALLE VINCENZO, con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 Messina, C.F. LVTVCN62C06G273A, P.IVA 01682480833 con bonifico sul Conto Corrente Bancario **IBAN: IT06Y0103016507000061116968** come indicato nella sopracitata fattura;
- **DI TRASMETTERE** copia del presente Atto all'Ufficio finanziario per competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Visto
Il Direttore Generale
Calogero Franco Fazio

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

Il Dirigente Tecnico f.f.
Dott. Ing. Giulia Ilacqua



Ufficio Finanziario per competenza, Allegati:

- Fattura n. FATTPA 5_25 del 08/04/2025;
- DURC dell'Impresa La Valle Vincenzo;
- Decreto 305/DATI del 07/04/2025

per. ind. Salvatore La Rosa