

**Oggetto: Lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza con barriere ad elevate prestazioni lungo la tratta compresa tra gli svincoli di Milazzo e Falcone in entrambe le direzioni. SMART CIG: n. Z823066C7C,
Liquidazione fattura n. 2/2022 del 19/10/2022 e fattura n. 5/2025 del 01/04/2025**

DITTA: INTECH srl, Viale Artale Aragona n. 39 – 95126 CATANIA, P. IVA 04066720873

DECRETO DIRIGENZIALE N. 346 /DATE/2025 DEL 07 MAG. 2025

Premesso:

- che nel 2010 era stato redatto da tecnici interni CAS un progetto avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza con barriere ad elevate prestazioni in corrispondenza dello spartitraffico e dei tratti in rilevato della Messina – Palermo A/20” avente ad oggetto la riqualificazione delle barriere bordo rilevato nella tratta compresa tra gli svincoli di Milazzo e Falcone in entrambe le direzioni, approvato con provvedimento prot. n. CDG-0097549-P del 07/07/2010, l’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali - I.V.C.A.;
- che con delibera n°163/CS del 07/12/2010 si è preso atto dell’esito di gara relativo ai lavori in oggetto, dichiarando aggiudicataria dell’appalto l’ATI – Fracasso Spa (Capogruppo) e I.ME.VA Spa (mandante) con un ribasso d’asta del 58% quindi per l’importo netto contrattuale di € 3.183.499,10 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri di sicurezza dell’importo di € 166.779,24;
- che i lavori sono stati consegnati in data 28/04/2011 ed i tempi di esecuzione erano previsti in giorni 570 naturali e consecutivi, quindi il tempo utile veniva a scadere in data 18/11/2012;
- che durante le fasi di esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di consegna (28/04/2011) alla data di sospensione degli stessi (09/04/2012) sono stati emessi complessivamente n.3 stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento. Non essendo stati ripresi i lavori per le motivazioni sopra riportate, la data di emissione del 3° stato di avanzamento è stata considerata quale data di ultimazione dei lavori. Alla sospensione dei lavori venne redatto il collaudo relativo alle lavorazioni effettuate a quella data;
- che con D.D. n. 361/DG/2016 del 16/12/2016 è stato approvato il certificato di collaudo delle opere realizzate e con D.D. n. 105/DG/2020 del 10/03/2020 è stato preso atto dell’avvenuta chiusura dell’appalto riguardante “Lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza con barriere ad elevate prestazioni in corrispondenza dello spartitraffico e dei tratti in rilevato della Messina – Palermo A/20”.
- che, a causa della chiusura dell’appalto per le problematiche sopravvenute è emersa la necessità di procedere alla riprogettazione dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la tratta oggetto del precedente appalto inserendo tutte le lavorazioni necessarie e propedeutiche alla corretta installazione delle barriere su rilevato e sui cordoli;
- con la nota 246/DG del 21/04/2020 l’ing. Dario Costantino è stato nominato RUP;
- con la nota 547/DG del 21/04/2020 l’ing. Giovanna Grinciari è stata nominata progettista ed è stato nominato il gruppo di progettazione;

Considerato:

- in data 05/06/2020 il progettista in carico ha trasmesso il progetto esecutivo in oggetto, che comprende oltre l’installazione delle barriere di sicurezza anche le opere di risanamento e riqualificazione dei rilevati e dei cordoli, nonché dei sistemi complementari di ritenuta (attenuatori, terminali, transizioni, ecc.), per un importo complessivo di €. 11.140.000,00, di cui €. 8.650.970,48 per lavori a base di gara e €. 2.489.029,52 per somme a disposizione compresa IVA, da sottoporre a verifica;
- che con il decreto n. 15/DATE del 22/01/2021 sono state prenotate le somme e approvata la procedura di affidamento per la verifica del progetto a Società qualificata;
- che con decreto n. 72/DG del 22/03/2021 è stato affidato incarico alla società INTECH srl, con sede legale in Viale Artale Aragona n. 39 – 95126, Catania, P. IVA 04066720873, per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto ai fini della validazione (art. 26 del D.Lgs 50/2016), che ha offerto un ribasso del 52,57%, per un importo complessivo del servizio pari €. 12.002,97 oltre Cassa e Iva;
- che in data 05/05/2021 la società incaricata ha redatto il verbale di “Verifica Finale del Progetto Esecutivo” con esito positivo;



- che durante la fase di istruttoria ai fini dell'approvazione da parte del Ministero è emersa la necessità di apportare alcune modifiche agli interventi strutturali previsti per la riqualificazione dei cordoli ai fini della futura installazione delle barriere bordo ponte;
- che con nota trasmessa via pec prot. n. 29197 del 20/10/2021 è stata richiesta la disponibilità all'aggiornamento della verifica del progetto in oggetto, con una maggiorazione dell'importo dell'incarico pari ad €. 1.323,99 oltre Cassa e IVA;
- che in data 10/12/2021 la società incaricata ha redatto il verbale di "Verifica Finale del Progetto Esecutivo" con esito positivo;
- che con Decreto Dirigenziale n. 314/DATE del 20/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo in argomento per l'importo complessivo di € 11.260.00,00 di cui €. 8.612.902,20 per lavori (ivi compresi €. 322.043,35 relativi agli oneri per la sicurezza) ed € 2.647.097,80 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con Decreto n. 0033249 del 20/12/2021 il MIT/SVCA, ha approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, approvando l'importo dei lavori e apportando alcune modifiche alle "somme a disposizione" riportate nel quadro economico di progetto;
- che, a seguito della prima emissione dell'Elenco Prezzi ANAS per l'anno 2022, avvenuta nel febbraio 2022, si è ritenuto necessario aggiornare il progetto esecutivo prima dell'espletamento delle procedure di gara, anche in considerazione del notevole aumento dei costi unitari utilizzati per le lavorazioni di cui all'intervento in oggetto;
- che in data 01/03/2022 il progettista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo di cui in oggetto la cui unica modifica è consistita nell'aggiornamento all'Elenco Prezzi ANAS anno 2022 (rev.05) per l'importo complessivo di € 16.390.000,00, di cui € 12.573.569,32 per lavori comprensivi di € 323.971,76 per oneri della sicurezza ed € 3.816.430,68 per somme a disposizione compresa IVA;
- che la società INTECH SRL con sede in Catania, viale Artale Aragona n.39 – 95126 - Partita I.V.A. 04066720873, incaricata del servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, trasmetteva in data 11/03/2022 il Verbale di "Verifica Finale del Progetto Esecutivo";
- che il RUP in data 14/03/2022 validava il progetto de quo, aggiornato al nuovo prezziario ANAS 2022, con un importo totale del progetto pari ad € 16.390.000,00, di cui € 12.573.569,32 per lavori comprensivi di € 323.971,76 per oneri della sicurezza ed € 3.816.430,68 per somme a disposizione compresa IVA;
- che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, il RUP ha richiesto al progettista di procedere con l'aggiornamento degli elaborati economici di Progetto, adeguandoli al Listino Prezzi ANAS rev.02, pertanto si è ritenuto proceduto con l'aggiornamento dei prezzi al suddetto prezziario;
- che con Decreto dirigenziale n. 466/DATE del 28/07/2022, è stato approvato il progetto esecutivo in argomento per l'importo complessivo di €. 19.300.000,00 così ripartiti. €. 14.867.706,16 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 4.432.293,84 per somme a disposizione di cui €. 3.337.426,27 per IVA, approvato dal Concedente con con Decreto n. 24756 del 04/10/2022 il MIMS/SVCA;
- che per l'intervento di cui in oggetto, seppur approvato, non si è proceduto all'affidamento, pertanto, per procedere al corretto affidamento dei lavori di cui sopra ed al successivo completamento dell'appalto è necessario aggiornare il progetto esecutivo al D.Lgs. 36/2023 e all'aggiornamento del prezziario adottando l'Elenco Prezzi ANAS anno 2024 – Prima emissione, pubblicato a giugno 2024;
- che con nota prot. n. 37/DG del 20/01/2025, l'ing. Roberto Pinizzotto, dipendente dell'Ente, è stato nominato "progettista per l'aggiornamento al D.Lgs. 36/2023 e al prezziario ANAS 2024 del Progetto Esecutivo";
- che in data 18/02/2025 il progettista ha trasmesso gli elaborati revisionati e che gli stessi sono stati trasmessi, ai fini della verifica ex art. 42 del D.Lgs. 36/2023, alla società INTECH srl, giusta nota prot.4346 del 19/02/2025;
- che nella medesima nota, veniva comunicato alla società INTECH srl che l'importo per la nuova attività di verifica ammonta, al netto del ribasso, ad €. 3.977,70 oltre cassa e IVA;



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- che la società INTECH SRL P.IVA 04066720873, incaricata del servizio di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, trasmetteva in data 27/02/2025 il Verbale di "Verifica Finale del Progetto Esecutivo" e l'"Attestato di Validabilità";
- che, con decreto 207/DATE del 27/02/2025, validato dal RUP *pro tempore* in pari data, veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e al nuovo prezziario ANAS 2024, per un importo totale pari ad €.19.792.834,19, di cui €.14.771.608,77 per lavori comprensivi di €.337.175,30 per oneri della sicurezza ed €.5.021.225,42 per somme a disposizione, IVA inclusa;
- che con nota prot. 211/DG del 04/03/2025, l'ing. Anna Sidoti è stata nominata RUP in sostituzione dell'ing. Dario Costantino, in quiescenza;

Rilevato

- che in data 19/01/2022 la società INTECH ha emesso la fattura n. 2/2022 dell'importo complessivo di €.1.679,88, di cui €. 1.323,99 per onorario, €. 52,96 per Cassa e €. 302,93 per IVA, giusta nota di estensione dell'incarico di cui alla nota prot. pec. 29197 del 20/10/2021, a tutt'oggi non liquidata, sollecitata con nota acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 2125 del 28/01/2025;
- che in data 01/04/2025 la società INTECH ha emesso la fattura n. 5/2025 dell'importo complessivo di €.5.046,91, di cui €. 3.977,70 per onorario, €. 159,11 per Cassa e €. 910,10 per IVA, giusta estensione dell'incarico di cui alla nota prot. pec. 4346 del 19/02/2025;
- che l'importo dovuto non trova copertura nelle somme impegnate con il decreto 72/DG/2021;

Considerato

- che non si rileva alcun impedimento alla remunerazione;
- che il RUP ha attestato la prestazione resa;
- che risulta necessario impegnare le ulteriori somme per il pagamento delle spettanze dovute;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta (DURC);

Ritenuto, pertanto, di poter liquidare le fatture emesse dalla Ditta;

Visto:

- la fattura n.2 del 19/10/2022;
- la fattura n.5 del 01/04/2025
- l'attestazione del Servizio reso del RUP;
- il DURC prot. INAIL_47424931, con scadenza il 20/05/2025;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

Visto il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Vista la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025


Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti


DECRETA

- 1. Di dare atto** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2. Di impegnare** la somma di €.6.726,78, casse e iva inclusi, sul capitolo 204 del redigendo bilancio 25-27, a favore della società INTECH srl, con sede legale in Viale Artale Aragona n. 39 – 95126, Catania, P. IVA 04066720873;
- 3. Di liquidare** alla società INTECH srl, con sede legale in Viale Artale Aragona n. 39 – 95126, Catania, P. IVA 04066720873:
 - la fattura n. 2/2022 del 19/10/2022 dell'importo complessivo di €. 1.679,88, di cui €. 1.323,99 per onorario, €. 52,96 per Cassa e €. 302,93 per IVA



- la fattura n. 5/2025 del 01/04/2025 dell'importo complessivo di €.5.046,91, di cui €. 3.977,70 per onorario, €. 159,11 per Cassa e €. 910,10 per IVA,
- 4. Di autorizzare** l'ufficio Ragioneria all'emissione di un mandato di pagamento a favore società INTECH srl, sul codice IBAN: IT53J0306916910100000012165, giusta dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti;
- 5. Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio Ragionerie e al Consiglio Direttivo del CAS.
- Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente Tecnico ff e RUP
Ing. Anna Sidoti


Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio


Supp. al RUP
Ing. Stefania Ferlazzo
