



**Oggetto: "Lavori intervento di bonifica acustica con la realizzazione di una barriera acustica in Localita' Scaletta (ME) tra il km 11+850 ed il km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe CIG: 9240597DDD CUP: B47H21004290005".**

**"Presa atto e approvazione "Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico" del 11/07/2025".**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 618 /DATE DEL 24 LUG. 2025**

**PREMESSO che:**

- con provvedimento n.ro 757/DG del 27/05/2019, l'ing. Gaspare Sceusa è stato riconfermato Responsabile Unico del Procedimento;
- con decreto n.189 del 20/10/2016 è stata già autorizzata la spesa riferita all'incarico della progettazione esecutiva dell'intervento di bonifica acustica da realizzarsi presso il Comune di Scaletta (ME) allo Studio dell'ing. Carlo Cassella;
- che il Progettista in data 13/05/2020 ha presentato il progetto esecutivo relativo *all'intervento di bonifica acustica con la "realizzazione di una barriera acustica in località Scaletta (ME) tra il Km 11+850 ed il Km 10+900 al fine di ridurre il rumore entro i livelli normativi presso le limitrofe abitazioni*, con un importo totale del progetto pari ad €. 5.500.000,00 così ripartiti. €. 4.152.801,94 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed €. 1.347.198,06 per somme a disposizione ed IVA;
- con il Decreto 107/DATE del 22/06/2020 è stato approvato il quadro economico e sono state prenotate le somme;
- con il decreto 222/DG del 22/06/2021 è stato affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'ing. Antonio Coniglione Via Nicola Maugeri 103 Aci Sant'Antonio (CT) Codice Fiscale CNGNTN55E20C351N, Partita Iva 00700680879;
- il professionista di cui sopra trasmetteva, in data 03/07/2021, il Verbale di "Verifica Finale del Progetto Esecutivo";
- il RUP in data 12/07/2021 validava il progetto de quo per un importo complessivo pari ad €. 5.800.000,00 di cui €. 4.171.558,10 per lavori inclusi costi per la sicurezza ed €. 1.628.441,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in data 17/01/2022 veniva rimodulato il quadro economico di progetto e pertanto l'importo complessivo è pari ad €. 6.130.000,00 di cui €. 5.089.937,11 per lavori inclusi costi per la sicurezza ed €. 1.040.062,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA;
- il MIMS con il decreto 4652 del 23/02/2022, allegato, approvava il progetto rettificando il quadro economico nelle somme a disposizione e pertanto l'importo risulta così come di seguito specificato €. 5.089.937,71 di cui €. 4.425.596,05 per lavori inclusi costi per la sicurezza ed €. 664.341,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progetto esecutivo, approvato è stato trasmesso con nota prot. n. 9213 del 01/04/2022 al SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ai fini del nulla osta all'effettuazione della gara nelle more dell'approvazione definitiva;
- con nota assunta agli atti di questo Ente in data 04/05/2022 con prot. n. 12908, al SVCA D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali ha comunicato la possibilità di procedere con la gara senza la necessità di ulteriore approvazione;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato il finanziamento, tra gli altri, per il progetto di cui in oggetto per un importo pari ad € 6.130.000,00 oltre 1.226.000,00 per un importo complessivo pari ad € 7.356.000,00;
- con provvedimento n.ro 837/DG del 27/06/2022, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Gaspare Sceusa;
- si è proceduto ad aggiornare il progetto esclusivamente nella parte relativa all'elenco prezzi e pertanto il nuovo quadro economico e pertanto l'importo complessivo è pari ad €. 10.150.000,00 di cui €. 7.423.483,06 per lavori inclusi costi per la sicurezza ed €. 2.726.516,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione





CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

ed IVA:

- il progetto aggiornato di cui al superiore Q.E. non è stato più trasmesso al verificatore per la verifica dello stesso ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto lo stesso con l'aggiornamento al prezziario ANAS 2022 rev. 1 era stato già verificato in data 17/03/2022 e validato in data 31/03/2022;
- il RUP in data 28/06/2022 ha redatto la relazione di sintesi;
- con il decreto 394/DATE del 28/06/2022 il progetto è stato approvato;
- con il decreto 395/DATE del 30/06/2022, determina a contrarre, è stato avviato l'iter per l'affidamento dei lavori;
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato il finanziamento, tra gli altri, per il progetto di cui in oggetto per un importo pari ad € 6.130.000,00 oltre 1.226.000,00 per un importo complessivo pari ad € 7.356.000,00;
- che giusta decreto n.568/DATE del 16/11/2023 sono stati aggiudicati i servizi per l'affidamento della Direzione Lavori, CSE, Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere;
- che giusta decreto n.649/DATE del 27/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati al "Consorzio Integra Società Cooperativa" con sede in via Marco Emilio Lepido, 182/2 cap 40132 Bologna C.F. P.I. 03530851207, che ha designato quale Impresa esecutrice la Società Cooperativa "EFFEBI SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Reitano (ME) Contrada Torre Zona Industriale s.n.c. C.F. P-I. 03183530835;
- Che a seguito del ribasso d'asta il Quadro Economico risulta così ridefinito:

**A) Importo lavori**

1) Importo lavori a seguito del ribasso d'asta del 34,5% al netto della sicurezza e delle prove di laboratorio € 4.683.179,76

2) Importo relativo agli oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) € 273.590,29

Totale importo Computato € 4.956.770,05

**B) Somme a disposizione**

3) Competenze Tecniche (progetto) € 62.573,37

3.1) Competenze aggiornamento prezzi € 4.621,94

4) c.p.a. Ingegnere 4% € 2.687,81

5) Prove di laboratorio (1,2%) € 85.798,71

6) Competenze Tecniche (Relazione Geologica) € 18.000,00

7) c.p.a. Geologo 2% € 360,00

8) Sondaggi Terreno € 13.000,00

9) Spese Pubblicità ed espletamento gara € 30.000,00

10) Competenze tecniche (Esecuzione) € 12.988,57

Direzione Lavori DL e CSE € 146.030,37

Collaudatore Statico € 52.390,13

Collaudatore Tecnico Amministrativo € 29.397,16

Collaudatore Verifica Acustica € 12.870,58

Supporto al RUP per il Coord e supervisione DL ed il CSE € 12.988,57

11) Imprevisti € 353.856,42

12) Collegio Consultivo Tecnico € 57.557,70

13) Competenze professionali tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 € 114.490,61

14) I.V.A. (22,0%) da (1) a (12) € 1.282.798,62

Totale somme a disposizione € 2.271.421,99

**Importo TOTALE dell'Intervento****€ 7.228.192,05**

Pagina 2 di 4



- che in data 18/02/2025 si insediava il Collegio Consultivo Tecnico;
- che con oil decreto 167/DG del 11/06/2025 veniva preso atto della costituzione del CCT ed impegnate le somme;
- che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di provvedere alla redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva;
- che giusta decreto 280/DATE del 28/03/2025 è stata approvata la superior perizia di cui al sottoelencato quadro economico:

**Quadro Economico Perizia**

A) Importo lavori a base d'asta al netto degli oneri alla sicurezza	7.414.211,28
Importo contrattuale al netto degli oneri alla sicurezza	4.856.308,39
Oneri sicurezza in perizia	448.630,69
<b>Importo contrattuale</b>	<b>5.304.939,08</b>
B) somme a disposizione	
3) Competenze Tecniche (progetto)	39.500,00
3,1) Competenze tecniche aggiornamento	4.621,94
4) c.p.a. Ingegnere 4%	1.764,88
5) Prove di laboratorio (1,2%)	42.000,00
6) Competenze Tecniche (Relazione Geologica)	18.072,05
7) c.p.a. Geologo 2%	361,44
8) Sondaggi Terreno	15.851,72
9) Spese Pubblicità ed espletamento gara	0,00
10) Incentivi funzioni Tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	17.762,52
11) Competenze tecniche esecuzione	0,00
11a ) Direzione lavori DL D.O. e Isp Cant.	143.699,88
11b) Coordinatore Sicurezza Esecuzione CSE	42.245,78
11c) Collaudatore Statico	51.166,00
11d) Collaudatore Tecnico Amministrativo	60.422,95
11e) Collaudatore Verifica Acustica	12.870,58
11f) Collegio Consultivo Tecnico	50.259,21
11g) Supporto al RUP per DL	12.250,00
12) Imprevisti	186.966,90
13) Oneri previdenziali ed IVA su 11( a-b-c-e-f-g)	71.020,52
14) Fondo Salva opere	12.333,57
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>783.169,94</b>
<b>Importo TOTALE dell'Intervento</b>	<b>6.088.109,02</b>
IVA	1.244.935,01
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>	<b>7.333.044,03</b>

- che durante il corso dei lavori l'impresa ha iscritto nl registro di contabilità n. 5 riserve, per un importo complessivo pari ad € 3.487.164,42;
- che con nota del 1665 del 27/06/2025 è stato chiesto al CCT di determinarsi in merito a tali riserve;
- che con nota 16640 del 27/06/2025 il Consorzio comunicava all'impresa Appaltatrice la richiesta inoltrata al CCT;
- che l'Impresa esecutrice con pec dell' 11/07/2025 prot. CAS 18148 del 14/07/2025 comunicava di



concordare con la richiesta di determinazione formulata dal Consorzio;

- che il CCT con pec del 14/07/2025 prot. CAS 18156 pari data, trasmetteva la determinazione richiesta;

**VISTI:**

- la richiesta effettuata dal Consorzio nota del 1665 del 27/06/2025 ;
- la comunicazione dell'Impresa trasmessa con pec dell' 11/07/2025 prot. CAS 18148 del 14/07/2025;
- la pec del 14/07/2025 prot. CAS 18156 pari data con la quale in CCT trasmetteva la determinazione del 11/07/2025 con la quale determinava un totale di riconoscimenti pari ad € 435.675,41;
- l'art.43 del D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018.

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

**VISTA** La Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025.

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

**Art. 1) DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

**Art. 2) PRENDERE ATTO e APPROVARE** la "DETERMINAZIONE" del Collegio Consultivo Tecnico trasmessa con pec del 14/07/2025 prot. CAS 18156 pari data che si allega ed è parte integrante del presente provvedimento;

**Art. 3) IMPEGNARE** l'importo di € 435.675,41 a favore del Consorzio Integra sul capitolo 204 del redigendo bilancio pluriennale 2025/2028 esercizio 2025;

**Art. 4) DI TRASMETTERE** il presente Provvedimento, alla Presidenza, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Rapporto con gli Enti.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio.

**R.U.P.**

Geom. *Amadeo Branca*

**Il Dirigente Tecnico f.f.**

Ing. *Giulia Ilacqua*

Visto:

**il Direttore Generale**

Dottor *Calogero Franco Fazio*

Allegati

Determinazione CCT dell 11/07/2025