

OGGETTO: Lavori di manutenzione della tratta A/20 Villafranca – Patti – Ripristino pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti.

CUP: B47H19002810005 CIG 8286648641

Liquidazione della fattura n. 7/2026 del 23/03/2026 dell'importo complessivo di € 189.726,17, di cui € 155.513,25 per lavori ed € 34.212,92 per IVA, relativa al certificato di pagamento n. 3 di cui al III SAL, e fattura n. 06/2026 del 23/03/2026 dell'importo complessivo di € 74.776,94, di cui € 61.292,57 per lavori ed € 13.484,37 per IVA, relativa al certificato di pagamento n. 3 bis di cui al III SAL bis emesse dalla *Ditta: TIRRENIA APPALTI S.A.S. DI MUNAFO' ARCH. ANTONINO*, con sede in Via Roma, 150 – 98051, BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Partita Iva 02092250832

DECRETO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 237/DATE del 14 APR. 2026

PREMESSO:

- **CHE con provvedimento n. 430/DG del 26.03.2020**, a seguito di trasferimento dell'Ing. Giovanni Raffa presso altro Ente, è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Anna Sidoti, per la fase di "affidamento dell'appalto de quo";
- **CHE** con decreto dirigenziale n. 270/DATE/2020 del 31/07/2020 è stato approvato il progetto ed è stata approvata la relativa determina a contrarre;
- **CHE** con decreto dirigenziale n. 301/DATE/2020 del 10/08/2020 sono state prenotate le somme ed è stata riprogrammata la spesa;
- ✓ **CHE con Decreto Dirigenziale n. 465/DATE del 30.10.2020**, si è preso atto dei verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione della tratta della A20, da Villafranca a Patti, per il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti" – CUP: B47H19002810005- CIG: 8286648641 Gara CAS n. 345 all'Impresa TIRRENIA APPALTI SAS, con sede in Via Roma n. 150 - 98051 Barcellona P.G. (ME). Codice Fiscale e P.IVA 0292250832, PEC tirreniappalti@cgn.legalmail.it, che ha offerto un ribasso del 19,527% che applicato all'importo dei lavori determina il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI	
A1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 19,527%	€ 617.893,33
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.981,28
Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A2) e al netto del ribasso d'asta	€ 627.874,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti (circa 1,50 %)	€ 14.054,63
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2,00 %	€ 15.556,16
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
B3.1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 7.196,68

B3.2) Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 2.878,67
B3.3) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 1.727,20
B3.4) IVA (22%) e CNPAIA (4%)	€ 3.068,66
B4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche del capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	
B4.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 0,50%)	€ 3.500,00
B5) IVA (22%) (su A1+A2+B2)	€ 141.554,77
Totale somme a disposizione	€ 189.536,77
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO al netto del ribasso d'asta sui lavori e su IVA	€ 817.411,38

- ✓ CHE con lo stesso decreto n. 465/DATE/2020 del 30/10/2020 si è proceduto a trasformare in impegno la prenotazione n. 91 della somma complessiva per la realizzazione dell'intervento pari ad € 817.411,38, al netto del ribasso d'asta sui lavori e sull'IVA, al capitolo 211.2 "Manutenzione tratta Al20 Villafranca - Patti. Ripristino pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti" del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi 2020-2021;
- ✓ CHE con verbale in data 02/03/2021 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge ed è stato accertato il concreto inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e del D.M. 49/2018 e s.m.i.;
- CHE in data 30.03.2021 è stato stipulato il Contratto d'appalto Rep. CAS n. 1049/2021, registrato a Messina in data 30.03.2021 al n. 63/1, serie 1°, dei lavori di che trattasi tra l'Impresa TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò arch. Antonino e C. e il Consorzio per le Autostrade Siciliane;
- CHE con nota prot. n. 7884 del 17.03.2021 si autorizzava il subappalto all'Impresa BITUMER S.R.L., con sede legale in via Grotta Polifemo, 98057 Milazzo (ME), con C.F./P.IVA 02685950830, giusta richiesta di autorizzazione al subappalto Prot. n. 5979 del 01.03.2021;
- CHE con Ordine di Servizio n. 01 del 15.06.2021 il Direttore dei lavori pro-tempore ordinava all'Impresa TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò arch. Antonino e C, di effettuare delle lavorazioni per la risoluzione di un cedimento lungo il margine destro della carreggiata, lungo la rampa in uscita da Messina dello Svincolo di Rometta, lavorazioni non contemplate in progetto ma propedeutiche all'esecuzione degli interventi di manutenzione della pavimentazione dello stesso svincolo;
- CHE con verbale, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.M. 49/2018, sono stati sospesi i lavori a far data dal 21.06.2021, dando atto che risultano completi i lavori che interessavano gli svincoli di Rometta, Milazzo e Patti mentre si da atto, al contempo, della necessità di sospendere le attività di cantiere sullo svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto (Cavalcavia n. 15) a seguito del Decreto di Esecuzione del Decreto di sequestro preventivo n. 1981/20 R.G.N.R. Mod. 21 del 12.02.2021 emanato in data 02.03.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che disponeva l'interdizione ai mezzi pesanti limitando il carico ammissibile "nelle more dei necessari interventi di ripristino";

- CHE in data **29.06.2021** è stato emesso il primo stato d'avanzamento lavori a tutto il **29.06.2021**;
- CHE con provvedimento **Prot. n.1282/DG del 04.10.2021**, veniva nominato RUP dei lavori in oggetto l'Ing. Dario Costantino, in sostituzione dell'Ing. Anna Sidoti;
- CHE in data **04.10.2021** è stato emesso il secondo stato d'avanzamento lavori a tutto il **04.10.2021**;
- CHE con nota del **30.06.2022** assunta con nota Prot. n. 19919 del 01.07.2022, l'Impresa **TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò arch. Antonino e C.**, inoltrava, istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti);
- CHE con nota del **20.07.2022** assunta con nota Prot. n. 22844 del 20.07.2022, il Legale Rappresentante dell'Impresa **TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò arch. Antonino e C.**, la richiesta di risoluzione del contratto, a seguito dei trascorsi 13 mesi di sospensione dei lavori stessi;
- CHE con provvedimento **prot. n.1302/DG del 29.09.2022**, veniva nominato DL dei lavori in oggetto l'Arch. Francesca Villari, in sostituzione del geom. Luciano Bastino, trasferito presso altro ente, e con medesimo ordine di servizio veniva nominato Direttore operativo e CSE l'Arch. Salvatore Giacobbe;

CONSIDERATO:

- CHE in data **08.06.2023** il legale dell'Impresa **TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò arch. Antonino e C.**, inoltrava un'istanza per lo scioglimento e/o la risoluzione senza indennità del Contratto d'appalto in oggetto;
- CHE con provvedimento **prot. n.1321/DG del 04.12.2023**, veniva nominata Supporto al RUP, dell'Ing. Dario Costantino, dei lavori in oggetto l'Arch. Sara Caruso;
- CHE in data **23.07.2024** l'Impresa **TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò Arch. Antonino e C.** con riferimento alle richieste di risoluzione del contratto d'appalto in oggetto, inoltrate a mezzo PEC in data 20.07.2022 e 08.06.2023, richiedeva il pagamento dei lavori eseguiti e non contabilizzati, facendo riferimento all'Ordine di servizio n. 01 del 15.06.2021;
- CHE in data **09.09.2024** il legale incaricato dal CAS, nell'ambito del procedimento penale n.1981/2020 R.G.N.R., ha richiesto il dissequestro del Cavalcavia n. 15 (di Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto) a seguito dell'esecuzione (giusta nota del CAS del 30.08.2024) delle seguenti lavorazioni ritenute indifferibili e necessarie a mettere in sicurezza il manufatto:
 - disaggio e bonifica delle parti corticali ammalorate;
 - protezione ed integrazione delle armature degradate;
 - ricostruzione delle parti corticali con malte atte al ripristino;
 - sostituzione dei giunti intermedi;mentre erano da considerarsi procrastinabili le seguenti lavorazioni
 - ricostruzione dei marciapiedi;
 - posa in opera della impermeabilizzazione sulla soletta dell'impalcato;
 - ricostruzione della pavimentazione;
 - sostituzione dei giunti finali;

- **CHE con provvedimento del 23.10.2024**, assunto al protocollo CAS n. 27234 del 24.10.2024, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, evidenziando la mancata esecuzione dei lavori di sostituzione dei giunti finali, dell'impermeabilizzazione sulla soletta dell'impalcato e ricostruzione della pavimentazione, (ritenendole opere necessarie per il contenimento dei fenomeni di degrado) ha rigettato richiesta di dissequestro del Cavalcavia n. 15 dello Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto.

ATTESO:

- **CHE** a seguito della **richiesta di risoluzione contrattuale del 23.07.2024** da parte dell'Impresa Appaltatrice, della successiva **del 25.11.2024 assunta al protocollo CAS n. 30279 del 26.11.2024 e delle precedenti, protocollo CAS n. 18773 del 22.06.2023 e protocollo CAS n. 22844 del 20.07.2022**, la stessa Impresa veniva convocata dal RUP pro-tempore con nota protocollo CAS n. 30927 del 02.12.2024, mettendo in evidenza la volontà della Stazione Appaltante a proseguire i lavori e richiedendo, al contempo, la disponibilità da parte dell'impresa a proseguire le rimanenti attività relative allo Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto riconoscendo gli eventuali incrementi degli importi delle lavorazioni a finire previsti dall'art. 26 del D.L. 50/2022 giusta istanza della Tirrenia Appalti sas assunta al protocollo CAS n. 19919 del 01.07.2022;
- **CHE con nota del 22.01.2025**, assunta al protocollo CAS n. 1843 del 24.01.2025 l'Impresa **TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò arch. Antonino e C.**, per il tramite del proprio legale, manifestando la volontà di proseguire le attività sullo Svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, richiedeva il risarcimento danni in dipendenza della sospensione dei lavori;
- **CHE con provvedimento protocollo n. 377/DG del 04.04.2025**, veniva nominata RUP dei lavori in oggetto l'Ing. Anna Sidoti, in sostituzione dell'Ing. Dario Costantino, in quiescenza;
- **CHE in data 11.04.2025** - previa convocazione giusta nota Prot. n. 9262 del 07.04.2025 - si è tenuta, presso i locali del Consorzio una riunione, alla presenza dell'Impresa **TIRRENIA APPALTI S.a.s. di Munafò arch. Antonino e C.** - intervenuta con l'assistenza del proprio Legale - durante la quale si è convenuto:
 1. di proseguire le attività rimanenti per il completamento dell'appalto integrando le opere con quelle ritenute necessarie al dissequestro del Cavalcavia 15 ed evidenziate nel provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro del 23.10.2024, assunto al protocollo CAS n. 27234 del 24.10.2024, ovvero: l'impermeabilizzazione sulla soletta dell'impalcato e la ricostruzione della pavimentazione (la sostituzione dei giunti finali sarà effettuata con separato appalto);
 2. di riconoscere gli importi delle lavorazioni di cui all'Ordine di servizio n. 01 del 15.06.2021 eseguite ma non ancora contabilizzate;
 3. di riconoscere gli importi riferiti ad alcune lavorazioni inerenti ai tre svincoli completati di Patti, Milazzo e Rometta (segnaletica orizzontale di dimensioni adeguate, zebrature e posa della segnaletica integrativa di cui alle tavole del DM 10 luglio 2002) non contabilizzate negli Stati di Avanzamento emessi;
 4. di riconoscere gli eventuali incrementi degli importi delle lavorazioni secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) per le lavorazioni ancora da eseguire.

- **CHE si conveniva, altresì**, che quanto previsto nei punti 1), 2) e 3) sarà computato con il prezzario ANAS 2019, vigente al momento della stipula del Contratto d'Appalto e per quanto previsto al punto 4) si procederà a riconoscere gli incrementi come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, per le lavorazioni effettivamente eseguite.

RILEVATO:

- **CHE** il R.U.P., con il supporto della D.L., ha accertato le circostanze sopravvenute in corso d'opera, che richiedono gli interventi in variante al progetto appaltato, predisponendo apposita relazione ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. — datata 04.06.2025 — dalla quale risulta che gli interventi in variante riguardano:
 - l'impermeabilizzazione dell'impalcato;
 - il riconoscimento degli importi delle lavorazioni di cui all'Ordine di servizio n. 01 del 15.06.2021 eseguite ma non ancora contabilizzate;
 - il riconoscimento gli importi riferiti ad alcune lavorazioni inerenti ai tre svincoli completati di Patti, Milazzo e Rometta (segnaletica orizzontale di dimensioni adeguate, zebraure e posa della segnaletica integrativa di cui alle tavole del D.M. 10.07.2002) non contabilizzate negli Stati di Avanzamento emessi;
 - il riconoscimento dell'incrementi degli importi delle lavorazioni secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) per le lavorazioni ancora da eseguire;
- **CHE** con la suddetta relazione di accertamento del 04.06.2025 il R.U.P. è pervenuto alla conclusione che *"ricorrono i presupposti previsti dall'Art. 106, comma 1 – lettera c) punto 1 del D.Lg.vo n.50/2016 per la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, comprendente sia le opere finalizzate al dissequestro del cavalcavia n. 15 e sia il riconoscimento dell'incremento previsto dall'art. 26 del DL. 50/2022"*.
- **CHE** con disposizione Prot. n. 794/DATE del 06.06.2025, il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c), punto 1 del D.lgs. 50/2016, comprendente l'impermeabilizzazione dell'impalcato, il riconoscimento degli importi delle lavorazioni di cui all'Ordine di servizio n. 01 del 15.06.2021 eseguite ma non ancora contabilizzate, il riconoscimento gli importi riferiti ad alcune lavorazioni inerenti ai tre svincoli completati di Patti, Milazzo e Rometta (segnaletica orizzontale di dimensioni adeguate, zebraure e posa della segnaletica integrativa di cui alle tavole del D.M. 10.07.2002) non contabilizzate negli Stati di Avanzamento emessi; il riconoscimento dell'incrementi degli importi delle lavorazioni secondo le modalità previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) per le lavorazioni ancora da eseguire;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, a seguito di disposizione di servizio Prot. n. 794/DATE del 06.06.2025 del Responsabile Unico del Procedimento, ha redatto e perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c), 1 del D.lgs. 50/2016 trasmessa con nota VF007/2025 del 24.06.2025;
- **CHE** con decreto dirigenziale n. 601/DATE del 16/07/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva come da quadro economico di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A)	LAVORI	
A1)	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 19,527%	€ 594.498,20
A2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.962,56
	Sommario i lavori al lordo degli oneri (A1+A2) e al netto del ribasso d'asta	€ 614.460,76
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti e Incrementi di cui all'art. 26 del DL 50/2022	
	B1.1) Imprevisti	€ 0,00
	B1.2) Incrementi di cui all'art. 26 del DL 50/2022	€ 64.330,82
B2)	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2,00%	€ 15.556,16
B3)	Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	
	B3.1) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
	B3.2) Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
	B3.3) Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016)	€ 0,00
	B3.4) IVA (22%) e CNAPP (4%)	€ 0,00
B4)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	
	B4.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche (circa 0,50%)	€ 3.500,00
B5)	IVA (22%) (su A1+A2+B1.1+B1.2)	€ 149.334,15
	Totale somme a disposizione	€ 232.721,12
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 847.181,88

CONSIDERATO:

- CHE i lavori, come da elaborati di perizia di variante e relativo atto di sottomissione REP. C.A.S. n.1463/2026, sono stati eseguiti alle medesime condizioni di esecuzione del contratto principale, della Perizia di Variante e Suppletiva e agli stessi prezzi unitari, salvo il riconoscimento degli incrementi degli importi delle lavorazioni secondo le modalità previste dall'art. dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti);
- CHE in data 06/03/2026 l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione, con riserva;

DATO CHE ATTO CHE la copertura finanziaria del progetto in questione, è stato ricompreso tra le somme di cui al programma di messa in sicurezza finanziato dal Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina e per gli incrementi sulle nuove lavorazioni si è proceduto utilizzando le economie delle voci di cui alle somme a disposizione del quadro economico e come da perizia di variante approvata;

CONSIDERATO:

- CHE in data 29/06/2021 è stato emesso il Primo Stato di avanzamento lavori;
- CHE in data 04.10.2021 è stato emesso il secondo stato d'avanzamento lavori a tutto il 04.10.2021;
- CHE in data 06/03/2026 è stato emesso il terzo stato d'avanzamento lavori a tutto il 15.11.2025 e il terzo stato di avanzamento straordinario;
- CHE è stato rilasciato Durc Numero Protocollo INPS_49890586 con scadenza il 10/07/2026 da cui risulta che, l'impresa Tirrenia appalti sas, è in REGOLA con i contributi previdenziali;
- CHE il RUP in data 17/03/2026 ha emesso il Certificato per il pagamento del III SAL per l'importo di € 155.513,25;
- CHE il RUP in data 17/03/2026 ha emesso il Certificato per il pagamento del III SAL straordinario per l'importo di € 61.292,57;
- CHE l'impresa TIRRENIA APPALTI SAS ha emesso la fattura n. 7/2026 in data 23/03/2026 dell'importo complessivo di € 189.726,17, di cui € 155.513,25 per imponibile ed € 34.212,92 per Iva relativa al certificato di pagamento n. 3 di cui al III SAL;
- CHE l'impresa TIRRENIA APPALTI SAS ha emesso la fattura n. 6/2026 in data 23/03/2026 dell'importo complessivo di € 74.776,94, di cui € 61.292,57 per imponibile ed € 13.484,37 per Iva, relativa al certificato di pagamento n. 3 bis di cui al III SAL bis;

VISTI:

- Il decreto dirigenziale n. 601/DATE/2025 del 16/07/2025 di approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- Il verbale di ripresa dei lavori in data 29/08/2025, successiva sospensione in data 29/08/2025, il verbale di ripresa in data 24/10/2025 con previsione dell'ultimazione dei lavori alla data 15/11/2025;
- Il verbale di ultimazione dei lavori in data 13/01/2026 con attestazione di avvenuta ultimazione in data 15/11/2025 e quindi nei termini previsti;
- L'atto di sottomissione REP. C.A.S. n.1463/2026 datato 6/03/2026, firmato con riserva;
- Lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 in data 06/03/2026 e il relativo certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 17/03/2026;
- Lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 bis in data 06/03/2026 e il relativo certificato di pagamento straordinario n. 3bis emesso dal RUP in data 17/03/2026;
- Il certificato di regolarità contributiva Durc Numero Protocollo INPS_49890586 con scadenza il 10/07/2026 da cui risulta che l'impresa è in REGOLA con i contributi previdenziali;
- La fattura n. 06/2026 del 23/03/2026 relativa al certificato di pagamento straordinario n. 3 bis e la fattura n. 7/2026 del 23/03/2026 relativa al certificato di pagamento n. 3;
- Il D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.;



RITENUTO di dover liquidare la fattura n. 7/2026 in data 23/03/2026 dell'importo complessivo di € 189.726,17, di cui € 155.513,25 per imponibile ed € 34.212,92 per Iva relativa al certificato di pagamento n. 3 di cui al III SAL, a favore dell'impresa TIRRENIA APPALTI SAS;

RITENUTO di dover liquidare la fattura n. 6/2026 in data 23/03/2026 dell'importo complessivo di € 74.776,94, di cui € 61.292,57 per imponibile ed € 13.484,37 per Iva, relativa al certificato di pagamento straordinario n. 3 bis di cui al III SAL bis, a favore dell'impresa TIRRENIA APPALTI SAS;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente, in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

- 1) **DI DARE ATTO** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 6/2026 in data 23/03/2026 dell'importo complessivo di € **74.776,94**, di cui € 61.292,57 per imponibile ed € 13.484,37 per Iva, a favore dell'impresa TIRRENIA APPALTI SAS, con sede in via Roma, n,150 – 98051 Barcellona P.G. (ME), Codice Fiscale e P.IVA: 02092250832, riferita al pagamento straordinario di cui al III SAL bis, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Decreto Rilancio D.L. 19/05/2020 n. 34);
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 7/2026 in data 23/03/2026 dell'importo complessivo di € **189.726,17**, di cui € 155.513,25 per imponibile ed € 34.212,92 per Iva, a favore dell'impresa TIRRENIA APPALTI SAS, con sede in via Roma, n,150 – 98051 Barcellona P.G. (ME), Codice Fiscale e P.IVA: 02092250832, relativa al certificato di pagamento n. 3 di cui al III SAL, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Decreto Rilancio D.L. 19/05/2020 n. 34);
- 4) **DI PRELEVARE** la somma di cui sopra utilizzando le somme prenotate con la prenotazione n. 91 trasformata in impegno di spesa con decreto dirigenziale n. 465/DATE/2020 del 30/10/2020, al cap. 211.2 del bilancio pluriennale 2020/2022 esercizi 2020-2021;
- 5) **DI EMETTERE** mandato di pagamento a favore l'impresa Tirrenia appalti sas, con sede in via Roma, n,150 – 98051 Barcellona P.G. (ME), Codice Fiscale e P.IVA: 02092250832, codice IBAN: **IT91A0103082070000000651635**, a mezzo bonifico bancario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, indicando nella causale riferimento alla richiesta della prestazione resa.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Anna Sidoti

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

DIRIGENTE TECNICO F.F.

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:

- Fattura n. 6 e n. 7 del 23/03/2026;
- Certificati di pagamento n. 3 e n. 3 bis del 17/03/2026;
- DURC.