



**CONSORZIO PER LE  
AUTOSTRADE SICILIANE**

**Oggetto:**-Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione copertura in lastre di eternit presente nel porticato antistante i padiglioni destinati ad uffici, punto blu e uffici controllo impianti tecnologici e parcheggio coperto dei dipendenti e utenti del centro operativo di Buonfornello, CIG: 7374217460 - affidati alla Ditta I.CO.LI s.a.s - *Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione*

**DECRETO DIRIGENZIALE N° 83 /DATE del 04 MAR. 2019**

**PREMESSO CHE**

- Con Decreto Dirigenziale n.15/DATE del 01/02/2018 è stato approvato il progetto dei lavori di cui sopra e determina a contrarre per l'affidamento del servizio in conformità all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui si prevedeva una somma complessiva di € 141.089,36 di cui € 107.578,63 per lavori e € 8.068,39 per somme a disposizione oltre IVA;
- In seguito alla procedura di gara, con decreto n.159/DG del 30/04/2018 è stato preso atto dell'esito di gara e effettuata l'aggiudicazione a favore della Ditta I.CO.LI – Via G. Meli 85/a – 90022 Caltavuturo (PA) – P.IVA 04035280827 per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, che ha offerto un ribasso del 11,1123%, impegno di € 126.504,93, di cui € 95.624,17 per lavori ed € 30.880,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione, al n. 1973 del 09/05/2018 sul Cap. 48;
- Durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, approvata tecnicamente dal RUP e dal punto di vista amministrativo con decreto dirigenziale n.217 del 28/12/2018, per l'importo complessivo di € 126.504,93, di cui €.100.165,46 per lavori ed € 26.339,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mantenendo l'importo all'interno dell'impegno n.1973/2018;

**VISTO** che i lavori sono stati ultimati in data 18 gennaio 2019 in tempo utile, come dichiarato dal direttore dei lavori;

**RILEVATO** che dalla contabilità finale dei lavori redatta in data 19.01.2019, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'impresa, le lavorazioni eseguite ammontano complessivamente a netti € 100.147,74, a cui detraendo l'importo dei due certificati emessi di € 99.647,00, risulta un credito netto residuo di € 500,74 (*euro cinquecento/74*), oltre I.V.A..

**PRESO ATTO** del certificato di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art. art. 102 – 2° comma - del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 dal Direttore dei Lavori in data 14.02.2019 e sottoscritto dall'Impresa, dove si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e viene riconosciuto un credito netto residuo all'Impresa di € 500,74 (*euro cinquecento/74*), oltre I.V.A.;

**CONSIDERATO** che l'impresa ha sottoscritto gli atti della contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

**VISTO** la regolarità online del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);



Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

**Visto** che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  
per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:

### DECRETA

**Art.1.** APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti nel rispetto della normativa vigente dal direttore dei lavori e firmati dal titolare dell'Impresa senza riserva.


**Art.2.** RICONOSCERE che si può procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa I.CO.LI s.a.s., con sede in Via G. Meli 85/a – 90022 Caltavuturo (PA) – P.IVA 04035280827, del credito residuo pari ad € 610,90, di cui € 550,74 per lavori ed € 110,16 per I.V.A., da pagare con successivo e separato provvedimento in seguito all'emissione della fattura da parte dell'impresa.

**Art.3.** RICONOSCERE che si può procedere alla liquidazione della somma di € 937,40 al personale che ha svolto le attività dell'ufficio di direzione dei lavori e del RUP, nel rispetto e con i criteri di quanto previsto nel decreto dirigenziale n.122/DG del 13/04/2018, dove è stato stabilito di applicare anche ai dipendenti del CAS il regolamento approvato dalla regione Siciliana con D.P.Reg. 5 dicembre 2014, n.3, da pagare con successivo e separato provvedimento.


**Art.4.** FRONTEGGIARE la spesa di € 1.548,30 (610,90 + 937,40), con le somme impegnate con Decreto Dirigenziale n.159/DG del 30/04/2018 - al n. 1973 del 09/05/2018, per l'importo complessivo di € 126.504,93.

**Art.5.** DISIMPEGNARE la somma di € 3.387,29 (€ 126.504,93 – 122.180,24 – 937,40), quale economia generata nell'intervento dall'importo complessivo di € 126.504,93, impegnato con Decreto Dirigenziale n.159/DG del 30/04/2018 - al n. 1973 del 09/05/2018 - sul Cap. 48 "Manutenzione autostrade e impianti" del bilancio CAS.

Il R.U.P.

(ing.  Puccia)

Il Dirigente Direzione Area Tecnica ed Esercizio

(ing.  Raffa)