



CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 273 /DG/2019 DEL 21 AGO. 2019

Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti localizzati maggiormente degradati del rivestimento della canna di valle della Galleria Giardini dell'Autostrada A18/ ME-CT.

CIG: 7803012135

CUP: B46G19000180005

Gara CAS n. 204/19

Determinazione di risoluzione del contratto di appalto.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 39/DATE/2019 del 12.02.2019 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori de quo ed è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori in argomento previo espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "c" del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'attivazione di specifica R.D.O. sulla piattaforma CONSIP – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME-PA);
- che per l'affidamento dei lavori è stato adottato il criterio del "minor prezzo" previsto dall'art. 95 comma 4 lett. "a" e dal parere ANAC n. 84346 del 23.06.2017;
- che con Decreto Dirigenziale n. 139/DATE/2019 del 01.04.2019, si è provveduto, tra l'altro, a prendere atto ed approvare il verbale di gara redatto dalla preposta Commissione di Gara il 25.03.2019;
- che a seguito del citato Decreto Dirigenziale n. 139/DATE/2019 è stato iscritto apposito impegno di spesa, n. 806 del 02.04.2019, per l'importo complessivo di € 974.833,37 sul capitolo 48 denominato "manutenzione autostrada e relativi impianti" del redigendo bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio finanziario 2019, tanto al fine di dare definitiva copertura finanziaria ai lavori in questione;
- che in data 19.04.2019, a seguito di convocazione a mezzo pec prot. 9719 del 11.04.2019, si è provveduto alla consegna dei lavori de quo sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, previa redazione del relativo verbale di consegna, il quale è stato sottoscritto dall'impresa "con osservazioni";
- che con Decreto Dirigenziale n. 192/DATE/2019 del 13.05.2019 si è provveduto, pertanto, all'aggiudicazione dei lavori de quo alla sopracitata impresa Operes srl;
- che in data 24.06.2019 è stata sottoscritto con l'Impresa OPERES srl, con sede legale in via principessa n. 22/A – 95010 Santa Venerina (CT), P.IVA 03728590872, il Contratto di Appalto - REP CAS n. 925/2019 registrato a Messina il 05.07.2019 al n. 18/2 serie I - per l'importo netto di € 634.413,53 oltre IVA;
- che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante, incardinata nella previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. "c" e contenuta nei limiti di importo di cui al comma 12 del medesimo articolo;
- che la suddetta perizia di variante, redatta in data 02.07.2019, anche a seguito dei ripetuti tavoli tecnici e riunioni operative con l'impresa appaltatrice, ha determinato un incremento dell'importo relativo ai lavori al netto del ribasso pari ad € 121.176,63, corrispondente ad un aumento del 19,1006%;

- che la perizia di variante è stata approvata da questo Consorzio giusto Decreto Dirigenziale n. 381/DATE/2019 del 30.07.2019;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore dei Lavori ha emesso numerosi Ordini di Servizio (n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) con i quali veniva disposta l'ottemperanza alla prescrizioni contrattuali, il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, e la realizzazione delle opere nel rispetto delle previsioni progettuali, i quali sono stati solo parzialmente ottemperati dall'impresa appaltatrice;
- con nota di contestazione lavori, prot. 19561 del 23.07.2019, è stato contestato all'Impresa Appaltatrice Operes srl che la lavorazione relativa al ripristino del rivestimento della galleria con conglomerato cementizio proiettato fibrorinforzato (spritz-beton) *"risulta eseguita in maniera non corretta ed in difformità alle previsioni progettuali. Infatti la superficie in vista del conglomerato cementizio presenta notevoli irregolarità, asperità di consistente spessore, ed ampie zone in cui la sottostante rete elettrosaldata è priva di adeguato ricoprimento. Inoltre la matrice del calcestruzzo proiettato si presenta non omogenea con evidenti variazioni di granulometria riconducibili ad una probabile errata composizione della miscela e/o del rapporto acqua-cemento, della curva granulometrica, oltre che alle modalità esecutive dell'operatore"*;
- dai certificati delle prove sui materiali, eseguite dal laboratorio ufficiale *"L&R Laboratori e Ricerche srl"* incaricato da questa Stazione Appaltante, si rileva che i risultati relativi alle prove sui calcestruzzi (vedasi certificati n. 0490 del 08/08/2019) hanno attestato la non conformità del materiale utilizzato rispetto a quanto previsto in progetto;
- per quanto sopra, con nota prot. 20953 del 05.08.2019 è stato definitivamente avviato il procedimento di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i., assegnando all'impresa appaltatrice un termine di 15gg per formulare eventuali controdeduzioni;

RILEVATO che, entro il termine assegnato dalla D.L., l'impresa ha fatto pervenire la nota prot. n. 047/SV/403_19 del 09.08.2019, introitata al protocollo CAS in data 09.08.2019 con il numero 21491, con la quale, in sintesi, viene asserito di aver *"già ampiamente adempiuto"* agli ordini di servizio impartiti;

PRESO ATTO che il RUP, con nota prot. 99/BIC del 20.08.2019, valutate negativamente le suddette controdeduzioni, ha proposto la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto con l'Impresa OPERES srl, con sede legale in via Principessa n. 22/A – 95010 Santa Venerina (CT), P.IVA 03728590872, il Contratto di Appalto - REP CAS n. 925/2019 registrato a Messina il 05.07.2019 al n. 18/2 serie I, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la perdurante inerzia dell'appaltatore nella non completa ottemperanza agli OdS emessi dalla D.L., le non conformità riscontrate sul calcestruzzo spruzzato relative sia agli aspetti visivi e geometrici (superficie in vista del conglomerato cementizio che presenta notevoli irregolarità, asperità di consistente spessore, ed ampie zone in cui la sottostante rete elettrosaldata è priva di adeguato ricoprimento) sia ai risultati relativi alle prove sui calcestruzzi (vedasi certificati n. 0490 del 08/08/2019 del laboratorio ufficiale *"L&R Laboratori e Ricerche srl"*) costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore in quanto compromettono la buona riuscita dei lavori vanificando, quindi, la messa in sicurezza della galleria;

CONSIDERATO, pertanto, che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal RUP affinché l'impresa appaltatrice ottemperasse ai propri obblighi contrattuali, appalesandosi, di contro, un negligente comportamento dell'Impresa stessa tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

VISTA la Legge Regionale n.10/2000 e s.m.i., ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

Per le motivazioni espresse in narrativa il sottoscritto Direttore Generale del Consorzio per le Autostrade

Siciliane, ing. Salvatore Minaldi, in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) LA RISOLUZIONE per grave inadempimento del contratto di appalto sottoscritto in data 24.06.2019 con l'Impresa OPERES srl, con sede legale in via principessa n. 22/A – 95010 Santa Venerina (CT), P.IVA 03728590872, il Contratto di Appalto - REP CAS n. 925/2019 registrato a Messina il 05.07.2019 al n. 18/2 serie I, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 2) L'INCAMERAMENTO della garanzia definitiva costituita per i lavori de quo dalla sopra citata Impresa *Operes srl* ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 3) DI INCARICARE il RUP affinché provveda a comunicare all'Appaltatore la presente determinazione di risoluzione del Contratto d'Appalto per grave inadempimento, ai sensi del comma 6 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. disponendo, contestualmente, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

Art. 4) DI INCARICARE il RUP affinché provveda a comunicare ritualmente la presente determinazione di risoluzione del Contratto d'Appalto per grave inadempimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza:

1. All'Ufficio finanziario e di Ragioneria;
2. All'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante;
3. Al RUP;
4. Al Presidente del CD.


Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi