



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: *Lavori urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei canali di deflusso delle acque tra la barriera di San Gregorio e la barriera di Messina Sud della tratta autostradale A/18 Messina - Catania.*

CIG: 7813060513.

Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione fattura 14 del 02/07/2020 (rata di saldo).

DECRETO DIRIGENZIALE N. 200 /DATE

DEL -6 LUG 2020

Premesso:

- Che con D.D. n. 339/DATE/2019 del 11/07/2019, è stata approvata la perizia, prenotate le somme e determina a contrarre per l' affidamento dei *Lavori urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei canali di deflusso delle acque tra la barriera di San Gregorio e la barriera di Messina Sud della tratta autostradale A/18 Messina - Catania*, con il seguente quadro economico;

| | |
|--|----------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a base d'asta | €. 145.835,04 |
| A2) - di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso 59,390% | €. 88.772,83 |
| A3) - di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2,43552% | €. 3.640,50 |
| Somma l'importo dei Lavori al lordo degli oneri | €. 149.475,54 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Per competenze tecniche | €. 2.989,51 |
| B2) per imprevisti ed arrotondamenti (<5%) | €. 6.969,38 |
| B3) per oneri di conferimento a discarica | €. 4.500,00 |
| B4) per IVA (22%) | €. 36.065,57 |
| Totale somme a disposizione | €. 50.524,46 |
| Importo totale del progetto | €. 200.000,00 |

- Che con D.D. n. 390/DATE/2019 del 08/08/2019 è stato aggiudicato l'appalto all'impresa LIPARI FRANCESCO srl via Francesco Lo Sardo n. 34 - San Filippo del Mela (ME) P.IVA 03411430832 che ha offerto il prezzo di € 98.730,29 corrispondente al 32,30002% così come riportato nel seguente quadro economico post-gara:

| | |
|--|----------------------|
| A) LAVORI | |
| A1) Lavori a base d'asta | €. 145.835,04 |
| A2) - di cui per incidenza manodopera soggetta a ribasso 59,390% | €. 88.772,83 |
| A3) - di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2,43552% | €. 3.640,50 |
| Somma l'importo dei Lavori al lordo degli oneri | €. 149.475,54 |
| A4) importo offerto dall'impresa in sede di gara | €. 98.730,29 |
| A5) ribasso d'asta (32,30002%) | €. 47.104,75 |
| TOTALE IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO | €. 102.370,79 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1) Per competenze tecniche | €. 2.989,51 |
| B2) per imprevisti ed arrotondamenti (<5%) | €. 6.969,38 |
| B3) per oneri di conferimento a discarica | €. 4.500,00 |
| B4) per IVA (22%) | €. 22.521,57 |
| Totale somme a disposizione | €. 50.533,65 |
| Importo totale del progetto | €. 152.904,44 |
| C) ECONOMIE POST-GARA | €. 47.095,56 |

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

- **Che** l' 08/10/2019 è stato stipulato il Contratto Rep. CAS n. 944 registrato a Messina il 10/10/2019 al n. 157 serie I.
- **Che** in data 14/10/2019 sono stati consegnati i lavori.
- **Che** in data 18/03/2020 sono stati ultimati i lavori.
- **Che** in data 05/06/2020 è stata emessa la contabilità finale la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori de quo, dal quale si rileva un credito complessivo dell'impresa pari ad €81.873,70 oltre IVA.

Visto:

- Il Decreto Dirigenziale n. 339/DATE/2019 del 11/07/2019;
- Il Decreto Dirigenziale n. 390/DATE/2019 del 08/08/2019;
- Lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 05/06/2020;
- La Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Il certificato Ultimo di pagamento;
- La Fattura n. 14 del 02/07/2020 dell'importo di €99.885,91 comprensivo d' IVA;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);

Considerato che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo netto dell'impresa per l'importo di €81.873,70 oltre I.V.A., in favore dell'Impresa LIPARI FRANCESCO srl via Francesco Lo Sardo n. 34 - San Filippo del Mela (ME) P.IVA 03411430832, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Ritenuto di provvedere alla approvazione dello Stato Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto inoltre di procedere alla liquidazione della Fattura n. 14 del 02/07/2020 relativamente alla parte imponibile per un importo di €81.873,70 a favore dell'Impresa LIPARI FRANCESCO srl via Francesco Lo Sardo n. 34 - San Filippo del Mela (ME) P.IVA 03411430832, oltre IVA che verrà versata all'Erario direttamente dal Consorzio;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida dell'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

D E C R E T A

1.DI APPROVARE gli atti di Contabilità Finale dei "Lavori urgenti finalizzati al ripristino della funzionalità dei canali di deflusso delle acque tra la barriera di San Gregorio e la barriera di Messina Sud della tratta autostradale A/18 Messina - Catania" dal quale emerge un credito netto in favore dell'Impresa appaltatrice LIPARI FRANCESCO srl via Francesco Lo Sardo n. 34 - San Filippo del Mela (ME) P.IVA 03411430832 di €81.873,70 oltre IVA;

2.DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;

3.DI DARE ATTO che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

4.DI LIQUIDARE all'impresa LIPARI FRANCESCO srl la Fattura n. 14 del 02/07/2020 l'importo di €81.873,70 oltre IVA;

5.DI IMPUTARE la somma complessiva sul capitolo cap 48 impegno n. 1630 bil. 2019 del 08/08/2019 come da D. D. n. 390/DATE/2019 del 08/08/2019;

6.DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a favore della ditta LIPARI FRANCESCO srl via Francesco Lo Sardo n. 34 - San Filippo del Mela (ME) P.IVA 03411430832, sul codice IBAN: IT39B0306982550100000003203;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

7.DI DISIMPEGNARE €. 11.474,42 dal cap 48 bil. 2019 impegno n. 1630 del 08/08/2019 come da seguente quadro delle economie;

| | Somme impegnate | Somme spese | economie |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Importo complessivo lavori | €. 102.370,79 | €. 102.347,86 | €. 22,93 |
| Somme a disposizione | | | |
| Imprevisti ed arrotondamenti | €. 6.969,38 | ----- | €. 6.969,38 |
| Oneri conferimento a discarica | €. 4.500,00 | ----- | €. 4.500,00 |
| Competenze tecniche | €. 2.989,51 | €. 2.989,51 | ----- |
| IVA(22%) | €. 22.521,57 | € 22.516,53 | €. 5,04 |
| Totale Economie | | | €. 11.497,35 |

8.DI DARE ATTO che le somme stanziare nel quadro economico per “competenze per funzioni tecniche”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad €. 2.989,51, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

9.DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza;

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP

Arch. Salvatore Zuccarello

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it