



DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

Oggetto: Correzione del DD n. 343/DATE del 17/09/2020 – “Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal MIT relative alla Manutenzione Ordinaria dei cavalcavia sull’Autostrada A/18 Messina-Catania”.

CIG: 78371783E1

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 360 /DATE del 30 SET 2020

PREMESSO CHE:

- Con Decreto Dirigenziale n. 18/DATE del 17/01/2019 sono state prenotate le somme relative ai “Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal MIT relative alla Manutenzione Ordinaria dei cavalcavia sull’Autostrada A/18 Messina Catania”, per un importo complessivo di € 692.000,00 (I.V.A. compresa), e con successivo Decreto Dirigenziale n. 87/DATE del 04/03/2019 di rettifica del precedente Decreto Dirigenziale è stato approvato il progetto esecutivo;
- Tale progetto è stato validato in data 28/02/2019 dal RUP Ing. Alfonso Schepisi con Decreto Dirigenziale n. 87/DATE/2019, prenotando le somme sul cap. 48 denominato “manutenzione autostrada e relativi impianti” del Bilancio consortile 2019/2021 esercizio 2019;
- Con Decreto Dirigenziale n. 87/DATE/2019 del 04/03/2019, è stato specificato di procedere all’affidamento dei lavori mediante l’attivazione di specifica R.D.O. sulla piattaforma Consip- Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (ME-PA), ed è stato approvato lo schema della lettera d’invito, i suoi allegati e disposto il cronoprogramma previsionale dei pagamenti;
- L’affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura negoziata su ME.PA. ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), per la selezione degli operatori economici;
- Con Decreto Dirigenziale n. 167/Date/2019 del 17/04/2019 si è preso atto ed approvato il verbale di gara del 25/03/2019, aggiudicando provvisoriamente i lavori alla Impresa SION S.r.l., con sede in Via Altamira n.6 – 93012 Gela (CL), P.IVA 01696670858, direttore tecnico ed amministratore Geom. Rocco Biundo, con un ribasso percentuale del 18.7979% sull’importo a base d’asta, per la somma di Euro 525.744,89 comprensivi degli oneri di sicurezza pari a Euro 75.419,02, oltre le somme a disposizione dell’amministrazione pari ad € 265.289,07 I.V.A. inclusa, pari ad un importo complessivo di € 791.033,96.
- con Decreto Dirigenziale n. 215/Date del 23/05/2019 è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori l’impresa SION S.r.l. con sede in Via Altamira n.6 – 93012 Gela (CL);
- Con nota protocollo n. 11506 del 06/05/2019 veniva convocata l’impresa per la consegna dei lavori, consegnati alla ditta in data 15/05/2019;
- in data 11.07.2019, veniva stipulato il contratto d’appalto, Rep. n. 931/2019, tra il CAS e l’Impresa SION s.r.l.;





CONSIDERATO CHE:

- A lavori iniziati, facendo seguito ad operazioni di picchettamento e battitura dei copriferri negli elementi oggetto di manutenzione ordinaria si è constatato che le parti ammalorate emerse sono risultate maggiori di quelle preventivate, sia sulle velette che sui pilastri. Pertanto al fine di un ripristino delle parti danneggiate è stato necessario predisporre una perizia di variante.
- Pertanto dopo aver accertato le cause, imprevedute ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto originario, le condizioni ed i presupposti ex art. 106, comma 1 lettera c - D.Lgs. n. 50/2016, il RUP, esaminate le problematiche tecniche rappresentate dal Direttore dei Lavori, ha condiviso la necessità di redigere una variante di assestamento;

VISTI:

- la relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante di assestamento;
- la perizia di assestamento predisposta dal D.L.;
- la verifica della P.V.S. redatta in contraddittorio con il D.L.L., Ing. Moschella Antonino, ed il verbale di validazione della variante di assestamento redatto dal RUP, Arch. Salvatore Zuccarello;

PRESO ATTO che con:

- Atto Dirigenziale di liquidazione n. 312/DG del 09/03/2020, si è provveduto a liquidare all'impresa SION S.r.l., l'importo netto complessivo di €. 147.800,00 oltre I.V.A., corrispondente all'importo del 1° SAL;
- Atto Dirigenziale di liquidazione, n. 1076/DG del 30/07/2020 si è provveduto a liquidare all'impresa SION S.r.l., l'importo netto complessivo di €. 221.700,00 oltre I.V.A., corrispondente all'importo del 2° SAL;
- Atto Dirigenziale di liquidazione, n. 1126/DG del 11/09/2020 si è provveduto a liquidare all'impresa SION S.r.l., l'importo netto complessivo di €. 32.900,00 oltre I.V.A., corrispondente all'importo del 3° SAL;

VISTO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori dai quale si evince un'economia di spesa per l'importo di €. 109.085,42, meglio rappresentato nel quadro economico di raffronto;

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

		Importo autorizzato	Importo speso	Importo lavori non eseguiti
A)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 612.849,68	€ 594.464,27	
A1)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 147.198,66	€ 145.791,99	
A2)	Importo a base d'asta (al netto degli oneri sicurezza)	€ 465.651,02	€ 448.672,28	
A3)	Ribasso d'asta del 18,7979% (su A2)	€ 87.532,61	€ 84.340,97	
A4)	Restano i lavori al netto degli oneri sicurezza	€ 378.118,41	€ 364.331,31	
A5)	Totale Importo netto contrattuale	€ 525.317,07	€ 510.123,30	€ - 15.193,77
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Spese generali, indagini, prove di laboratorio (iva compresa)	€ 60.000,00	€ 0,00	



B2)	Oneri per accesso in discarica	€ 10.000,00	€ 0,00	
B3)	Incentivo per funzioni tecniche	€ 12.599,88	€ 12.599,88	
B4)	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.976,67	€ 13.976,67	
B4.1)	Direzione dei lavori	€ 18.734,82	€ 18.734,82	
B4.2)	Variante quantità in corso d'opera	€ 4.408,17	€ 3.519,92	
B5)	IVA ed oneri previdenziali su B4+B4.1+B4.2	€ 9.977,76	€ 9.739,00	
B6)	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	
B7)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 19.422,02	0,00	
B8)	IVA 22%	€ 115.569,75	€ 112.227,13	
	Totale somme a disposizione	€ 265.289,07	€ 171.397,42	€ -93.891,65
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 790.606,14	€ 681.520,72	€ - 109.085,42

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 31/07/2020, l'importo dell'attività eseguita ammonta, al netto del ribasso offerto, ad €. 510.123,30 dal quale dedotti gli acconti già corrisposti relativi all'anticipazione ed al 1°, 2° e 3° certificato di pagamento, di complessivi € 507.548,98 risulta un credito residuo di netti €. 2.574,32, oltre I.V.A. come per legge, quale svincolo della ritenuta per infortuni 0,5%;

CONSIDERATO che l'impresa ha sottoscritto senza riserva il 3° sal corrispondente allo stato finale ed il registro di contabilità;

VISTO la regolarità online del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

VERIFICATO che l'importo netto, a seguito perizia di variante, risulta essere inferiore rispetto all'importo netto contrattuale;

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante di assestamento proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RILEVATO che, ai sensi del comma 1 lett. C) dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione di dette opere non supera le previsioni dell'importo contrattuale.

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti e che, le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c) del D.lgs. 50/2016;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Visto che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno,



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti:

DECRETA

ART. 1. APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dei Lavori, vistati dal R.U.P. e firmati dal titolare dell'Impresa senza riserva alcuna;

ART. 2. RICONOSCERE a favore dell'Impresa alla Ditta "SION S.r.l.", con sede in Gela (CL) Via Altamira n. 6 - P. I.V.A. 01696670858, Il credito residuo pari ad €. 3.140,67, di cui €. 2.574,32 per lavori ed €. 566,35 per I.V.A. al 22%, da pagare con successivo e separato provvedimento in seguito all' emissione della fattura da parte dell'impresa;

ART. 3. FRONTEGGIARE la spesa di €. 3.140,67 sul capitolo 48 denominato "manutenzione autostrada e relativi impianti" del bilancio Consortile 2019/2021, esercizio finanziario 2020;

ART. 2. RIBADIRE che la sopracitata Impresa SION s.r.l. è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 3. Autorizzare l'ufficio finanziario a ridurre l'impegno di spesa per l'importo di €. 109.085,42;

ART. 4. DI PUBBLICARE il suddetto atto sul sito istituzione del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

IL R.U.P.
Arch. Salvatore Zuccarello

IL D.A.T.E.
Ing. Dario Costantino

Visto: IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Salvatore Minaldi

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it