



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Messina 04 FEB 2020

OGGETTO: Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" II ° tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15 - CIG 5198517FEC

Accordo Transattivo del 14/01/2020 - Consorzio per le Autostrade Siciliane/COSEDIL S.p.A./ Emilia Factor S.p.A.

DECRETO DIRIGENZIALE N 24 /DG 2020

Premesso

Che con decreto n. 1086 – P del 9/11/2012 l'Amministrazione del MIT – SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" dell'Autostrada Siracusa – Gela per l'importo complessivo di € 372.267.535,85 di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 il Consorzio ha preso atto dei sopradetti decreti ed autorizzato l'appalto dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale in argomento;

Che con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali della gara esperita dal 25/09/2013 al 21/03/2014 ed è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori in parola al R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede in Via Salaria n. 1039 – Roma, il quale ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un ribasso del 26,2302 % sull'importo posto a base di gara di € 289.560.523,89 di cui € 281.734.412,22 importo soggetto a ribasso d'asta oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza pari ad € 7.826.110,67 non soggetti a ribasso d'asta;

Che la consegna dei lavori in argomento è avvenuta in data 04/06/2014 nel rispetto dell'art. 11 comma 9 ultimo periodo del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. e dell'art. 153 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;

Che in data 17/07/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS n. 807/2014 e registrato a Messina il 04/08/2014 al n. 1125 serie I;

Che per l'esecuzione unitaria dei lavori le imprese del raggruppamento, aggiudicatarie dell'appalto hanno costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, la Società Consortile COSIGE s.c.a.r.l.;

Che nel corso dei lavori il R.T.I. appaltatore iscriveva nel registro di contabilità n. 56 riserve (fino al Sal n. 6) per un importo complessivo di € 157.327.926,88;

Che l'importo delle riserve iscritte in contabilità superava la soglia percentuale prevista dalla Legge per l'attivazione del procedimento di accordo bonario disciplinato dall'art. 240 del D.Lgs 163/2006;

Che il Responsabile unico del Procedimento disponeva la costituzione della Commissione prevista dalla Legge per la formulazione della proposta di accordo bonario;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



Che in data 26/01/2017 si costituiva la Commissione esaminatrice e in data 26/04/2017 la stessa Commissione completava la propria attività riconoscendo, al R.T.I. appaltatore, l'importo di € 8.517.734,10 per le riserve iscritte fino alla data del Sal n. 6 (09/04/2016) da definire in via transattiva;

Che il R.T.I. appaltatore respingeva la proposta della Commissione e, a fronte del mancato raggiungimento dell'accordo bonario, in data 25/07/2017 avviava un giudizio civile presso il Tribunale di Palermo per il riconoscimento in sede giudiziale delle 56 riserve;

Che a seguito del tempo trascorso dalla data del procedimento di accordo bonario, nella domanda giudiziale r.g. 13703/17 presso il Tribunale di Palermo, le riserve venivano quantificate in base agli aggiornamenti iscritti fino al sal n. 11 per un importo complessivo pari ad € 197.062.651,42;

Che questa Stazione Appaltante, contestando la fondatezza delle riserve, si costituiva per contrastare la predetta domanda giudiziale;

Che il R.T.I. appaltatore, richiedeva ed otteneva da questo Ente l'avvio di un tavolo di trattativa finalizzato al raggiungimento di un'intesa transattiva ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006 per la definizione della controversia giudiziale;

Che nelle more delle trattative, in data 08/01/2018, la Società mandataria Condotte D'Acqua presentava presso il Tribunale di Roma istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della Legge Fallimentare;

Che le vicende societarie della Società Italiana per Condotte D'Acqua hanno comportato una situazione di stallo, portando al fermo dei lavori appaltati;

Che in data 25/10/2018 le imprese associate sottoscrivevano una scrittura privata tendente al recesso della società Condotte D'Acqua dal raggruppamento e la gestione esclusiva della Società Cosedil S.p.A. delle riserve oggetto di contenzioso e sottoscritto anche da questa Stazione Appaltante al solo fine di presa atto del subentro di Cosedil;

Che con delibera n. 57/CD dell'8 novembre 2018, il Consiglio Direttivo del Consorzio ha autorizzato il subentro della Cosedil S.p.A. nel contratto di appalto rep. CAS n. 807/2014 del 17/7/2014.

Che in data 21/12/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava formalmente e rendeva efficace la scrittura privata di recesso, legittimando il subentro nell'appalto della società Cosedil S.p.A.;

Che con Delibera 3/CD del 18/01/2019 il Consorzio ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo transattivo tra Consorzio e Cosedil S.p.A ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006;

Che in data 28/01/2019 è stato sottoscritto tra il CAS e la Società Cosedil un accordo transattivo per effetto del quale il giudizio presso il Tribunale di Palermo si definiva con il pagamento a saldo e stralcio e tacitazione di ogni pretesa dell'importo di € 18.900.000,00 per le riserve iscritte nel registro di contabilità e negli aggiornamenti delle riserve alla data del S.A.L. n 12;

CONSIDERATO

Che nell'ambito di due diversi rapporti di factoring , da parte della cedente Società italiana per Condotte D'Acqua, con atto Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma (Rep. 85154 del 23/04/2015) notificata nei modi di Legge e da parte della Società cedente COSEDIL S.p.A., con atto Notaio Paolo Di Giorgi in Catania (Rep. 47144 del 24/04/2015), notificata nei modi di Legge, la Banca Emilia Romagna Factor S.p.A. (Emil-Ro) è attualmente cessionaria di tutti i crediti sorti o che sorgeranno verso il Consorzio per le Autostrade Siciliane discendenti dal Contratto d'Appalto Rep. CAS n. 807/2014;

Che a seguito dell'emissione in data 24/03/2016 del SAL n. 5/A (tratto prioritario) per l'importo di € 5.860.808,45 oltre IVA e in data 05/05/2016 del SAL 6/A (tratto prioritario) per l'importo di € 4.349.785,98 oltre IVA, il Consorzio procedeva alla sospensione dei pagamenti a favore



dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione con il subappaltatore Castaldo per i mancati pagamenti e che tali somme costituivano oggetto di cessioni di credito fra la Società Condotte/Cosedil/Emil-Ro;

Che a seguito dell'istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte della Società mandataria Condotte D'Acqua, il Consorzio, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, il Consorzio procedeva al pagamento diretto ai subappaltatori della Società Consortile operativa COSIGE con le somme derivanti dallo stato di avanzamento n. 12 A e n. 12B, che costituivano oggetto di cessioni di credito fra la Società Condotte /Cosedil ed Emil-Ro;

Che Emil-Ro, in forza delle Cessioni di credito, vantava un credito nei confronti del CAS della somma di € 8.681.880,73, relativa agli stati di avanzamento n. 5A - n. 6A - 12A e 12B (giudizio c/o il tribunale di Messina) oltre alle ragioni di credito derivanti dalle riserve (giudizio c/o il Tribunale di Palermo);

Che l'Accordo Transattivo sottoscritto tra il Consorzio e Cosedil in data 28/01/2019, prevede che *" Nel caso in cui il CAS sia tenuto a versare in favore della Emil-Ro, in virtù di provvedimento giudiziale esecutivo, somme derivanti dalla cessione di credito stipulata fra la stessa società Emil- Ro e la Cosedil, tali somme verranno detratte dall'importo di cui ai superiori punti 2 e 3 in misura non superiore al debito di Cosedil, corrispondente alle anticipazioni effettivamente erogate in favore di Cosedil da Emil-Ro pari ad € 1.934.261,41 e agli oneri accessori strettamente pertinenti a tali anticipazioni quantificate in € 1.986.434,81. La presente clausola si intenderà definitivamente risolta e priva di efficacia in caso di ricezione da parte del CAS di opportuni atti con i quali Emil-Ro dichiara l'intervenuta definizione del debito di Cosedil, con ciò dichiarando altresì di nulla avere a pretendere verso il CAS in relazione alla posizione debitoria della Cosedil. " ;*

Che la Emil-Ro in data 04/01/2019 presentava, presso il Tribunale di Milano, un decreto Ingiuntivo contro Cosedil per un importo di € 1.974.043,11 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, opposto da Cosedil;

Che a seguito della concessione da parte del Tribunale di Milano della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto e dei termini per la procedura di mediazione, la Società Cosedil, con nota del 31/10/2019, proponeva una dilazione di pagamento;

Che Emil-Ro alla data del 30/09/2019 vantava un credito, a titolo del pagamento anticipato del corrispettivo, nei confronti di Cosedil della somma di € 2.031.274,16 e nei confronti della Società Condotte della somma di € 4.560.859,00;

RITENUTO

Che al fine di porre fine alle controversie che potrebbero arrecare danno alla prosecuzione dell'appalto, con conseguente perdita del finanziamento, l'Amministrazione del Consorzio con Delibera n. 57/CD del 23/12/2019 ha autorizzato il Direttore Generale del Consorzio alla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo tra CAS/Cosedil S.p.A./ Emilia Romagna Factor S.p.A. ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 163/2006;

Che in data 14/01/2020 è stato sottoscritto l'accordo transattivo tra le parti che definiscono le liti giudiziarie, tutte e nessuna esclusa a *" saldo e stralcio"* di tutti i giudizi pendenti;

Che con la sottoscrizione del sopracitato Accordo Transattivo, CAS/Cosedil/Emil-Ro riconoscono ed accertano, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza, la validità ed efficacia parziale delle cessioni di credito in favore di Emil-Ro nella misura pari all'importo delle Cessioni Riconosciute, che verrà corrisposto dal CAS a tacitazione di ogni pretesa di Emil-Ro nei propri confronti e di quelli di Cosedil;



Che in esecuzione dell'Accordo transattivo stipulato in data 14/01/2020, il Consorzio si obbliga a corrispondere ad Emil-Ro, che accetta a saldo e stralcio delle ragioni di credito (Tribunale di Messina r.g. 3987/1 - Tribunale di Milano r.g. 317/2019 - Tribunale di Palermo r.g. 13703/17), l'importo complessivo di € **4.837.203,48** secondo le seguenti modalità:

➤euro **1.209.300,87** a favore della Emil-Ro entro il 31 gennaio 2020;

➤euro **1.209.300,87** a favore della Emil-Ro entro il 31 marzo 2020;

➤euro **1.209.300,87** a favore della Emil-Ro entro il 31 maggio 2020;

➤euro **1.209.300,87** a favore della Emil-Ro entro il 31 luglio 2020;

Che la somma di € 2.731.274,16, dovuta da Cosedil alla Emil-Ro, verrà detratta dal Consorzio a Cosedil in tre rate a valere *sulla seconda, terza e quarta rata di cui all'art. 3 lettera d) dell'Accordo Transattivo stipulato tra CAS/Cosedil in data 28/01/2019* con le seguenti modalità:

➤euro **950.000,00** a favore di Emil-Ro entro il 31 gennaio 2020;

➤euro **950.000,00** a favore di Emil-Ro entro il 31 marzo 2020;

➤euro **831.274,16** a favore di Emil-Ro entro il 31 maggio 2020.

Che la Società Cosedil S.p.A. in data 23/10/2019 ha emesso la fattura n. 72 dell'importo di € 1.000.000,00 riferita al concordato COSIGE in liquidazione - 2^ rata prevista al punto 3 lettera d) dell'Accordo transattivo stipulato tra CAS/Cosedil in data 28/01/2019;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'accordo transattivo del 14/01/2020 mercè il pagamento della predetta fattura Cosedil S.p.A. n. 72 sino alla concorrenza di € 950.000,00 direttamente in favore del cessionario Emil-Ro e quanto alla restante parte di € 50.000,00 alla Cosige scarl nonchè mediante il pagamento in acconto per l'importo di € 259.300,87 delle fatture emesse dalle imprese del R.T.I. relative agli SS.AA.LL. nn. 5/A e 6/A;

Stante l'urgenza di proseguire i lavori del lotto unico funzionale 6+7 e 8 e rispettare i tempi di completamento dell'appalto come da cronoprogramma procedurale stabilito con l'Atto Aggiuntivo del 18/02/2019:

- 18 mesi e quindi entro il 1° settembre 2020 - Lotto funzionale fino a Ispica;

- 36 mesi, a far data del 22 febbraio 2019 e quindi entro il 22 febbraio 2022 completamento lavori fino a Modica;

RITENUTO

Pertanto necessario dover assolvere le obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità gravante sul Consorzio, per garantire la prosecuzione e il completamento del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti scardina e Salvia - Modica dell'Autostrada SR-Gela A/18, che usufruisce di finanziamenti a valere sulle risorse P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Salvaguardia PAC III - Legge 295/1998 del 03/08/1998 e D.M. 773/2000 del 12/10/2000 e Legge 433/1991;

VISTI:

delibera n. 57/CD dell'8 novembre 2018 del subentro di Cosedil

delibera 3/CD del 18/01/2019 di autorizzazione all'accordo transattivo CAS/Cosedil

l'Accordo Transattivo tra CAS/Cosedil del 28/01/2019

l'Atto Aggiuntivo del 18/02/2019 Rep. CAS 902/2019 di subentro della Società Cosedil S.p.A;

delibera n. 57/CD del 23/12/2019 di autorizzazione all'accordo transattivo CAS/Cosedil/Emil-Ro

l'Accordo Transattivo tra CAS/Cosedil/Emil-Ro del 14/01/2020

- la fattura Cosedil n. 72 del 23/10/2019 dell'importo di € 1.000.000,00 oltre IVA;



VISTA la nota prot. n. 63667 del 19/12/2019 della Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture di autorizzazione alla gestione provvisoria per l'esercizio 2020 sino al 30/04/2020;
Che la superiore spesa è da affrontare onde evitare danni certi e gravi all'Ente;

DISPONE

DI PROCEDERE al pagamento dell'importo di € **1.209.300,87**, quale 1^a rata prevista, entro il 31/01/2020, al punto 1.4 - i. dell'Accordo Transattivo stipulato tra Consorzio/Cosedil/Emil-Ro in data 14/01/2020 a favore della Emil-Ro;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € **950.000,00** su **fattura n. 72 del 23/10/2019** dell'importo di € **1.000.000,00** oltre IVA specificando nella causale del documento del versamento " **prima rata prevista al punto 1.4 - i. - Accordo transattivo 14/01/2020**" a favore del cessionario Emilia Romagna Factor S.p.A. presso BPER Banca Filiale di Bologna codice IBAN IT65I0538702400000000646000, giusta l'art. 1.4 e 1.5 dell'accordo transattivo del 14/01/2020;

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di € **50.000,00** su **fattura n. 72 del 23/10/2019** dell'importo di € **1.000.000,00** oltre IVA specificando nella causale del documento del versamento " **rata prevista al punto 3.d - Accordo transattivo 28/01/2019**" a favore della Società COSEDIL S.p.A. con quietanza alla ditta COSIGE scarl P. IVA 12916191005- Banca GBM - Codice IBAN: IT 25B0332303200CC1030009705;

DI FAR FRONTE alla spesa con le somme già impegnate nel capitolo di bilancio 201 " Costruzione Autostrada ed Impianti" di cui al decreto Dirigenziale n. 105/DG del 19/03/2019, **giusto impegno n. 723/19 ed accertamento n. 1/2014 Cap. 91E.** la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse portate dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, dal Piano di Salvaguardia PAC III , dalla Legge 295/1998 del 03/08/1998 e D.M. n. 773/2000 del 12/10/2000 e Legge 433/1991;

PROCEDERE alla liquidazione del rimanente importo di € **259.300,87**, a favore della Emil-Ro, con le somme trattenute in quota del 70% alla Società Italiana per Condotte D'Acqua e in quota del 30% alla Società Cosedil, sulle fatture, riferite ai SAL n. 5/A e 6/A, di seguito dettagliate:

- Fattura n. 18 del 24/03/2016 dell'importo di € 1.758.240,00 oltre IVA emessa dalla Società Cosedil S.p.A. riferita al Sal n. 5A;
- Fattura n. 4 del 24/03/2016 dell'importo di € 4.102.560,00 oltre IVA emessa dalla Società Italiana per Condotte D'Acqua riferita al Sal n. 5A;
- Fattura n. 32 del 05/05/2016 dell'importo di € 1.304.910,00 oltre IVA emessa dalla Società Cosedil S.p.A. riferita al Sal n. 6A;
- Fattura n. 9 del 05/05/2016 dell'importo di € 3.044.790,00 oltre IVA emessa dalla Società Italiana per Condotte D'Acqua riferita al Sal n. 6A;



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

EMETTERE mandato di pagamento per l'importo di **€ 259.300,87** a favore di **Emilia Romagna Factor S.p.A.** presso **BPER Banca Filiale di Bologna** codice **IBAN IT65I0538702400000000646000**

così distinto:

- **in quanto ad € 33.659,22** in quota del 30% della Società Cosedil riferita al SAL n. 5A, di cui alla fattura n. 18 del 24/03/2016 - **giusto impegno n. 2018.1324**
- **in quanto ad € 72.801,46** in quota del 70% della Società Condotte riferita al SAL n. 5A, di cui alla fattura n. 4 del 24/03/2016 - **giusto impegno n. 2018.1323**
- **in quanto ad € 44.131,04** in quota del 30% della Società Cosedil riferita al SAL n. 6A, di cui alla fattura n. 32 del 05/05/2016 - **giusto impegno n. 2018.1336**
- **in quanto ad € 108.709,15** in quota del 70% della Società Condotte riferita al SAL n. 6A, di cui alla fattura n. 9 del 05/05/2016 - **giusto impegno n. 2018.1337**



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ing. Salvatore Minaldi)