



**CONSORZIO per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

LAVORI: "Lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dell'Autostrada A/18 nella tratta compresa tra la barriera di san Gregorio lo svincolo di Taormina in entrambe le direzioni." CIG: 70088405BC
Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione fattura n. 104/FE del 19/07/2019.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 129 /DATE/2022

DEL 10 MAR. 2022

Premesso:

- **Che** con D.D. n. 53/DATE del 17/02/2017, è stato approvato il progetto dei "Lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dell'Autostrada A/18 nella tratta compresa tra la barriera di san Gregorio lo svincolo di Taormina in entrambe le direzioni" per un importo complessivo di € 194.000,00 di cui € 148.604,37 per lavori ed € 45.395,63 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA

A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura	€. 144.333,92
A2) – di cui per costo del personale soggetto a ribasso 28,931	€. 41.757,72
A3) – di cui oneri diretti della sicurezza non soggetto a ribasso 1,30%	€. 1.876,34
A4) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso 2,96%	€. 4.270,45
A5) Sommano oneri non soggetti a ribasso (A3+A4)	€. 6.146,79
A6) Lavori a base d'asta (A1-A3)	€. 142.457,58
Sommano i lavori al lordo degli oneri (A1+A4)	€. 148.604,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Per competenze tecniche (2%)	€. 2.972,09
B2) Per imprevisti e arrotondamenti (< 5%)	€. 7.354,07
B3) Per IVA (22%)	€. 35.069,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.395,63
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 194.000,00

- **Che** con Decreto Dirigenziale n. 127/DATE del 03/04/2017, si è preso atto del verbale di gara ed è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori in oggetto indicati, l'impresa CONSORZIO STABILE F2B con sede in via Giacomo Trevis n. 88 – 00147 ROMA P.IVA 1330747100, che ha offerto il ribasso d'asta di 37,579% corrispondente ad un importo contrattuale di € 95.070,24 escluso IVA (€ 88.923,45 - € 6.146,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione di € 45.395,63 si trasforma il pre-impegno n. 11/2017 in impegno di spesa n. 743 cap. 48 bil. 2017 del 03/04/2017 per un totale complessivo di progetto di € 140.465,87.
- **Che** a seguito Convenzione sottoscritta il 02/05/2017 tra il CAS ed il Dipartimento Regionale Tecnico, l'arch. Ignazio Carbonaro, Funzionario della U08 – Infrastrutture e Trasporti – opere igienico sanitarie del Genio Civile di Catania, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



- **Che** il contratto è stato stipulato in data 07/06/2018 Rep. CAS n. 875/2018, registrato a Messina il 11/06/2018 n. 71 serie I.
- **Che** il 13/09/2018 con apposito Verbale sono stati consegnati i lavori.
- **Che** con Verbale del 17/09/2018, il D.L. e CSE Arch. Ignazio Carbonaro ha accertato l'effettivo inizio lavori.
- **Che** con Decreto Dirigenziale n. 695/DG del 07/12/2018, è stata approvata la perizia di variante, che varia l'importo originario di contratto di complessivi €. 4.460,533, e che lo stesso trova copertura tra le somme a disposizione alla voce "imprevisti" non alterando così l'importo complessivo di progetto.
- **Che** in data 04/01/2019 sono stati ultimati i lavori.
- **Che** in data 14/06/2019 è stata emessa la contabilità finale la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori de quo, dal quale si rileva un credito complessivo dell'impresa pari ad **€.497,48** oltre IVA, e di cui si riporta il prospetto riepilogativo:

	Somme impegnate	perizia variante	Economie	Certificati pagamenti	Competenze tecniche (Art.113 D.Lgs. 50/2016)
Importo complessivo perizia	140.465,87 €	126.899,62 €	13.566,25 €	98.999,00 €	
Importo contrattuale	95.070,24 €	99.530,76 €		99.496,48 €	
Somme a disposizione	45.395,63 €	27.368,86 €			
imprevisti	7.354,07 €				
missioni e viaggio D.L.		2.500,00 €			
competenze tecniche	2.972,09 €	2.972,09 €	1.212,61 €		1.759,48 €
IVA	35.069,47 €	21.896,77 €			
	Totale economie		14.778,86 €		
			CREDITO IMPRESA	497,48 €	

Visto:

- Il Decreto Dirigenziale n. 53/DATE del 17/02/2017;
- Il Decreto Dirigenziale n. 127/DATE del 03/04/2017,
- Il Decreto Dirigenziale n. 695/DG del 07/12/2018;
- Lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/06/2019;
- La Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- Il certificato Ultimo di pagamento;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);

Considerato che nel "*Certificato di Regolare Esecuzione*", il Direttore dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo netto per l'importo di **€.497,48** oltre IVA all'impresa CONSORZIO STABILE F2B con sede in via Giacomo Trevis n. 88 – 00147 ROMA P.IVA 1330747100, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Ritenuto di provvedere alla approvazione dello Stato Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto inoltre di procedere alla liquidazione della Fattura n. 104/FE del 19/07/2019 relativamente alla parte imponibile per un importo di **€.497,48** a favore dell'Impresa CONSORZIO STABILE F2B con sede in via Giacomo Trevis n. 88 – 00147 ROMA P.IVA 1330747100 oltre IVA che verrà versata all'Erario direttamente dal Consorzio

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Viste le Linee Guida dell'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore nel periodo transitorio;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio ing. Dario Costantino, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa indicate

Sede: **98122 MESSINA** – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: **90141 PALERMO** – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: **00187 ROMA** – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



DECRETA

- 1. DI APPROVARE** gli atti di Contabilità Finale degli “Lavori di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dell’Autostrada A/18 nella tratta compresa tra la barriera di san Gregorio lo svincolo di Taormina in entrambe le direzioni”, dal quale emerge un credito netto in favore dell’impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE F2B con sede in via Giacomo Trevis n. 88 – 00147 ROMA P.IVA 1330747100 di €.**497,48** oltre IVA;
- 2. DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;
- 3. DI DISIMPEGNARE** l’importo residuo ed inutilizzato di € **14.778,86** sul cap 48 bilancio 2017 impegno n. 743 del 03/04/2019;
- 4. DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per “competenze per funzioni tecniche”, previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari ad € **1.759,48** dovranno essere mantenute nel sopra citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;
- 5. DI LIQUIDARE** all’impresa CONSORZIO STABILE F2B la Fattura n. 104/FE del 19/07/2019 dell’importo di € **497,48** oltre IVA;
- 6. DI IMPUTARE** la somma complessiva di € **606,93** sul cap. 48 bil. 2017, denominato “manutenzione autostrade e impianti” con impegno n. 743 del 03/04/17 dell’Ente utilizzando come da Decreto Dirigenziale 127/DATE del 03/04/2017;
- 7. DI AUTORIZZARE** l’Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento della Fattura n. 104/FE del 19/07/2019 a favore della ditta CONSORZIO STABILE F2B con sede in via Giacomo Trevis n. 88 – 00147 ROMA P.IVA 1330747100 sul codice IBAN: IT17U0538716500000002316900;
- 8. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

IL RUP

Ing. Giovanna Grinciari

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi