

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI PARTI AMMALORATE IN CALCESTRUZZO DI SOTTOPASSI, MURI DI SOSTEGNO, ECC... DELL'AUTOSTRADA A/20 MESSINA-PALERMO - CIG: 8280259DE0

**Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 196/DATE/2022 DEL**

**19 APR. 2022**

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 252/DG del 27/02/2020 l'Ing. Giovanna Grinciari è stata nominata RUP per il lavori di cui in oggetto;
- con nota prot. 298 del 04/03/2020 l'arch. Salvatore Zuccarello è stato nominato progettista;
- con decreto dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 155/DG del 02/04/2020, così come modificato dal Decreto Dirigenziale n.170/DATE del 16/04/2020:
  - è stato approvato il progetto di livello esecutivo per un importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 925.000,00 per i lavori, € 74.100,00 per oneri della sicurezza ed € 300.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - sono state prenotate le somme sul cap. 48 bil. 2020/2022 esercizi finanziari 2020-2021;
  - è stato approvato lo schema della lettera di invito ed è disposta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. cbis del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- con decreto dirigenziale il Decreto Dirigenziale n. 174/DATE/2020 del 22/06/2020 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto alla ditta **EMMECCI S.R.L.** con sede in Via Antonio Jerone n.25, - 90024 GANGI (PA), P. IVA 05648090826, che ha offerto il ribasso del 27,837% che applicato all'importo dei lavori determina il seguente Quadro Economico:

**A) LAVORI**

A1) Lavori a base d'asta	€	925.000,00
A2) Ribasso (27,837%)	€	-257.492,25
A3) Lavori a misura a seguito del ribasso	€	667.507,75
A4) Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso (8,00%)	€	74.100,00
<b>Sommano i lavori al lordo degli oneri a seguito del ribasso (A3+A4)</b>	<b>€</b>	<b>741.607,75</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) Spese generali (3%)	€	25.770,72
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€	19.982,00
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		
B3.1) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	8.720,28
B3.2) Direttore operativo	€	3.488,11
B3.3) Ispettore di cantiere	€	2.092,87
B3.4) Supporto al RUP: per supervisione e coord.to della D.L.e C.S.E	€	1.395,24
B3.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B3.1, B3.2, B3.3, B3.4	€	4.219,22
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche	€	8.000,00
B5) I.V.A. (22%) su A3+A4+B1+B4	€	170.583,26

**Totale Somme a disposizione € 244.251,70**

**QUOTA CPT (10% del ribasso d'asta) € 25.749,23**

**IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.011.608,68**

- con nota prot. n. 985/DG del 13/07/2020, l'Ing. Anna Sidoti è stata nominata Direttore dei Lavori;







- in data 21/07/2020 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
- in data 24/02/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep CAS n. 1035/2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina il 25/02/2021 n. 33 serie I;
- con nota prot. n. 626/DG del 28/05/2021, l'Ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata Direttore Operativo;
- con nota prot. n. 1171/DG del 15/09/2021, il Geom. Luciano Bastino è stato nominato RUP;
- con nota prot. n. 1197/DG del 22/09/2021, l'Istr. Tec. Salvatore Mangano è stato nominato Direttore dei Lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 31/12/2021 come da certificato del direttore dei lavori pro-tempore del 17/02/2022;
- in data 18/03/2022 è stato redatto il conto finale dei lavori sottoscritto da impresa e direzione lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 731.281,00 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € **3.656,40**;
- in data 30/03/2022, inoltre, è stato emesso dal DL il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad €. **3.656,40**;

**Considerato** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa **EMMECCI S.R.L.** con sede in Via Cesare Mori, snc, - 90024 GANGI (PA), P. IV A 05648090826, resta un credito pari ad €.3.656,40 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Considerato** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

	<i>Previsto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
<b>A) LAVORI</b>	€ 741.607,75	€ 731.281,00	€ 10.326,75
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1) Spese generali (3%)	€ 25.770,72	-	€ 25.770,72
B2) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n.50/2016 pari al 2%	€ 19.982,00	€ 10.066,05	€ 9.915,95
B3) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016	€ 19.915,72	-	€ 19.915,72
B4) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche	€ 8.000,00	-	€ 8.000,00
B5) I.V.A. (22%) sui lavori	€ 170.583,26	€ 160.881,82	€ 9.701,44
QUOTA CPT (10% del ribasso d'asta)	€ 25.749,23	€ 25.749,23	-
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€1.011.608,68</b>	<b>€ 927.978,10</b>	<b>€ 83.630,58</b>

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- la nota prot. n. 70975 del 29/12/2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio sino al 30/04/2022;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa


**DECRETA**

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dell' "Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione di parti ammalorate in calcestruzzo di sottopassi, muri di sostegno, ecc... dell'autostrada A/20 Messina-Palermo", dal quale emerge un credito netto di € 3.656,40, oltre IVA, in favore dell'impresa EMMECCI S.R.L. con sede in Via Cesare Mori, snc, - 90024 GANGI (PA), P. IV A 05648090826;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 83.630,58 sul cap. 48 impegno n. 911 del 25.06.2020;
- 6) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi per funzioni tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 10.066,05 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.
- 7) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "QUOTA CPT (10% del ribasso d'asta)", previste dalla convenzione stipulata tra il CAS e l'OPT, pari ad € 25.749,23 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.


Il Responsabile Unico del Procedimento

*Geom. Luciano Bastino*



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

*Ing. Dario Costantino*



Visto: Il Direttore Generale

*Ing. Salvatore Minaldi*

