

OGGETTO: Servizio di indagini strutturali preliminari per i lavori di ripristino delle capacità resistenti dei pulvini del Viadotto Briga e del pulvino del Viadotto Pungi direzione Messina e di indagini conoscitive delle armature di precompressione del Cavalcavia 3 dell'Autostrada A18 Messina-Catania.

SMART CIG: Z4134ABB46

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 251/DATE DEL 09 MAG, 2022

PREMESSO:

- che con note 1626/DG del 15/12/2021 e 1702/DG del 29/12/2021 il Dirigente Generale ing. Salvatore Minaldi ha nominato quale RUP e DEC del servizio di indagini l'ing. Salvatore Mangano;
- che tramite mail pec acquisite al prot. CAS in data 30/12/2021 con nn. 42749 e 42776, il professionista incaricato ing. Gabriele Correnti ha presentato il progetto relativo alle indagini necessarie propedeutiche alla progettazione strutturale degli interventi sui pulvini del Viadotto Briga e sul pulvino del Viadotto Pungi nonché quelle relative al Cavalcavia 3;
- che il quadro economico di progetto relativo alle indagini in questione è il seguente:

A) SERVIZI:

A1) Servizi a misura soggetti a ribasso	€ 17.745,93
A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 119,04
<u>Totale servizi</u>	€ 17.864,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti 5%	€ 893,25
B3) I.V.A. (22%), su A1+A2	€ 3.930,29
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 4.823,54

IMPORTO TOTALE € 22.688,51

- che con Decreto Dirigenziale 02/DATE del 05/01/2022 di approvazione progetto e determina a contrarre, è stato approvato il progetto, la procedura di gara e la lettera di invito relativi al Servizio di indagini strutturali preliminari per i lavori di ripristino delle capacità resistenti dei pulvini del Viadotto Briga e del pulvino del Viadotto Pungi direzione Messina e di indagini conoscitive delle armature di precompressione del Cavalcavia 3 dell'Autostrada A18 Messina-Catania;
- che con Decreto Dirigenziale 55/DATE del 14/02/2022 sono state prenotate le somme del servizio in oggetto;
- che con Decreto Dirigenziale 66/DATE del 18/02/2022 è stato approvato il verbale di verifica offerta e proceduto all'aggiudicazione del "Servizio di indagini strutturali preliminari per i lavori di ripristino delle capacità resistenti dei pulvini del Viadotto Briga e del pulvino del Viadotto Pungi direzione Messina e di indagini conoscitive delle armature di precompressione del Cavalcavia 3 dell'Autostrada A18 Messina-Catania" all'impresa SIDERCEM srl con sede legale in via Libero Grassi n.7 - Caltanissetta, p.iva 01479620856;
- che a seguito aggiudicazione il quadro economico è stato rimodulato come segue:





A) SERVIZI:

A1) Servizi soggetti a ribasso	€ 17.745,93
Ribasso d'asta 5,5%	-€ 976,03
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 119,04
<u>Sommano i lavori al lordo degli oneri</u>	€ 16.888,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti	893,25 €
B2) I.V.A. 22%, su A1+A2	€ 3.715,57
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 4.608,82

IMPORTO TOTALE € 21.497,76

- in data 07/03/2022, espletate le verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, è stato sottoscritto il contratto d'appalto con registrazione del decreto dirigenziale di aggiudicazione Repertorio CAS 335 del 07/03/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Acireale al n. 214 serie 3.
- l'ultimazione dei servizi è avvenuta in data 08/04/2022 come da certificato del direttore dell'esecuzione del 03/05/2022;
- in data 03/05/2022 è stato redatto il conto finale dei servizi sottoscritto da impresa e direzione dell'esecuzione, dal quale risulta che l'ammontare netto dei servizi eseguiti è pari ad €. 15.706,33 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad €. 15.706,33;
- in data 09/05/2022, inoltre, è stato emesso dal RUP il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad €. 15.706,33;

CONSIDERATO che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il RUP certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa SIDERCEM srl con sede legale in via Libero Grassi n.7 - Caltanissetta, p.iva 01479620856, resta un credito pari ad €. 15.706,33 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei Servizi, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei servizi risulta il seguente:

	Previsto	Contabilizzato	Economie
A) SERVIZI:	€ 16.888,94	€ 15.706,33	€ 1.182,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Imprevisti	€ 893,25	€ 0,00	€ 893,25
B2) I.V.A. 22% sui servizi	€ 3.715,57	€ 3.455,39	€ 260,17
<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 21.497,76	€ 19.161,72	€ 2.336,03

 **VISTO:**



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- la nota prot. n. 28844 del 03/05/2022 della Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio sino al 31/08/2022;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

RITENUTO che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e Dirigente Generale f.f., in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

1) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale del *Servizio di indagini strutturali preliminari per i lavori di ripristino delle capacità resistenti dei pulvini del Viadotto Briga e del pulvino del Viadotto Pungi direzione Messina e di indagini conoscitive delle armature di precompressione del Cavalcavia 3 dell'Autostrada A18 Messina-Catania*, dai quali emerge un credito netto di € 15.706,33 oltre IVA, in favore dell'impresa SIDERCEM srl con sede legale in via Libero Grassi n.7 – Caltanissetta, p.iva 01479620856;

2) DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dell'Esecuzione e RUP;

3) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;

4) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

5) DI DISIMPEGNARE l'importo residuo ed inutilizzato di € 2.336,03 sul cap. 204 impegno n. 173 del 22/02/2022:

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Salvatore Mangano

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
e Dirigente Generale f.f.

Ing. Dario Costantino