

OGGETTO: "Accordo Quadro Annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale dell'autostrada A/20 Messina-Palermo dalla Barriera Messina Sud alla Barriera di Buonfornello." CIG: 792278375B – Gara CAS n.211/2019

Approvazione atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione.  
Liquidazione fattura n. 366 del 13.05.2022

DECRETO DIRIGENZIALE N. 275 /DATE 19 MAG. 2022

PREMESSO


- che, con Decreto Dirigenziale N.115/DATE/2019 del 20.03.2019 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e approvata la determina a contrarre per l'affidamento dei lavori, dell'"Accordo Quadro Annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale dell'autostrada A/20 Messina-Palermo dalla Barriera Messina Sud alla Barriera di Buonfornello" per una spesa complessiva pari a € 1.150.000,00, così suddivisa: € 875.000,00 per lavori, € 20.000,00 per oneri per la sicurezza oltre € 225.000,00 per somme a disposizione, col quale è stato emesso l'impegno provvisorio n. 46/19, cap. 48 Bil. 2019 del 17.04.2019;

- che, con Decreto Dirigenziale n.477/DATE/2019 del 21.10.2019 sono stati approvati i verbali di gara e proceduto all'aggiudicazione dell'"Accordo Quadro Annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale dell'autostrada A/20 Messina-Palermo dalla Barriera Messina Sud alla Barriera di Buonfornello" all'impresa "SCA.CE.BIT. SRL", con sede legale in Via Strada Provinciale n.190 - 95017 Piedimonte Etneo (CT) - p. IVA 00292050879 che ha offerto il prezzo di € 662.217,50 corrispondente al ribasso del 24,318 %, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 20.000,00;

- a seguito di aggiudicazione il quadro economico è il seguente:

Lavori a misura	875.000,00 €
Importo Lavori post gara (875.000 x 24,318%)	€. 662.217,50
Oneri per la sicurezza	€. 20.000,00
Importo totale dell'appalto	€. 682.217,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	€. 15.200,00
Competenze tecniche RUP, DL, ai sensi dell'art 113 Dlgs 50/2016	€. 12.496,00
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 15.000,00
Direttore Operativo	€. 6.000,00
IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	€. 5.460,00
Contributo ANAC	€. 600,00
IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	136.887,85 €
Totale somme a disposizione	€. 191.643,85
Ribasso d'asta € 212.782,50	
Quota CPT di Messina (15% del ribasso d'asta)	31.917,37 €
Totale da impegnare	905.778,72 €

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12.05.2020 con repertorio Cas n.974/2020 e registrato a Messina il 25.05.2020 al n.104/3 serie I;





- i lavori sono stati consegnati il 9 gennaio 2020 e ultimati in data 04 novembre 2020, entro il termine utile contrattuale;
- in data 30 novembre è stata redatta la contabilità finale ed emessa la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si rileva un credito netto per l'impresa pari ad € 3.140,12.

Visto:

- lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 30.11.2020;
- la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- la fattura n.366 del 13.05.2022 dell'importo di € 4.160,35 compresa IVA di € 750,23;
- il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- il Quadro Economico delle Economie;

	Somme impegnate	Post gara	Somme Spese	Economie	C.ze t.e (Art.113 D.Lgs. 50/2016)
Importo complessivo perizia	895.000,00 €	<b>682.217,50 €</b>	<b>682.023,50 €</b>	<b>194,00 €</b>	
Servizio a base d'asta	<b>875.000,00 €</b>	662.217,50 €			
Oneri sicurezza	20.000,00 €	20.000,00 €			
imprevisti	15.200,00 €	15.200,00 €		15.200,00 €	
competenze tecniche	12.496,00 €	12.496,00 €		2.136,00 €	<b>10.360,00 €</b>
Coord. Sicurezza Esecuzione	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	
Direttore Operativo	6.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	
IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	5.460,00 €	5.460,00 €		5.460,00 €	
Contributo ANAC	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	200.244,00 €	136.887,85 €	150.045,17 €		
Somme a disposizione	255.000,00 €	191.643,85 €			
<b>SOMMANO</b>	<b>1.150.000,00 €</b>	<b>873.861,35 €</b>	<b>832.668,67 €</b>	<b>43.990,00 €</b>	
Quota CPT ME (15% ribasso)		31.917,37 €			
				<b>Totale economie</b>	<b>43.990,00 €</b>

Considerato che nel Certificato di regolare Esecuzione il Direttore dei Lavori, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo netto dell'impresa per l'importo di € 3.410,12 oltre IVA, in favore dell'impresa "SCA.CE.BIT. SRL", con sede legale in Via Strada Provinciale n.190 - 95017 Piedimonte Etneo (CT) - p. IVA 00292050879, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti; ritenuto di dover provvedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 366/2022 del 13.05.2022 relativamente alla parte imponibile per un importo di € 3.410,12 a favore dell'impresa "SCA.CE.BIT. SRL" oltre IVA;

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida ANAC;

Visto il D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore;

- la nota prot.n. 28884 del 03.05.2022 del Dirigente Generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria di bilancio fino al 31.08.2022;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti e per le motivazioni in narrativa

**DECRETA**

**1.DI APPROVARE** gli atti di Contabilità Finale dell' "Accordo Quadro Annuale per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale dell'autostrada A/20 Messina-Palermo dalla



*Barriera Messina Sud alla Barriera di Buonfornello*" dal quale emerge un credito netto in favore dell'Impresa appaltatrice "SCA.CE.BIT. SRL", con sede legale in Via Strada Provinciale n.190 - 95017 Piedimonte Etneo (CT) - p. IVA 00292050879 pari ad €. 3.410,12 oltre IVA;

**2.DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;

**3.DI DARE ATTO** che il *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 – Comma II del Codice Civile;

**4.DI LIQUIDARE** all'impresa "SCA.CE.BIT. SRL" la Fattura n. 366/2022 del 13/05/2022 l'importo di €.3.410,12;

**5.DI IMPUTARE** la somma complessiva sul cap. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrade ed impianti" bil. 2020 impegno n. 122 del 02/01/2020 come da D. D. n. 477/DATE/2019 del 21/10/2019;

**6.DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento della Fattura n.366/2022 del 13/05/2022 dell'importo di €. 3.410,12 a favore della ditta "SCA.CE.BIT. SRL", avente IBAN: IT5400623083990000015070244;

**7.DI DISIMPEGNARE** €. 43.990,00 dal cap. 48 impegno n. 122 del 02/01/2020 come da seguente quadro delle economie;

	Somme impegnate	Post gara	Somme Spese	Economie	C.z.e t.e (Art.113 D.Lgs. 50/2016)
Importo complessivo perizia	895.000,00 €	<b>682.217,50 €</b>	<b>682.023,50 €</b>	<b>194,00 €</b>	
Servizio a base d'asta	<b>875.000,00 €</b>	662.217,50 €			
Oneri sicurezza	20.000,00 €	20.000,00 €			
imprevisti	15.200,00 €	15.200,00 €		15.200,00 €	
competenze tecniche	12.496,00 €	12.496,00 €		2.136,00 €	<b>10.360,00 €</b>
Coord. Sicurezza Esecuzione	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €	
Direttore Operativo	6.000,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	
IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2.2 e B2.3	5.460,00 €	5.460,00 €		5.460,00 €	
Contributo ANAC	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	
IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	200.244,00 €	136.887,85 €	150.045,17 €		
Somme a disposizione	255.000,00 €	191.643,85 €			
<b>SOMMANO</b>	<b>1.150.000,00 €</b>	<b>873.861,35 €</b>	<b>832.668,67 €</b>	<b>43.990,00 €</b>	
Quota CPT ME (15% ribasso)		31.917,37 €			
			<b>Totale economie</b>	<b>43.990,00 €</b>	


**9.DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza;

**10.DI MANTENERE** le somme stanziate nel quadro economico per "competenze per funzioni tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 10.360,00 che saranno liquidate con successivo Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP

Ing. *Giovanna Grinciari*



Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio e D.G. f.f.

Ing. *Dario Costantino*

