

Oggetto: "Lavori di manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, lungo tutto il tratto in esercizio della A18 SR - Gela I° Tronco Siracusa - Rosolini Gela." CIG: 83424539FE - Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 176 /DATE DEL 17 APR. 2023

Premesso

- Che con Decreto Dirigenziale n. 76/DATE del 23/04/2020 è stata approvata la perizia, prenotate le somme e determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, lungo tutto il tratto in esercizio della A18 SR - Gela I° Tronco Siracusa - Rosolini Gela." per un importo complessivo di € 197.470,00, così suddiviso:

(A) Lavori:

- Per Lavori a B.A. € 144.024,20
- Per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 5.527,78

TOTALE (A) € 149.551,98

(B) Somme a disposizione della stazione Appaltante:

- Per Imprevisti e Arr. in c.t. € 7.395,18
- Per Oneri Discarica € 2.500,00
- Per Spese Tecniche Ex art. 18 L. 104/96 e ss.mm.ii. € 2.950,00
- Per Iva di legge sui Lavori € 35.072,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APP.TE € 47.918,02 € 47.918,02

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 197.470,00

- Che con nota prot. CAS 25632 del 26/10/2020, è stato nominato Responsabile del Procedimento il geom. Giulio Falcone in sostituzione dell'arch. Salvatore Zuccarello che ha concluso il proprio servizio presso questo Ente;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 476/DATE del 09/11/2020, si è preso atto del verbale di gara ed inoltre sono stati aggiudicati i lavori all'impresa LUTIVIEM SRL, con sede Piazza Pietro Nenni, 1 - 98044 - San Filippo del Mela (ME) - P. IVA 03115340832 che ha offerto il ribasso del 33,333 %, determinando un importo contrattuale complessivo pari ad € 101.544,39 di cui € 5.527,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre è stato trasformato il preimpegno in impegno n. 1661 del 13/11/2020 al cap. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti";
- Che in data 14/01/2021 sono stati consegnati i lavori con apposito Verbale Consegna dei lavori in via d'urgenza;
- Che in data 24/03/2021 è stato stipulato il contratto con l'impresa LUTIVIEM SRL con Rep. CAS n. 1050/2021;
- Che in data 25/02/2021 prot. CAS n. 5523, l'impresa ha richiesto l'anticipazione dell'importo contrattuale, trasmettendo in via telematica la fattura n. 09 del 15/03/2021, liquidata con Decreto Dirigenziale del 14/04/2021 prot. 542;
- Che con nota del 17/05/2021 prot. 538/DG, è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Alessio Cucinotta in sostituzione del Geom. Giulio Falcone che ha concluso il proprio servizio presso questo Ente;



- Che con Atto Dirigenziale di liquidazione, n. 1851/DATE, del 02/11/2021, si è provveduto a liquidare all'impresa LUTIVIEM SRL l'importo netto complessivo di € 95.719,14 di cui € 78.458,31 per imponibile ed € 17.260,83 per Iva – corrispondente all'importo del 1° SAL;

VISTI gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO dello stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/10/2021, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguito ammonta, al netto del ribasso offerto, ad € **99.263,47**, dal quale dedotto gli acconti già corrisposti relativi all'anticipazione ed il 1° certificato di pagamento di complessivi € **98.767,19**, risulta un credito residuo di netti € **496,28** oltre I.V.A. come per legge;

Visto che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

PRESO ATTO del certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori in data 25/01/2023, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente, quantificando il credito netto residuo dell'Impresa in € **496,28**, oltre I.V.A. come per legge;

ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità dei lavori, della relazione sul Conto finale e del certificato di regolare esecuzione

CONSIDERATO

- che l'impresa ha sottoscritto lo stato finale ed il registro di contabilità senza riserve;
- che il quadro economico a seguito approvazione del conto finale risulta il seguente:


| | Q.E. Post gara | contabilizzato | economie |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>LAVORI</i> | | | |
| Lavori a misura al netto del ribasso offerto | € 96.016,61 | € 93.859,89 | € 2.156,72 |
| Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 5.527,78 | € 5.403,58 | € 124,20 |
| Somma l'importo dei lavori | € 101.544,39 | € 99.263,47 | € 2.280,92 |
| <i>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</i> | | | |
| Per Imprevisti e Arr. In c.t. | € 7.395,18 | € - | € 7.395,18 |
| Oneri di conferimento a discarica | € 2.500,00 | € - | € 2.500,00 |
| Per spese tecniche ex art. 18 L. 104/96 e ss.mm.ii | € 2.950,00 | € - | € 2.950,00 |
| Per IVA di legge sui lavori | € 24.516,69 | € 21.837,96 | € 2.678,73 |
| <i>Totale somme a disposizione</i> | € 37.361,87 | € 21.837,96 | € 15.523,91 |
| Sommano | € 138.906,26 | € 121.101,43 | € 17.804,83 |

VISTO che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa

DECRETA

Art.1 APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, vistati dal R.U.P. e firmati dall'Impresa senza riserva alcuna;





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Art.2 DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice Civile;

Art.3 DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

Art.4 DI RICONOSCERE che si può procedere alla liquidazione a favore dell'Impresa LUTIVIEM SRL, con sede Piazza Pietro Nenni, 1 - 98044 - San Filippo del Mela (ME) - P. IVA 03115340832, del credito residuo pari ad € 605,46, di cui € 496,28 per lavori ed € 109,18 per I.V.A., da pagare con successivo e separato provvedimento in seguito all'emissione della fattura da parte dell'impresa;

Art.5 DI DISIMPEGNARE l'importo rimanente residuo ed inutilizzato sul cap. 48 impegno n.95/2021 (ex 1661 del 13/11/2020);

Art.6 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici: Al Presidente CD, all' Ufficio finanziario e di Ragioneria; All'Ufficio Gestione Gare d'appalto; All'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP

Ing. Alessio Cucinotta

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi