



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**OGGETTO:** INDAGINI STRUTTURALI DEI VIADOTTI SVINCOLO TREMESTIERI, GUGLIELMO E SAN FILIPPO DELLA TANGENZIALE DI MESSINA AUTOSTRADA A/20 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E DEI CAVALCAVIA 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 27 DELLA AUTOSTRADA A/18

CIG 8319523F8D - Codice gara ANAC 7779637

**Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di verifica di conformità**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 186/DATE DEL 26 APR. 2023**

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento n.643/DG del 07/05/2020 il dott. Giuseppe Russo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina Autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei cavalcavia 3,4,13,15,16,20,21,26,27 dell'Autostrada A/18;
- con medesimo provvedimento n.643/DG del 07/05/2020 è stato costituito l'ufficio di progettazione per le indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina Autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei cavalcavia 3,4,13,15,16,20,21,26,27 dell'Autostrada A/18, ed è stato affidato l'incarico di progettista all'ing. Giovanna Grinciari;
- in data 10/05/2020 il progettista incaricato, ing. Giovanna Grinciari ha predisposto il progetto delle indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina Autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei cavalcavia 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 27 dell'Autostrada A/18 per un importo complessivo di € 665.000,00.
- con Decreto Dirigenziale n. 124/DATE del 25/05/2020 è stato approvato il progetto dei servizi in oggetto ed è stata indetta la procedura di affidamento, attraverso la piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- le somme necessarie allo svolgimento dei lavori sono state prenotate con impegno di spesa n. 57/2020 del 26/05/2020 sul cap. 48 del bilancio 2020/2021;
- con decreto dirigenziale n. 418/DG del 01/12/2020 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei servizi al Raggruppamento Temporaneo di concorrenti EightGroup - Indagini Strutturali srl mandataria/capogruppo, codice fiscale e partita IVA 09316841007, via Guido De Ruggiero, 5 - 00142 Roma (RM), che ha offerto il ribasso del 25,25% determinando il seguente quadro economico:

**A) SERVIZI:**

A1) Servizi a misura (soggetti a ribasso)	€	430.480,62
a detrarre ribasso d'asta del 25,25%	- €	108.696,36
Servizi al netto	€	321.784,26
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	35.520,67
<b><u>Sommano i servizi (A1+A2)</u></b>	€	<b>357.304,93</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Imprevisti e arrotondamenti I.V.A. compresa (10%)	€	35.730,49
B2) Oneri conferimento a discarica	€	2.000,00
B3) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 pari al 2%	€	9.320,03
B4) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016		
B4.1) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	11.625,23
B4.2) Direttore operativo	€	4.650,09
B4.3) Ispettore di cantiere	€	2.790,06
B4.4) Supporto al RUP: per supervisione e coordinamento della D.L. e C.S.E	€	1.860,04
B4.5) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B4.1, B4.2, B4.3, B4.4	€	5.624,75
B5) Spese per commissione giudicatrice	€	25.000,00
B6) Spese per pubblicità	€	8.000,00
B7) Contributo ANAC	€	225,00
B5) I.V.A. (22%) su A1+A2	€	78.607,08
B6) Economie	€	136.384,56
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€</b>	<b>185.432,77</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI</u></b>		<b>€ 542.737,70</b>

- il servizio è stato consegnato con verbale di avvio dell'esecuzione del servizio in data 12.01.2021, con il quale è stata determinata la scadenza del termine contrattuale per giorno 11.04.2021;
- durante il corso dell'esecuzione del servizio è emersa l'esigenza di far eseguire prestazioni non previste in progetto;
- con Decreto Dirigenziale n. 380/DATE del 24.06.2021 sono stati approvati gli atti della perizia di variante e suppletiva relativi al servizio per le "Indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina Autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei cavalcavia 3,4,13,15,16,20,21,26,27 dell'Autostrada A/18", dell'importo complessivo di € 768.029,74 dei quali € 529.413,71 per servizi (di cui € 425.082,62 per servizi al netto del ribasso d'asta offerto ed € 104.331,09 per oneri della sicurezza) ed € 238.616,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Ing. Pierluca Lombardo, in data 14/06/2021;
- il servizio per le "Indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina Autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei cavalcavia 3,4,13,15,16,20,21,26,27 dell'Autostrada A/18", è stato ultimato in data 28/07/2021, come risulta dal relativo certificato di ultimazione del servizio del 30/07/2021 (in tempo utile rispetto al termine contrattuale);
- a seguito dell'ultimazione è stato necessario procedere all'assestamento finale delle somme di appalto, in relazione all'effettivo andamento del servizio e pertanto in data 16/09/2021 il Direttore dell'esecuzione del contratto, ing. Pierluca Lombardo, ha redatto la perizia di variante e assestamento finale relativa ai servizi in argomento, per un importo complessivo di € 767.119,97, così ripartiti:

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
 00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)



<b>A) SERVIZI:</b>			
A1) Servizi a misura (soggetti a ribasso)	€	581.741,41	
<i>a detrarre ribasso d'asta del 25,25%</i>	- €	146.889,71	
Servizi al netto	€	434.851,70	
A2) Oneri aggiuntivi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	99.532,66	
<b><u>Sommano i servizi (A1+A2)</u></b>	€	<b>534.384,36</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) Imprevisti e arrotondamenti I.V.A. compresa (10%)	€	0	
B2) Oneri conferimento a discarica	€	0	
B3) Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 pari al 2%	€	13.625,48	
B4) Competenze per funzioni tecniche svolte da professionisti esterni ai sensi del D.M. 17 giugno 2016			
B4.1) D.E.C., C.S.E., C.R.E.	€	42.490,43	
B4.2) Perizia di variante n.1	€	9.018,35	
B4.3) Perizia assestam. finale	€	2.337,83	
B4.4) Oneri previdenziali	€	2.153,86	
B4.5) I.V.A. (22%)	€	12.320,10	
B5) Spese per commissione giudicatrice	€	25.000,00	
B6) Spese per pubblicità	€	8.000,00	
B7) Contributo ANAC	€	225,00	
B8) I.V.A. (22%) su A1+A2	€	117.564,56	
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	€	<b>232.735,61</b>	
<b><u>IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI</u></b>		€	<b>767.119,97</b>

- l'impresa ha sottoscritto in data 19/10/2021 il contratto d'appalto REP. CAS 1091/2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina con n. 17061 del 19/10/2021 serie 1T;
- con nota 1607/DG del 13/12/2021 il sottoscritto Salvatore Mangano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del dott. Giuseppe Russo.
- l'impresa ha sottoscritto in data 28/01/2022 l'atto aggiuntivo al contratto relativo alla perizia di variante e suppletiva REP. CAS 1113/2022 registrato all'Agenzia delle Entrate con n. 1355 del 28/01/2022;
- che l'impresa ha sottoscritto in data 21/03/2022 l'atto aggiuntivo al contratto relativo alla perizia di variante ed assestamento finale REP. CAS 1127/2022 registrato all'Agenzia delle Entrate con n. 4579 del 21/03/2022;
- con nota 388/DG del 18/03/2022 è stato nominato quale tecnico "Verificatore di Conformità" ai sensi dell'art. 102 D.Lgs 50/2016 l'ing. Maurizio Argento;
- in data 02/05/2022 è stato redatto il conto finale dei lavori sottoscritto dal direttore dell'esecuzione dal quale risulta che l'ammontare netto dei servizi eseguiti è pari ad €. 530.055,59 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € **2.650,28**;
- in data 09/05/2022, con nota prot. CAS 13498, il RUP ha trasmesso al R.T. aggiudicatario il conto finale del servizio per la necessaria sottoscrizione;



- ai sensi dell'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, non essendo stato sottoscritto dall'appaltatore il conto finale entro 30 giorni dalla sua trasmissione, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato;
- in data 27/10/2022 il R.T. EightGroup trasmetteva il conto finale sottoscritto con riserva richiedendo il pagamento di un maggiore importo per € 6.648,13;
- in data 14/11/2022 l'ing. Maurizio Argento ha trasmesso il certificato di verifica di conformità del servizio al R.T. aggiudicatario per la sua sottoscrizione definendo, come richiesto dal RUP, le maggiori pretese economiche da parte del R.T. aggiudicatario;
- in data 13/01/2023 con nota prot. CAS 1730/2023, l'ing. Maurizio Argento ha trasmesso al RUP il certificato di verifica di conformità, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad €. **2.650,28**. Al contempo dichiarava che nulla era dovuto per le maggiori richieste fatte dal R.T. aggiudicatario comunicando che quest'ultimo non ha provveduto alla sottoscrizione del certificato;
- in data 19/01/2023 il R.T. EightGroup riscontrava la nota prot. CAS 1730/2023 ravvisando un errore a pag. 13 del certificato di conformità;
- con nota 2968 del 24/01/2023 il RUP inoltrava il certificato di conformità redatto dall'ing. Maurizio Argento così come da questi corretto a seguito della predetta segnalazione;
- con nota 3252 del 26/01/2023 il R.T. EightGroup trasmetteva sottoscritto il certificato di conformità. Al contempo reiterava la richiesta di corresponsione del maggiore importo di € 6.648,13 senza addurre alcun riscontro/contestazione a quanto esposto dall'ing. M. Argento nel proprio certificato di verifica di conformità;
- che, a seguito di interlocuzioni telefoniche e tramite webcall, anche alla presenza del legale del R.T. avv. Pierbiagio Tavaniello, il RUP ha esplicitato le motivazioni per le quali il collaudatore ha espresso parere negativo relativo alle maggiori pretese economiche per euro 6.648,13;
- che con mail del 18/04/2023, che si allega, il legale del R.T. avv. Pierbiagio Tavaniello comunicava che *"alla luce dell'ultimo incontro e della verifica sommaria dei conteggi, i dubbi insorti sono stati chiariti. Pertanto, le richieste avanzate in merito al pagamento della somma di €. 6.648,13 per discordanze economiche tra la "perizia di variante e assestamento finale" e l'effettivo importo dovuto, sono da ritenersi rinunciate. Rimangono in corsa, purtroppo, le ulteriori richieste di somme non ancora corrisposte."*;
- che le *"ulteriori richieste di somme non ancora corrisposte"* riguardano il mancato pagamento delle somme relative allo Stato di Avanzamento del Servizio 2 e finale di cui all'Atto Dirigenziale di Liquidazione n. 872/DATE del 10/05/2022;

**CONSIDERATO** che nel Certificato di Verifica di Conformità del Servizio, l'ing. Maurizio Argento certifica che i servizi sono stati regolarmente eseguiti e che al R.T. EightGroup - Indagini Strutturali srl mandataria/capogruppo, codice fiscale e partita IVA 09316841007, via Guido De Ruggiero, 5 - 00142 Roma (RM), resta un credito pari ad €. **2.650,28** oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Verifica di Conformità;

**CONSIDERATO** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei servizi risulta il seguente:




	Perizia assestamento finale	Stato Finale del Servizio	Economie
<b>A. SERVIZI</b>			
1 SERVIZI A MISURA	€ 581.741,41	€ 575.950,41	
2 RIBASSO D'ASTA 25,25%	-€ 146.889,71	-€ 145.427,48	
3 COSTI AGGIUNTIVI DELLA SICUREZZA	€ 99.532,66	€ 99.532,66	
<b>A. Importo totale netto dei servizi</b>	<b>€ 534.384,36</b>	<b>€ 530.055,59</b>	<b>€ 4.328,77</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>			
1 IMPREVISTI (IVA compresa)	€ -	€ -	€ -
2 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA	€ -	€ -	€ -
3 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERNE	€ 13.625,48	€ 1.627,25	€ 11.998,23
4 COMPETENZE TECNICHE (DM 17.6.2016)			
4.1 D.E.C., C.S.E.	€ 42.490,43	€ 39.890,70	€ 2.599,73
4.2 Perizia di variante n.1	€ 9.018,35	€ 7.450,06	€ 1.568,29
4.3 Perizia assestam. Finale	€ 2.337,83	€ 2.337,83	€ -
4.4 Oneri previdenziali	€ 2.153,86	€ 1.987,14	€ 166,72
4.5 IVA (22%)	€ 12.320,10	€ 11.366,46	€ 953,64
5 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA	€ 25.000,00	€ 21.681,81	€ 3.318,19
6 SPESE PER PUBBLICITA'	€ 8.000,00	€ 5.613,35	€ 2.386,65
7 SPESE CONTRIBUTO ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ -
8 IVA (22% su A)	€ 117.564,56	€ 116.612,23	€ 952,33
<b>B. Importo totale somme a disposizione</b>	<b>€ 232.735,61</b>	<b>€ 208.791,83</b>	<b>€ 23.943,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI (A+B)</b>	<b>€ 767.119,97</b>	<b>€ 738.847,42</b>	<b>€ 28.272,55</b>

**Visto:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2001 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;
- che ai Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000, spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa


**DECRETA**

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale del servizio di "Indagini strutturali dei viadotti svincolo Tremestieri, Guglielmo e San Filippo della Tangenziale di Messina Autostrada A/20 in entrambe le direzioni e dei cavalcavia 3, 4, 13, 15, 16, 20, 21, 26, 27 della Autostrada A/18", dal quale emerge un credito netto di € 2.650,28 oltre IVA in favore del R.T. EightGroup - Indagini Strutturali srl mandataria/capogruppo, codice fiscale e partita IVA 09316841007, via Guido De Ruggiero, 5 - 00142 Roma (RM);
- 2) **DI APPROVARE** il Certificato di Verifica di Conformità redatto dall'ing. Maurizio Argento;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Verifica di Conformità è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione ed, inoltre, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo di € 49.954,36 (28.272,55 per economie e 21.681,81 per spese commissioni di gara già liquidato con altro impegno di spesa) sul cap. 48 del redigendo bilancio 2023 denominato "manutenzione ordinaria autostrade e impianti" impegno n. 885/2021;
- 6) **DI DARE ATTO** che le somme residue, a seguito del disimpegno di cui al precedente punto, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Salvatore Mangano*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e  
Dirigente Generale f.f.  
*Ing. Dario Costantino*



*Allegati*

- *Certificato di verifica di conformità;*
- *mail del 18/04/2023 del legale del R.T. avv. Pierbiagio Tavaniello.*