

**OGGETTO:** Prove di carico sui viadotti Rometta I e Saja Archi in direzione Messina e sui viadotti Pietra e Muto in ambo le direzioni ricadenti nell'autostrada A20 Messina-Palermo.

Indagini strumentali e Noli – CIG 9103614BEB

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 316 /DATE DEL 26 GIU. 2023

**PREMESSO:**

- che con nota 127/DG del 09/02/2022 il Dirigente Generale ing. Salvatore Minaldi ha nominato quale RUP, Progettista e DEC del servizio in oggetto di indagini l'ing. Salvatore Mangano;
- che l'istruttore tecnico Salvatore Mangano in data 11/02/2022 ha redatto il progetto per i servizi relativi all'esecuzione delle *Prove di carico sui viadotti Rometta I e Saja Archi in direzione Messina e sui viadotti Pietra e Muto in ambo le direzioni ricadenti nell'autostrada A20 Messina-Palermo*;
- che il quadro economico di progetto relativo alle indagini in questione è il seguente:

**A) SERVIZI:**

A1) Indagini strumentali e Noli soggetti a ribasso	€ 164.135,36
A2) Assistenza al traffico e segnaletica soggetti a ribasso	€ 22.364,97
<b><u>Sommano i servizi</u></b>	<b>€ 186.500,33</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Imprevisti (circa 3,5%)	€ 6.514,59
B2) Contributo ANAC	€ 225,00
B3) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2,00 %)	€ 3.730,01
B4) I.V.A. 22%, su A1+A2	€ 41.030,07
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 51.499,67</b>

**IMPORTO TOTALE** € 238.000,00

- che con Decreto Dirigenziale 56/DATE del 14/02/2022 di approvazione progetto e determina a contrarre, sono stati approvati il progetto, le procedure di gara e le lettere di invito relativi ai servizi di *Indagini strumentali e noli* e di *Assistenza al traffico e segnaletica* per le *Prove di carico sui viadotti Rometta I e Saja Archi in direzione Messina e sui viadotti Pietra e Muto in ambo le direzioni ricadenti nell'autostrada A20 Messina-Palermo*;
- che con Decreto Dirigenziale 181/DATE del 01/04/2022 di presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione, è stato aggiudicato l'appalto dei servizi di *Indagini strumentali e noli – CIG 9103614BEB* all'impresa CON.GEO srl, con sede in via Passaggio dell'Airone snc, 90040 Isola delle Femmine (PA), codice fiscale e partita iva 02510940824 che ha offerto il ribasso del 10,23% sull'importo a base di gara;
- che col medesimo Decreto Dirigenziale 181/DATE del 01/04/2022 di presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione, è stato aggiudicato l'appalto dei servizi di *Assistenza al traffico e segnaletica – SMART*





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

CIG Z0C353638E all'impresa DEKORANDO di Trovato Vito snc, con sede in corso Palmiro Togliatti n.11, 98044 San Filippo del Mela (ME), partita iva 02925400836 che ha offerto il ribasso del 20,845% sull'importo a base di gara;

- che in data 07/06/2022 il direttore dell'esecuzione ha provveduto all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a della Legge 120/2020;
- che in data 13/06/2022 sono state parzialmente sospese le attività previste in corrispondenza del Viadotto Pietra direzione Palermo;
- che con prot. CAS n. 23329 del 25/07/2022, il consulente scientifico prof. Ing. Antonino Recupero, su richiesta del Consorzio, ha espresso il proprio parere sulle prove di carico eseguite nel mese di giugno 2022;
- che in data 24/10/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra il Consorzio e l'impresa CON.GEO srl Rep. CAS n.ro 1187 del 24/10/2022, registrato a Messina il 24/10/2022 al n.ro 17273;
- che il Consorzio ha ritenuto necessario provvedere alla rimodulazione delle attività previste in progetto con l'annullamento delle prove di carico previste sul Viadotto Pietra direzione Palermo e l'esecuzione di alcune indagini strutturali su ambo le direzioni di marcia del viadotto (rif. Nota Prot. 1392/DATE del 29/07/2022);
- che in data 28/10/2022 l'istruttore tecnico Salvatore Mangano ha redatto la perizia di variante n.1 per i servizi relativi all'esecuzione delle *Prove di carico sui viadotti Rometta I e Saja Archi in direzione Messina e sui viadotti Pietra e Muto in ambo le direzioni ricadenti nell'autostrada A20 Messina-Palermo*;
- che con Decreto Dirigenziale 663/DATE del 15/11/2022 è stata approvata la perizia di variante 1 dei servizi;
- che il quadro economico della perizia di variante n.1 è il seguente:

**A) SERVIZI:**

A1) Indagini strumentali e Noli soggetti a ribasso	€ 170.793,02
A2) <i>Ribasso del 10,23% offerto dall'impresa CON.GEO srl</i>	- € 17.472,13
A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 768,00
A4) Assistenza al traffico e segnaletica soggetti a ribasso	€ 22.324,77
A5) <i>Ribasso del 20,845% offerto dall'impresa DEKORANDO di Trovato Vito snc</i>	- € 4.653,60
<b>A6) <u>Sommano i servizi</u></b>	<b>€ 171.760,07</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

B1) Imprevisti	€ 516,17
B2) Contributo ANAC	€ 225,00
B3) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,00%)	€ 1.538,86
B4) I.V.A. 22%, su A6	€ 37.787,21
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 40.067,24</b>

**IMPORTO TOTALE** € 211.827,31

- che in data 18/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di ripresa del servizio;
- che in data 24/05/2023 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto tra il Consorzio e l'impresa CON.GEO srl Rep. CAS n.ro 1258 del 24/05/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate il 24/05/2023 al n.ro 8178.
- che l'ultimazione del servizio, come da certificato di ultimazione delle prestazioni del 24/05/2023, è

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)



avvenuta in data 16/03/2023;

- che in data 19/06/2023 è stato redatto il conto finale del servizio *Indagini strumentali e Noli* per le *Prove di carico sui viadotti Rometta I e Saja Archi in direzione Messina e sui viadotti Pietra e Muto in ambo le direzioni ricadenti nell'autostrada A20 Messina-Palermo* (CIG 9103614BEB) sottoscritto da impresa e direzione dell'esecuzione, dal quale risulta che l'ammontare netto dei servizi eseguiti è pari ad €. 146.156,95 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad € 730,78;
- che in data 19/06/2023, inoltre, è stato emesso dal RUP il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 730,78;

**CONSIDERATO** che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il RUP certifica che il servizio di *Indagini strumentali e Noli* è stato regolarmente eseguito e che all'impresa CON.GEO srl, con sede in via Passaggio dell'Airone snc, 90040 Isola delle Femmine (PA), codice fiscale e partita iva 02510940824, resta un credito pari ad € 730,78 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale del Servizio, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

**CONSIDERATO**

- che con Decreto Dirigenziale 288/DATE del 13/06/2023 sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il Certificato di regolare esecuzione del servizio di *Assistenza al traffico e segnaletica* affidati all'impresa DEKO srl (già DEKORANDO di Trovato Vito snc);
- che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei servizi eseguiti dall'impresa CON.GEO srl risulta il seguente:

	<i>Perizia di Variante</i>	<i>Stato Finale</i>	<i>Economie</i>
<b>A) SERVIZI:</b>			
A1) Indagini strumentali e Noli soggetti a ribasso	€ 170.793,02	€ 161.957,17	
A2) <i>Ribasso del 10,23% offerto dall'impresa CON.GEO srl</i>	-€ 17.472,13	-€ 16.568,22	
A3) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 768,00	€ 768,00	
A4) Assistenza al traffico e segnaletica soggetti a ribasso	€ 22.324,77	€ 22.324,77	
A5) <i>Ribasso del 20,845% offerto dall'impresa DEKORANDO di Trovato Vito snc</i>	-€ 4.653,60	-€ 4.653,60	
A6) Penale per ritardi		-€ 266,40	
A7) <b><u>Sommano i servizi</u></b>	<b>€ 171.760,07</b>	<b>€ 163.561,72</b>	<b>€ 8.198,34</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) Imprevisti	€ 516,17	€ 0,00	
B2) Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	
B3) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,00%)	€ 1.538,86	€ 675,30	
B4) I.V.A. 22%, su A7	€ 37.787,21	€ 35.983,58	
<b><u>Totale somme a disposizione</u></b>	<b>€ 40.067,24</b>	<b>€ 36.658,88</b>	<b>€ 3.408,37</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE</u></b>	<b>€ 211.827,31</b>	<b>€ 200.220,60</b>	<b>11.606,71</b>



**VISTO:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs n.118/2001 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.2901 del 03/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e Dirigente Generale f.f., in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

**DECRETA**

- 1) DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale del servizio di *Indagini strumentali e Noli* relativo alle *Prove di carico sui viadotti Rometta I e Saja Archi in direzione Messina e sui viadotti Pietra e Muto in ambo le direzioni ricadenti nell'autostrada A20 Messina-Palermo* dai quali emerge un credito netto di € 730,78 oltre IVA in favore dall'impresa CON.GEO srl, con sede in via Passaggio dell'Airone snc, 90040 Isola delle Femmine (PA), codice fiscale e partita iva 02510940824;
- 2) DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dell'Esecuzione e RUP in data 19/06/2023;
- 3) DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 11.606,71 sul cap. 204 impegno n. 439 del 04/04/2022.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Salvatore Mangano*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio  
e Dirigente Generale f.f.  
*Ing. Dario Costantino*

**Allegati:**

- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 19/06/2023.