



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: *Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ed impermeabilizzazione degli immobili denominati "cabine elettriche" delle autostrade Messina-Catania A/18, e Messina - Palermo A/20" CIG 8022644F40 Gara CAS n°259*

Determinazione di Risoluzione del contratto di Appalto - CIG n. 8022644F40

DECRETO DIRIGENZIALE N. 77 /DG/2023

del **07 GIU. 2023**

IL DIRIGENTE GENERALE F.F.

PREMESSO CHE:

- con determina n. 167/DATE del 16/06/2020 a firma del Direttore Generale Ing. Salvatore Minaldi si provvedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta EFFE Costruzioni S.R.L., per un valore di € 385.977,06 oltre IVA;
- in data 22/10/2020 veniva sottoscritto il relativo contratto, avente il seguente numero di rep. REP. C.A.S. N.ro 1009/2020 e registrato a Messina il 26/10/2020 al n.268, serie 1°;
- i lavori sono stati consegnati in data 24/02/2021 per una durata di 360 gg.;
- i lavori hanno avuto inizio in data 26/02/2021, giusto verbale di concreto inizio, e si sarebbero dovuti concludere entro il giorno 19/02/2022;
- in data 14/05/2021 viene emesso l'ordine di servizio n. 1, eseguito in parte entro luglio 2021 e completato il 03/12/2021;
- in data 29/06/2021 viene emesso l'ordine di servizio n. 2, completato per 3/4 e per 1/4 non completato;
- in data 16/03/2021 viene emesso l'atto di liquidazione prot.374/DATE relativo al pagamento della fattura FPA 17/21 del 10/03/2021 relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari a € 77.195,41 oltre IVA 22%;
- in data 30/07/2021 viene emesso il SAL N. 1 per un importo di € 89.314,20 e relativo certificato di pagamento di cui segue la fattura con n. FPA 28/21 del 20/08/2022;
- in data 04/08/2021 i lavori vengono sospesi e ripresi in data 24/08/2021 e che la nuova data di ultimazione lavori prevista è l'11/03/2022;
- ad 2021 viene emesso l'ordine di servizio n. 3, iniziato solo per le cabine n. 15 e 5T, su n. 6 cabine ordinate, e mai completato;
- in data 15/10/2021 viene emesso l'ordine di servizio n. 4 per la cab. n. 51, ad oggi mai iniziato;
- in data 20/05/2022 viene emesso l'ordine di servizio n. 5, mai evaso;
- i lavori sono stati ripresi in data 20/09/2021 anziché in data 24/08/2021;
- i lavori vengono sospesi da parte dell'appaltatore in data 06/10/2021 dandone comunicazione a mezzo pec, per ritardo pagamento della fattura n. FPA 28/21 del 20/08/2021, relativamente al SAL n. 1;
- in data 15/11/2021 viene redatto un verbale di coordinamento, tra la stessa impresa, il D.L., il C.S.E. e il R.U.P. col quale viene invitata l'impresa a riprendere immediatamente i lavori, vista la necessità da parte del CAS, di eseguire le lavorazioni in oggetto del contratto, la stessa impresa garantisce e sottoscrive, la ripresa dei lavori in data 19/11/21 per alcune lavorazioni di completamento, e dal 06/12/2021, la ripresa totale dei lavori secondo gli ordini di servizio precedentemente citati;
- dal 29/11/2021 al 07/12/2021, vengono eseguite soltanto le lavorazioni di pulizia dei pluviali delle cabine della tangenziale ME e della A18, nonostante i molteplici richiami verbali da parte del D.L. e del R.U.P. di proseguire e completare le lavorazioni in corso;
- in data 07/03/2022 viene concessa una proroga di gg. 90 con nuova ultimazione lavori prevista in data 09/06/2022.

CONSIDERATO CHE:

- in data 20/05/2022 il D.L. trasmette all'Impresa EFFE COSTRUZIONI SRL l'O.d.s. n. 5 con il quale ordina di provvedere con la massima urgenza e comunque entro il 30 maggio 2022 a riprendere i lavori interrotti ingiustificatamente;
- in data 10/06/2022 il D.L. trasmette al RUP il verbale di constatazione dei lavori, a seguito di sopralluogo, dal quale si evince che l'impresa non ha ottemperato a quanto ordinato con l'O.d.s. n. 5, i siti risultano in condizioni di abbandono e che inoltre i termini di ultimazione previsti in data 09/06/2023 risultano scaduti;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

- in data 14/06/2022 il D.L. trasmette al RUP una relazione riservata sull'andamento del cantiere dove riepiloga dettagliatamente l'andamento del cantiere e conferma che non ci sono lavorazioni in corso di esecuzione e che il cantiere risulta abbandonato;
- in data 06/07/22 il RUP al fine di espletare la funzione di vigilanza dell'attività del DL e del CSE, mezzo mail, richiede agli stessi una relazione con gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel cantiere;
- in data 07/07/2022 il D.L. in riscontro alla precedente richiesta del RUP invia una nota con la quale ribadisce che il cantiere risulta abbandonato e non accessibile allo stesso e che l'Impresa non si rende reperibile; inoltre, nel rispetto delle funzioni del RUP, ritiene sia opportuno assumere provvedimenti atti a garantire la conclusione dei lavori in oggetto;
- in data 08/07/2022 il RUP invia mezzo PEC una nota al DL in cui condividendo pienamente quanto esposto dallo stesso nella relazione riservata, dispone di trasmettere all'Impresa, mezzo PEC, tale contestazione, dando alla stessa impresa 15 gg. di tempo per le eventuali controdeduzioni;
- in data 16/07/2022 il D.L. trasmette mezzo PEC all'impresa EFFE COSTRUZIONI SRL la contestazione concedendo alla stessa 15gg per le eventuali controdeduzioni;

RILEVATO che, entro il termine assegnato dalla DL, l'Impresa non ha fatto pervenire alcuna comunicazione per le controdeduzioni;

PRESO ATTO che il RUP con nota IE.21.12/RUP/01 del 03/02/2023 non avendo ricevuto, nei termini assegnati, alcuna controdeduzione da parte dell'appaltatore, ha proposto la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto con l'Impresa EFFE COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Via Regina Margherita n.484 I/P 98028 Santa Teresa di Riva P.I. 02825680834, il contratto d'appalto - REP. C.A.S. N.ro 1009/2020 stipulato il 22/10/2020 e registrato a Messina il 26/10/2020 al n.268, serie 1^a, ai sensi dell'art. 108 comma 3 e 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la perdurante inerzia dell'appaltatore nella non completa ottemperanza agli Ods emessi dalla DL e nell'abbandono del cantiere, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore in quanto compromettono la buona riuscita dei lavori vanificando, quindi, la manutenzione ed impermeabilizzazione degli immobili denominati "cabine elettriche";

CONSIDERATO pertanto, che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla DL e dal RUP affinché l'Impresa appaltatrice ottemperasse ai propri obblighi contrattuali, appalesandosi, di contro, un negligente comportamento dell'Impresa stessa tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Direttore Generale f.f. ing. Dario Costantino in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) LA RISOLUZIONE per grave inadempimento del contratto d'appalto sottoscritto in data 26/10/2020 con l'Impresa EFFE COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Via Regina Margherita n.484 I/P 98028 Santa Teresa di Riva P.I. 02825680834, il contratto d'appalto - REP. C.A.S. N.ro 1009/2020 stipulato il 22/10/2020 e registrato a Messina il 26/10/2020 al n.268, serie 1^a, ai sensi dell'art. 108 comma 3 e 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Art. 3) L'INCAMERAMENTO della garanzia definitiva costituita per i lavori de quo dalla sopra citata impresa EFFE COSTRUZIONI s.r.l. ai sensi dell'art. 103 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Art. 4) DI INCARICARE il RUP affinché provveda a comunicare all'Appaltatore la presente determinazione di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, ai sensi del comma 6 dell'art. 108 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. disponendo contestualmente, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

Art. 5) DI INCARICARE il RUP affinché provveda a comunicare ritualmente la presente determinazione di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza: all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante, al RUP e al Presidente del CD.

Il Direttore Generale f.f.

Dott. Ing. Dario Costantino