

OGGETTO: Interventi di disaggio e ripristino delle parti ammalorate dei cordoli e sbalzi delle campate n°2,3,6,7 del viadotto Alessi km 106+640 autostrada Messina-Palermo A/20, in corrispondenza della s.p. 163 e dello svincolo del comune di Sant'Agata di Militello (ME)– CIG 90821180DF

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 365 /DATE DEL 12 LUG. 2024

PREMESSO CHE:

- con nota n. 26/DG del 12/01/2022 per l'intervento de quo:
 - o l'Arch. Salvatore Giacobbe è stato nominato RUP;
 - o l'ing. Roberto Silvestro è stato nominato Progettista e Direttore Lavori;
- il RUP, in data 27/01/2022 in contraddittorio con il progettista ha verificato e validato il progetto de quo, redatto in data 20/01/2022;
- che il quadro economico di progetto è il seguente:

A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 134 113,89
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 010,90
<u>Sommano lavori al lordo degli oneri (A1+A2)</u>	€ 145 124,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti circa il 3%	€ 3 807,59
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 902,50
B3) I.V.A. (22%), su A1+A2+B1	€ 32 765,12
<u>Totale somme a disposizione</u>	€ 39 475,21
<u>IMPORTO TOTALE</u>	€ 184 600,00

- con Decreto Dirigenziale n. 22/DATE del 27/02/2022 è stato approvato il progetto, prenotate le somme e determinato a contrarre per l'affidamento dell'appalto in oggetto, per una spesa complessiva pari ad € 184.600,00 di cui € 145.124,79 per lavori ed € 39.475,21, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 139/DATE del 21/03/2022 è stato preso atto dell'esito di gara e effettuata l'aggiudicazione provvisoria a favore della società P & G Costruzioni S.r.l. P.Iva 03233130834 con sede in Sant'Agata di Militello (ME), Via Cairoli 36. CAP 98076 E-mail pegcostruzioni@tiscali.it PEC pegcostruzionidragosrl@pec.it Telefono 0921330785, che ha offerto un ribasso del 30,10% per un importo di aggiudicazione pari ad € 104.756,51 di cui € 93.745,61 per lavori al netto e € 11.010,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e imputata la somma necessaria alla copertura finanziaria per la realizzazione dei suddetti lavori impegno n. 1108/2022 sul Cap.48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada ed impianti" bilancio 2022;
- che il quadro economico a seguito di aggiudicazione è il seguente:

A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 134 113,89
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 010,90
A3) Ribasso d'asta (30,10%)	-€ 40 368,28
A4) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 93 745,61
<u>Sommano lavori al lordo degli oneri (A2+A4)</u>	€ 104 756,51
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1) Imprevisti circa il 3%	€ 3 807,59
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 902,50
B3) I.V.A. (22%), su A2+A4+B1	€ 23 884,10
B4) Quota spettante all'OPT pari al 20% del ribasso d'asta (€ 40.368,28)	€ 8 073,66



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

Totale somme a disposizione

€ 38 667,85

IMPORTO TOTALE

€ 143 424,36

- in data 04/04/2022 si è proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza il quale prevede, secondo quanto stabilito dall'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali, una durata di 36 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 10/05/2022;
- con pec del 06/05/2022 l'impresa P & G Costruzioni S.r.l. chiedeva una proroga di trenta giorni;
- con nota prot. 13496 del 09/05/2022 veniva autorizzata la concessione di n.30 giorni con data di ultimazione lavori il 09/06/2022;
- l'ultimazione dei lavori, come da certificato di ultimazione dei lavori del 22/06/2022, è stata effettuata il giorno 09/06/2022, entro i termini contrattuali;
- in data 13/09/2022, espletate le verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS n. 1168/2022 del 13/09/2022 registrato a Messina in data 13/09/2022 al n. 14816;
- in data 11/12/2023 è stato redatto il conto finale dei lavori, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad € 99.203,55 di cui € 88.192,65 per lavori ed € 11.010,90 per oneri della sicurezza;
- che in data 12/12/2023, inoltre, è stato emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 496,02;

CONSIDERATO che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che gli interventi di *Interventi di disaggio e ripristino delle parti ammalorate dei cordoli e sbalzi delle campate n°2,3,6,7 del viadotto Alessi km 106+640 autostrada Messina-Palermo A/20, in corrispondenza della s.p. 163 e dello svincolo del comune di Sant'Agata di Militello (ME)* sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa P & G Costruzioni S.r.l. P.Iva 03233130834 con sede in Sant'Agata di Militello (ME), Via Cairoli 36. CAP 98076 E-mail pegcostruzioni@tiscali.it PEC pegcostruzionidragosrl@pec.it Telefono 0921330785, resta un credito pari ad € 496,02 oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i servizi eseguiti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale del Servizio, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO:

- che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei servizi eseguiti dall'impresa P & G Costruzioni S.r.l. risulta il seguente:

A) LAVORI:	Aggiudicazione	Stato Finale	Economie
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 134 113,89	€ 126 169,74	€ 7 944,15
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11 010,90	€ 11 010,90	€ 0,00
A3) Ribasso d'asta (30,10%)	-€ 40 368,28	-€ 37 977,09	-€ 2 391,19
A4) Lavori a misura al netto del ribasso	€ 93 745,61	€ 88 192,65	€ 5 552,96
Sommano lavori al lordo degli oneri (A2+A4)	€ 104 756,51	€ 99 203,55	€ 5 552,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1) Imprevisti circa il 3%	€ 3 807,59	€ 0,00	€ 3 807,59
B2) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 (2,00 %)	€ 2 902,50	€ 1 230,66	€ 1 671,84
B3) I.V.A. (22%), su A2+A4+B1	€ 23 884,10	€ 21 824,78	€ 2 059,32
B4) Quota spettante all'OPT pari al 20% del ribasso d'asta (€ 40.368,28)	€ 8 073,66	€ 8 073,66	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 38 667,85	€ 31 129,10	€ 7 538,75
IMPORTO TOTALE	€ 143 424,36	€ 130 332,65	€ 13 091,71

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Sede
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- l'art. 43 del D.Lgs n.118/2001 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs n.118/2001 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO che la mancata effettuazione della spesa di cui al presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio a propri compiti e per le motivazioni in narrativa

DECRETA

- 1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli *Interventi di disgaggio e ripristino delle parti ammalorate dei cordoli e sbalzi delle campate n°2,3,6,7 del viadotto Alessi km 106+640 autostrada Messina-Palermo A/20, in corrispondenza della s.p. 163 e dello svincolo del comune di Sant'Agata di Militello (ME)* dai quali emerge un credito netto di € 496,02 oltre IVA in favore dall'impresa all'impresa P & G Costruzioni S.r.l. P.Iva 03233130834 con sede in Sant'Agata di Militello (ME), Via Cairoli 36. CAP 98076 E-mail pegcostruzioni@tiscali.it PEC pegcostruzionidragosrl@pec.it Telefono 0921330785;
- 2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori in data 11/12/2023 ed 12/12/2023;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € 13.091,71 sul cap. 48 impegno n.1108/2022;
- 6) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "*incentivi ai sensi dell'art. 113*", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 1.230,66 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.
- 7) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "Quota spettante all'OPT" pari ad € 8.073,66 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/01/2014 n. 21, sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Allegati:

- Relazione sul conto finale,
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Determinazione fondo incentivo

Per redazione

Arch. Salvatore Giacobbe