

**OGGETTO:** “Servizio di manutenzione della rete telematica e degli apparati elettronici inerenti il collegamento in fibra ottica tra la sede master di contrada Scoppo e tutti i caselli di esazione della tratta Messina – Catania”. - Proroga del contratto TCN Telecomunicazioni”

**Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione fattura n. 36A del 14/04/2025 (rata di saldo)**

**CIG: Z562C3F16A**


**DECRETO DIRIGENZIALE N. *401* /DATE/2025 DEL 12 MAG. 2025**

**PREMESSO**

- Che con Decreto Dirigenziale n. 24/DATE/2020 del 30/01/2020 è stato approvato il progetto del “Servizio di manutenzione della rete telematica e degli apparati elettronici inerenti il collegamento in fibra ottica tra la sede master di contrada Scoppo e tutti i caselli di esazione della tratta Messina – Catania” per una durata di tre anni.
- Che con Decreto Dirigenziale n. 271/DATE/2020 del 31.07.2020 il “Servizio di manutenzione della rete telematica e degli apparati elettronici inerenti il collegamento in fibra ottica tra la sede master di contrada Scoppo e tutti i caselli di esazione della tratta Messina – Catania” è stato affidato alla “TCN Telecomunicazioni S.r.l.”, Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836, che ha offerto un ribasso del 5,1460% determinando un importo contrattuale complessivo pari a € 47.485,40 di cui € 36.810,39 di importo per il servizio e € 10.657,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione (comprensivi di € 8.098,29 per iva)
- Che con il sopra citato decreto è stata impegnata la somma occorrente sul capitolo n. 48 esercizio finanziario bilancio pluriennale 2020/2023, giusto impegno n.1235 del 12/08/2020;
- Che il servizio è stato consegnato con Verbale sottoscritto in data 11.08.2020, REP CAS n. 321/2021 del 13/04/2021, registrato a Messina Agenzia delle Entrate il 07.06.2021 al n.873 serie 3 e Decreto
- Che con Decreto Dirigenziale n. 412/DATE/2023 del 29.08.2023 è stata approvata la perizia di proroga e autorizzata la proroga del contratto alla società “TCN Telecomunicazioni S.r.l.”, Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836 per ulteriori sei mesi dal 11 agosto 2023 al 11 febbraio 2024 -- rep CAS n° 502 del 11/03/2024 e registrato a Messina Agenzia delle Entrate il 08.05.2024 al n.489 serie 3.
- Che con il sopra citato decreto è stata impegnata la somma occorrente sul capitolo n. 48 giusto impegno n.1336/2023;
- Che sono stati redatti i seguenti stati di avanzamento del servizio a tutto il 11 febbraio 2024 e certificati di pagamento n°1 del 21/06/2021 di € 6.056,45 -- n°2 del 01/06/2022 di €12.004,99 -- n°3 del 19/04/2023 di €9.742,39 – n°4 del 04/10/2023 di €7.952,11 – n°5 del 26/06/2024 di €6.045,89 per un totale di euro 41.801,83
- CHE in data 15/01/2025 il D.E.C. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell’impresa pari ad € 399,22 oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per il servizio eseguito;

**CONSIDERATO** che nel “Certificato di Regolare Esecuzione”, il Direttore del servizio certifica che il servizio è stato regolarmente eseguito e che all’impresa “TCN Telecomunicazioni S.r.l.” Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 – 98057 Milazzo (ME), resta un credito pari ad € 399,22, oltre IVA, a saldo di ogni spettanza per il servizio eseguito;

**RITENUTO** di dover provvedere all’approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione







CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Ufficio Telecomunicazioni**

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

A1)	Servizio con ribasso d'asta 5,1460%	€ 42 178,53
A2)	sommano oneri non soggetti a ribasso d'asta	€ 766,92
A3)	Totale importo servizio	€ 42 945,45

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

B 1) per Spese Tecniche (2% x 149.658,54)	€	981,61	
B 2) per Imprevisti 5,00 %	€	2 454,03	
B 3) per I.V.A. 22%	€	10 797,71	
<b>Sommano</b>	€	<b>14 233,35</b>	<b>€ 14 233,35</b>

**IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO**

**€ 57 178,80**

**Visti:**

- Il decreto dirigenziale n. 24/DATE/2020 del 30/01/2020;
- Il decreto dirigenziale n. 271/DATE/2020 del 31.07.2020;
- Il decreto dirigenziale n. 412/DATE/2023 del 29.08.2023;
- Lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 15/01/2025;
- Il certificato di pagamento del 15/01/2025;
- La Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 15/01/2025;
- Il Documento di Regolarità Contributiva (DURC);
- Il D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida dell'ANAC;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- Il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

**VISTA:**

- La Direttiva n.260/DG del 14/03/2025;

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni indicate in narrativa ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

1) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativi al "Servizio di manutenzione della rete telematica e degli apparati elettronici inerenti il collegamento in fibra ottica tra la sede master di contrada Scoppo e tutti i caselli di esazione della tratta Messina - Catania". - CIG. n. Z562C3F16A, dai quale emerge un credito netto di € 399,22, oltre IVA a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti, in favore della ditta TCN Telecomunicazioni S.r.l.", Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 - 98057 Milazzo (ME) - P.I.02892800836;

2) **DI APPROVARE** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di propria competenza;





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**


**Ufficio Telecomunicazioni**

- 3) **DI DARE ATTO** che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 4) **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 5) **DI LIQUIDARE** alla ditta TCN Telecomunicazioni S.r.l.", Sede in via G.B. Impallomeni, n° 2 – 98057 Milazzo (ME) – P.I.02892800836; la Fattura n. 36A del 14/04/2025 dell'importo complessivo di €.487,05 (rata di saldo) relativamente alla parte imponibile per un importo di €. 399,22 oltre IVA pari ad €.87,83 da versare all'erario;
- 6) **DI IMPUTARE** la somma complessiva di €.487,05 sul capitolo n. 48, giusto impegni n.1235 del 12/08/2020 e n.1336/2023 del 29/08/2023;
- 7) **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per "incentivi per funzioni tecniche", previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;
- 8) **DI EMETTERE** regolare mandato di pagamento a favore della "TCN Telecomunicazioni S.r.l." – inerente la Fattura n. 36A del 14/04/2025, relativamente alla parte imponibile di €.399,22 sul c/c bancario codice IBAN: IT12U0306982640100000002982.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.


**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott. Carmelo Ietto



*Visto*

**Il Direttore Generale**  
Calogero Franco Fazio



**Il Dirigente Tecnico f.f.**

Ing. Giulia Ilacqua

