



CONSORZIO PER LE

**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**Oggetto:** : Servizi necessari per la redazione dello stato di consistenza, sui lavori eseguiti dalla ditta Ambra Med S.r.l., affidataria dell'Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516). Contratto Applicativo n. 1.

**CIG: B53A9A4710**

**Approvazione Atti di contabilità finale e di Certificato di verifica di conformità del servizio**

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 488 /DATE DEL 11 GIU. 2025**

**Premesso:**

- che il CAS ha appaltato l'Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516), in esercizio e di competenza al fine di garantirne il regolare funzionamento;
- che, con Decreto Dirigenziale n. 547/DATE/2022 del 14/09/2022, è stato aggiudicato l'Accordo Quadro e tutti i suoi discendenti Contratti Applicativi alla ditta Ambra Med S.r.l. con sede in Via Riviera di Chiaia, 242 - 80121 Napoli C.F. e P.IVA 06587571214.
- che con il Decreto Dirigenziale n. 368/DG/2024 del 16/07/2024 è stata determinata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'Accordo Quadro e del Contratto Applicativo n. 1.
- che, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali, è necessario redigere, in contraddittorio con la ditta Ambra Med S.r.l., lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- che, ai sensi dell'art. 61 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali, la ditta Ambra Med S.r.l. deve mettere a disposizione mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.
- che l'impresa Ambra Med S.r.l., con nota PEC introitata al Consorzio con prot. n. 26352 del 14-10-2024, ha declinato l'invito alla convocazione da parte della Direzione Lavori, per redigere, in contraddittorio, lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- che il Consorzio, non disponendo al proprio interno, dei mezzi e delle risorse umane o imprese per eseguire il servizio di che trattasi ha dovuto provvedere ad appaltare ad altra impresa i "Servizi necessari per la redazione dello stato di consistenza, sui lavori eseguiti dalla ditta Ambra Med S.r.l., con particolare riferimento alle lavorazioni eseguite negli impianti in galleria e negli impianti nelle tratte all'aperto";
- che, con nota prot. 957/DG del 08/11/2024, l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata RUP del servizio in oggetto;
- che con successiva nota prot. 958/DG l'ing. Giuseppe Fabio Grasso è stato nominato progettista e l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata DEC del servizio in oggetto;
- che, con decreto dirigenziale n. 725/DATE del 23/12/2024, si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il progetto, verificato e validato dal RUP in data 06/12/2024, per l'importo complessivo di €. 143.729,24 e ad approvare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "b" D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura di acquisto tramite piattaforma Maggioli con l'emanazione della relativa R.d.O.;
- che con successivo decreto n. 04/DATE del 09/01/2025, sono state prenotate le somme
- che, ai fini dell'affidamento del servizio, mediante piattaforma e-procurement Maggioli, si è proceduto a richiedere apposito preventivo alla ditta **LIFRA. COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Falcone (ME) via Immacolata n. 145 CAP 98060 P.I. 03067290837, che ha offerto un ribasso del 10,8%
- con decreto n. 41/DATE del 23/01/2025 è stato approvato il preventivo offerto dalla ditta LIFRA. COSTRUZIONI S.R.L. e si è proceduto all'aggiudicazione del servizio, per un importo complessivo pari ad €. 131.438,47, come da seguente quadro economico:



**A SERVIZI**

A1 Importo dei servizi	112.121,55 €
A2 Ribasso del 10,8%	12.109,13 €
A3 Importo servizi a seguito del ribasso	100.012,42 €
A4 Costi della sicurezza	1.023,52 €
<b>A5 TOTALE SERVIZI (compresi costi della sicurezza)</b>	<b>101.035,94 €</b>

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1 Imprevisti (5%) di A3 (IVA Compresa)	5.657,25 €
B2 Contributo ANAC	35,00 €
B3 Contributo per OPT (20% del ribasso di A2)	2.421,83 €
B4 Contributo di cui all'art.1, c. 2 del D.L. n.492/2019 (0,5% di A2)	60,55 €
B5 I.V.A. (22%) di A5	22.227,91 €

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 30.402,53 €**

**SOMMANO (IMPORTO DI PROGETTO) 131 438,47**

- il servizio è stato consegnato in data 24/01/2021, giusta verbale agli atti, ai sensi dell'art. 50 c.6 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 11/04/2025, n. rep. CAS n. 1404/2025, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina: Serie: 1T Numero: 5350;
- il servizio si è concluso in data 18/04/2025, giusta nota acquisita agli atti di questo Ente in data 23/04/2025 con prot. n. 11028, e così come sottoscritto dal RUP nel certificato di regolare esecuzione del 28/04/2025.
- in data 29/05/2025 è stato sottoscritto il SAL primo e ultimo, dal quale risulta un totale netto del servizio pari ad €. 55.299,74;
- inoltre, in data 29/05/2025 è stato redatto il conto finale del servizio, sottoscritto da impresa e direzione del servizio, dal quale risulta che l'ammontare del credito residuo dell'impresa è pari ad €.55.299,74, oltre IVA, così come confermato nel Certificato di verifica di conformità del servizio, sottoscritto in pari data da DEC e Impresa;

**Considerato** che nel "Certificato di verifica di conformità del servizio", il DEC certifica che il servizio è stato regolarmente eseguito e che all'impresa **LIFRA. COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Falcone (ME) via Immacolata n. 145 CAP 98060 P.I. 03067290837, resta un credito pari ad €.55.299,74 oltre IVA a saldo di ogni spettanza;

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di verifica di conformità;

**Considerato** che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale del servizio risulta il seguente:

	<i>Previsto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
<b>A) SERVIZI</b>	101.035,94 €	55.299,74 €	45.736,20 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1 Imprevisti	5.657,25 €	- €	5.657,25 €
B2 Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	- €
B3 Contributo per OPT	2.421,83 €	2.421,83 €	- €
B4 Contributo di cui all'art.1, c. 2 del D.L. n.492/2019	60,55 €	60,55 €	- €
B5 I.V.A. (22%)	22.227,91 €	12.165,94 €	10.061,96 €
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>131.438,47 €</b>	<b>69.983,05 €</b>	<b>61.455,42 €</b>

*gfl*



**Visti:**

- il decreto dirigenziale n. 725/DATE del 23/12/2024;
- il decreto dirigenziale n. 04/DATE del 09/01/2025;
- il decreto dirigenziale n. 41/DATE/2021 del 23/01/2025;
- il contratto REP CAS n. 1404/2025 stipulato in data 11/04/2025;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

**VISTA** la Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025

Il Dirigente Tecnico ff, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- 1) **Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
- 2) **Di approvare** gli atti di contabilità finale relativi al *Servizi necessari per la redazione dello stato di consistenza, sui lavori eseguiti dalla ditta Ambra Med S.r.l., affidataria dell'Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516). Contratto Applicativo n. 1. CIG: B53A9A4710, dal quale emerge un credito netto di €. €55.299,74 a favore della ditta **LI.FRA. COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale in Falcone (ME) via Immacolata n. 145 CAP 98060 P.I. 03067290837;*
- 3) **Di approvare** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di verifica di conformità del servizio redatti dal DEC;
- 4) **Di dare atto** che il Certificato di verifica di conformità è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 5) **Di approvare** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 6) **Di dare atto** che le somme stanziare nel quadro economico a favore dell'OPT, pari ad € 2.421,83 dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;
- 7) **Di disimpegnare** l'importo residuo ed inutilizzato di € 61.455,42 sul cap. 48 impegno n. 157/2025;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente

Il RUP

Ing. Stefania Ferlazzo



Il Dirigente tecnico ff

Ing. Giulia Ilacqua



Visto: Il Dirigente Generale  
Calogero Franco Eazio

