

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE GALLERIE, SVINCOLI E FABBRICATI-CASELLI LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI A18 SR-GELA, A18 ME-CT E A20 ME-PA - CIG: PRINCIPALE 9331243153.

CONTRATTO APPLICATIVO N°01 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE GALLERIE, SVINCOLI E FABBRICATI-CASELLI LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI A18 SR-GELA, A18 ME-CT E A20 ME-PA - CIG DERIVATO: 966602502C.

Approvazione Atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 642 /DATE/2025 DEL 28 LUG. 2025

PREMESSO:

- CHE la manutenzione dell'autostrada A18 Messina – Catania ed A20 Messina – Palermo, rientra tra i compiti istituzionali principali in capo al Consorzio per le Autostrade Siciliane quale Ente di gestione di dette tratte autostradali;
- CHE il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n.285/92 all'art.14, stabilisce che “gli enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”;
- CHE si rende necessario eseguire gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro al fine di migliorare lo standard qualitativo e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti;
- CHE con la nota prot. n.184/DG del 11 febbraio 2022 e nota di rettifica prot. n.278/DG del 03/03/2022 il geom. Amedeo Branca è stato nominato RUP del suddetto Accordo Quadro;
- CHE il progetto dell'Accordo Quadro principale è stato redatto dal per. ind. Giuseppe Di Marco, giusta nomina n.279/DG del 03/03/2022, da questi presentato in data 24/01/2023;
- CHE in data 19/01/2023 il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Amedeo Branca, in contraddittorio con il progettista ha redatto il verbale di verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016;
- CHE con il decreto dirigenziale n.1099/DG del 10/08/2022 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori al per. ind. Giuseppe Di Marco, di Direttore Operativo al P.E. Carmelo Pintaudi ed Ispettori di Cantiere ai per. ind. Mario Bisazza e Salvatore La Rosa;
- CHE con nota prot. n.279/DG del 03/03/2022, è stato nominato il per. ind. Giuseppe Di Marco come progettista dei Contratti Applicativi relativi all' Accordo Quadro suddetto;
- CHE tali lavori sono descritti nel piano triennale 2022/2024 di cui alla delibera 37/CD del 23/11/2021 alla voce 44 della manutenzione ordinaria del capitolo 48 denominato “manutenzione ordinaria autostrada ed impianti”;
- CHE con decreto dirigenziale n.427/DATE del 19/07/2022 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo da quadro economico di €2.734.090,60 così suddivisi: €2.122.302,80 per lavori compresi costi presunti della sicurezza ed €611.787.80 per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA;
- CHE per l'affidamento dell'Accordo Quadro di lavori in argomento si è proceduto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera “b” del D.L. 76/2020 convertito in legge con la Legge n.120 del 11/09/2020 ss.mm.ii, con il criterio del maggiore ribasso ai sensi dell'art.36 comma 9/bis e ss.mm.ii da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- CHE con il decreto dirigenziale n.549/DATE/2022 del 15/09/2022 è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dei lavori in questione, e dal quale risulta che l'impresa CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A. con sede in RAVENNA (RA) Via Pier Traversari, 63 – 48121 C.F. e P.IVA 00966060378 pec: ciromenotti@legalmail.it; mail: gare@ciromenotti.it, indicando come impresa per l'esecuzione dei lavori : ARS COSTRUTTORI Società Cooperativa, con P.IVA 03658680834 e sede legale in via Nazionale, n.82 - 98044 San Filippo del Mela (ME), che ha proposto un ribasso del 31,8150% da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l'importo massimo spendibile e pagabile all'impresa per i lavori risulta essere pari ad € 2.122.302,80 di cui € 2.051.902,94 per lavori ed € 70.399,86 per costi presunti della sicurezza;
- CHE in data 12/01/2023 il Progettista per. ind. Giuseppe Di Marco ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al Contratto Applicativo n.01 "*LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE GALLERIE, SVINCOLI E FABBRICATI-CASELLI LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI A18 SR-GELA, A18 ME-CT E A20 ME-PA - CIG DERIVATO: 966602502C*" nell'ambito dell' Accordo Quadro principale, per l'importo complessivo pari ad €217.315,60, compresi oneri per la sicurezza per €9.695,60, al netto del ribasso d'asta percentuale offerto del 31,8150%, oltre €60.177,26 per somme a disposizione e IVA;
- CHE in data 19/01/2023, ai sensi dell'*art.26, comma 6, lettera d) del D.lgs. n.50/2016* il progetto è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del procedimento geom. Amedeo Branca in contraddittorio con il per. ind. Giuseppe Di Marco, nella qualità di progettista;
- CHE con decreto dirigenziale n.38/DATE del 09/02/2023 è stato approvato il progetto per l'importo complessivo pari ad €277.492,86 così suddivisi: €217.315,60 per lavori compresi costi presunti della sicurezza ed €60.177,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA;
- CHE in data 03/02/2023 è stato stipulato il contratto dell'Accordo Quadro principale con Rep. 1219 e Reg. a Messina il 07/02/2023 al n.1943 Serie 1T.- CIG *Principale*: n.9331243153
- CHE in data in data 04/09/2023 è stato stipulato il Contratto Applicativo n.01, e registrato il 08/09/2023 al n.1035 serie 3 presso uff. Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. (ME)-CIG *DERIVATO: 966602502C*
- CHE in data 22/02/202, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori del Contratto Applicativo n.01, con ultimazione dei lavori prevista in data 20/08/2023;
- CHE in data 24/03/2023, è stato redatto il verbale di concreto inizio dei lavori del Contratto Applicativo n.01;
- CHE con il decreto dirigenziale n.281/DATE del 12/06/2023, veniva eseguita la presa d'atto e l'approvazione del verbale di gara, proponendo l'aggiudicazione del servizio di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro in oggetto, al geom. Concetto Curcio C.F.: CRCCCT84L19I754L, P.IVA 01669600890 con sede in Via Teracati n.106H, Siracusa (SR);
- CHE il RUP, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC all'appaltatore con prot. CAS n.26701 del 07/09/2023, ha concesso un periodo di proroga di 100 gg. fissando il conseguente nuovo termine contrattuale in data 28/11/2023;
- CHE l'impresa esecutrice dei lavori, con la nota trasmessa per PEC ed introitata al prot. del C.A.S. n.33819 del 30/11/2023, comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 28/11/2023;
- CHE a seguito di sopralluogo in cantiere in data 30/11/2023, il D.L., prendeva atto della fine lavori in data 28/11/2023, alla presenza dell'impresa esecutrice ed in contraddittorio si è constatato il completamento di tutte le lavorazioni previste nel Contratto Applicativo n.01, ad eccezione di alcune lavorazioni incomplete, ma di piccola entità e tali da non incidere sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, fissando il nuovo termine il 28/12/2023. In data 08/01/2024, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.12 del D.M. n.49/2018, ha redatto il Certificato di Ultimazione Lavori, accertandosi che alcune lavorazioni incomplete, ma di piccola entità e tali da non incidere sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, sono state completate in data 28/12/2023, confermando la data di ultimazione lavori il 28/11/2023, emettendo il relativo certificato di ultimazione lavori;

Pagina 2 di 6



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- CHE in data 18/12/2023 è stato emesso il S.A.L. n.01 ed ultimo a tutto il 28/11/2023;
- CHE a seguito delle disposizioni urgenti in materia di Appalti Pubblici e delle legislazioni emanate dallo Stato circa la contabilizzazione delle compensazioni per aumento dei costi materiali da costruzione inerenti le lavorazioni eseguite dalle imprese, di cui all'art.26 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 e ss.mm.ii., è stato redatto dal D.L. il relativo stato di avanzamento con l'applicazione dei prezzi aggiornati riportante la relativa compensazione da riconoscere all'appaltatore ed emesso n.1 certificato di pagamento straordinario n.01 BIS, di euro 8.159,82 oltre IVA al 22%;
- CHE in data 23/07/2024 è stato redatto lo stato finale, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti è pari ad €188.875,47 oltre IVA al 22%, e che, detraendo i certificati di pagamento emessi, rimane a credito dell'appaltatore la somma di €944,38 oltre IVA al 22%;
- CHE i lavori sono stati eseguiti dall'appaltatore in conformità alle norme ed obblighi derivanti dal contratto, alle previsioni di progetto approvato ed ottemperando a tutti gli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- CHE l'impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa territoriale accesa presso l'INAIL di Milazzo (ME), cod. impresa n.20951114 - PAT 096431121, decorrenza continuativa;
- CHE i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente, tenuto conto della proroga concessa;
- CHE i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- CHE per quanto accertato, le opere realizzate corrispondono, per qualità e dimensioni, a quanto riportato negli atti contabili;
- CHE non risultano cessioni di credito da parte dell'appaltatore, nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;
- CHE l'opera fu diretta con diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- CHE durante lo svolgimento dei lavori l'appaltatore non apposto alcuna riserva;
- CHE in data 07/10/2024 il D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale risulta un credito dell'appaltatore pari ad €944,38 oltre IVA al 22%, a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;
- CHE con il decreto dirigenziale n.492/DATE del 11/06/2025, è stata liquidata a saldo, all'O.P.T. di Messina, la quota parte della somma inerente il Contratto Applicativo n.01, degli oneri per la convenzione stipulata ai sensi dell'art.3 L.R. 20/2007 ed estensione del 26/04/2018;
- CHE con il decreto dirigenziale n.623/DATE del 24/07/2025, è stata liquidata a saldo, al geom. Concetto Curcio C.F. CRCCCT84L19I754L, P.IVA 01669600890, con sede in Via Teracati n.106H, Siracusa (SR), la quota parte della somma inerente il Contratto Applicativo n.01 per il servizio di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro in oggetto;

Considerato che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A. con sede in RAVENNA (RA) Via Pier Traversari, 63 - 48121 C.F. e P.IVA 00966060378 pec: ciromenotti@legalmail.it; mail: gare@ciromenotti.it, indicante come impresa per l'esecuzione dei lavori la ditta ARS COSTRUTTORI Società Cooperativa, con partita IVA 03658680834 e sede legale in via Nazionale, n.82 - 98044 San Filippo del Mela (ME), rimane creditore dell'importo pari ad €944,38 oltre IVA al 22%, quale saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti;

Considerato che il Quadro Economico relativo al Contratto Applicativo n.01 dell'Accordo Quadro de quo, a seguito della redazione del conto finale dei lavori, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONTO FINALE

CONTRATTO APPLICATIVO N.01

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE GALLERIE, SVINCOLI E FABBRICATI-CASELLI LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI A18 SR-GELA, A18 ME-CT E A20 ME-PA - CIG DERIVATO: 966602502C.

A	LAVORI	Progetto	Contabilizzato	Economie
A1	Importo per lavori	€ 207.620,52	€ 186.658,44	€ 20.962,08
A2	Costi della sicurezza	€ 9.695,08	€ 2.217,03	€ 7.478,05
A3	Importo Totale dei Lavori	€ 217.315,60	€ 188.875,47	€ 28.440,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B0	Quota parte imprevisti per l'aumento dei costi dei materiali da costruzione da riconoscere all'appaltatore ai sensi della legislazione vigente (D.L. n.50/2022 e ss.mm.ii.) per i lavori del Contratto Applicativo n.01.	€ -	€ 8.159,82	€ 8.159,82
B1	Quota parte incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016, relativa all'importo dei lavori del Contratto Applicativo n.01	€ 4.177,83	€ 1.816,75	€ 2.361,08
B2.1	Quota parte coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), relativa all'importo dei lavori del Contratto Applicativo n.01 (al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara del 48,00%).	€ 4.861,28	€ 2.197,04	€ 2.664,24
B2.2	Oneri per convenzione OPT di Messina ai sensi dell'art. 3 L.R. 20/2007 ed estensione del 26.04.2018.	€ 2.022,00	€ 2.022,00	€ -
B3	Oneri contributivi ed imposta di bollo di B2.1	€ 194,45	€ 115,84	€ 78,61
B5	I.V.A. (22%)	€ 48.921,69	€ 43.347,76	€ 5.573,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 60.177,26	€ 57.659,22	€ 2.518,05
	SOMMANO	€ 277.492,86	€ 246.534,69	€ 30.958,18

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione inerenti il Contratto Applicativo n.01 dell'Accordo Quadro in oggetto;

Visti:

- il decreto dirigenziale n.427/DATE del 19/07/202;
- il decreto dirigenziale n.549/DATE/2022 del 15/09/2022;
- il decreto dirigenziale n.38/DATE del 09/02/2023;
- il contratto Accordo Quadro stipulato in data 03/02/2023 con Rep. 1219 e Reg. a Messina il 07/02/2023 al n.1943 Serie 1T.- CIG *Principale*: n.9331243153;
- il Contratto Applicativo n.01 stipulato in data 09/06/2023 registrato il 08/09/2023 al n.1035 serie 3 presso uff. Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. (ME)-CIG DERIVATO: 966602502C;
- il Verbale di Ultimazione Lavori inerenti il C.A.1;
- Lo Stato Finale e la Relazione sul Conto Finale inerenti il C.A.1;
- il Certificato di Regolare Esecuzione inerente il C.A.1;
- Il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per quanto ancora in vigore ed applicabile;
- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;
- la Direttiva n.260/DG del 14/03/2025.

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori e relativi al **"CONTRATTO APPLICATIVO N°01 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE GALLERIE, SVINCOLI E FABBRICATI-CASELLI LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI A18 SR-GELA, A18 ME-CT E A20 ME-PA"**- CIG DERIVATO: 966602502C;

3) DI DARE ATTO che il CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A., con sede in RAVENNA (RA) Via Pier Traversari, 63 - 48121 C.F. e P.IVA 00966060378 pec: ciromenotti@legalmail.it; mail: gare@ciromenotti.it, indicante come impresa per l'esecuzione dei lavori la ditta ARS COSTRUTTORI Società Cooperativa, con P.IVA 03658680834 e sede legale in via Nazionale, n.82 - 98044 San Filippo del Mela (ME), risulta creditore dell'importo pari ad **€944,38** (dicasi euro novecentoquarantaquattro/38) oltre IVA al 22%, quale rata di saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti e corrispondente alla ritenuta di garanzia che è stata operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi del comma 5-bis, dell'art.30, del D.L.gs. n.50/2016;

4) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 - Comma II, del Codice Civile;

5) **DI APPROVARE** il quadro economico del Conto Finale inerente il Contratto Applicativo n.01 dell'Accordo Quadro in oggetto;

6) **DI DARE ATTO** che con separato provvedimento dovranno essere liquidate le somme relative alla quota parte degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, per un importo pari ad €1.816,75;

7) **DI DARE ATTO** che l'importo residuo ed inutilizzato per il Contratto Applicativo n.01, pari ad €30.958,18, giusto impegno 1655/2022 e 45/2023 sul capitolo 48 denominato "Manutenzione ordinaria autostrada ed impianti", di cui al decreto dirigenziale n.549/DATE/2022 del 15/09/2022, rimane nelle economie dell'appalto dell'Accordo Quadro principale;

8) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare ed Appalti e all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Amedeo Branca

Il Dirigente Tecnico f.f.

Dott. Ing. Giulia Ilacqua

Visto

Il Direttore Generale

Calogero Franco Fazio

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione C.A.1;
- Stato Finale e Relazione sul Conto Finale C.A.1.