

**Oggetto:** *Accordo Quadro Lavori relativo a interventi urgenti e di manutenzione ordinaria nei fabbricati ed immobili di proprietà del Consorzio per le Autostrade Siciliane lungo la tratta autostradale A18 "ME-CT" e "SR-Gela" CIG n. 8775634A43.*

**Approvazione Atti di contabilità finale e di Certificato di verifica di conformità del servizio**

<b>DECRETO DIRIGENZIALE N. 934 /DATE DEL 13 NOV. 2025</b>
---

**Premesso:**

- che con nota prot. n. 554/DG del 21/05/2021, l'ing. Maurizio Argento è stato nominato RUP dei lavori in oggetto;
- che con decreto dirigenziale n.457/DATE del 29/07/2021 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto;
- che con decreto dirigenziale n.527/DATE del 10/09/2021 (integrato con decreto dirigenziale n.570/DATE del 06/10/2021) è stata effettuata la presa d'atto e l'approvazione degli atti di gara dell'Accordo Quadro in questione, dai quali è risultata la migliore offerta, con il ribasso del 10,276%, quella formulata dalla Ditta La Sala Luigi, con sede in via Decano Di Vincenti n. 32/A - 90032 - Bisacchino (PA) - P.IVA 02598040828 - PEC luigi.lasala@archiworldpec.it, per un importo contrattuale di €167.517,00 oltre IVA al 22%, comprensivo di oneri per la sicurezza; le somme a disposizione dell'Amministrazione risultano pari a €60.543,74 IVA compresa ed inoltre €3.596,60 a favore dell'OPT di Messina;
- che col medesimo decreto dirigenziale n.527/DATE del 10/09/2021 (integrato con decreto dirigenziale n. 570/DATE del 06/10/2021) è stata impegnata definitivamente la somma di €231.657,34, di cui €167.517,00 per lavori al netto compresi oneri di sicurezza, €60.543,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €3.596,60 per quota OPT Messina;
- che con verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 14/09/2021 il D.L. Ing. Maurizio Argento ha proceduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e come previsto dall'art.19, comma 3, del D.M. n. 49/2018 alla Ditta La Sala Luigi, con sede in via Decano Di Vincenti n. 32/A - 90032 - Bisacchino (PA) - P.IVA 02598040828, con ultimazione fissata il 13/09/2022;
- che in data 11/05/2022 è stato sottoscritto il contratto, rep. n. 1142/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate il 11/05/2022 al n. 7792;
- che in data 13/09/2022 è stata concessa all'impresa appaltatrice una proroga dei termini per l'esecuzione dell'accordo quadro a tutto il giorno 13/03/2023;
- che in data 10/03/2023 è stata concessa all'impresa appaltatrice una seconda proroga dei termini per l'esecuzione dell'accordo quadro a tutto il giorno 13/09/2023;
- che in data 12/09/2023 è stata concessa all'impresa appaltatrice una seconda proroga dei termini per l'esecuzione dell'accordo quadro a tutto il giorno 13/03/2024;
- che, nel corso dei lavori sono stati emessi n. 3 SAL, per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a €167.509,85 oltre IVA;
- che, in data 06/12/2023, in adempimento alle sopravvenute normative di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022, il RUP *pro tempore* ha emesso il certificato straordinario di pagamento BIS n.01 dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del citato art. 26, sulla base della contabilità emessa, per un importo complessivo netto pari a € 6.184,51, oltre IVA;
- che, in data 07/12/2023, è stato sottoscritto dal RUP *pro tempore* e dall'Impresa esecutrice il certificato di regolare esecuzione, dal quale emerge che i lavori sono stati ultimati in data 22/09/2023 e che l'ammontare del credito residuo dell'impresa ammonta ad €837,55, oltre IVA;
- che con nota prot. n. 215/DG del 04/03/2025 l'ing. Stefania Ferlazzo è stata nominata RUP in sostituzione dell'Ing. Maurizio Argento, non più nell'organico dell'Ente;

**Considerato** che nel "Certificato di regolare esecuzione", il RUP/DL *pro tempore* certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che all'impresa La Sala Luigi, con sede in via Decano Di Vincenti n. 32/A - 90032 - Bisacchino (PA) - P.IVA 02598040828, resta un credito pari ad €837,55 oltre IVA a saldo di ogni spettanza;



**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di regolare esecuzione;

**Considerato** che il Quadro Economico a seguito della redazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

	<i>Previsto</i>	<i>Contabilizzato</i>	<i>Economie</i>
<b>A) LAVORI, comprensivi degli oneri di sicurezza</b>	<b>167 517,00 €</b>	<b>167 509,85 €</b>	<b>7,15 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
B1) Spese tecniche			
B1.1) Incentivi per f.t. ex art. 113 del D. Lgs. n.50/2016	3 710,00 €	2 968,00 €	742,00 €
B1.2) Redazione PSC	2 381,29 €		2 381,29 €
B1.3) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5 953,21 €		5 953,21 €
B1.4) Oneri contributivi (4%) su B1.2 e B1.3	333,38 €		333,38 €
B1.5) I.V.A. (22%) su B1.2, B1.3 e B1.4	1 906,93 €		1 906,93 €
B2) Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	- €
B3) I.V.A. (22%) su A5	36 853,74 €	36 852,17 €	1,57 €
B4) Imprevisti	9 180,19 €	7 545,10 €	1 635,09 €
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>60 543,74 €</b>	<b>47 590,27 €</b>	<b>12 953,47 €</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B)</b>	<b>228 060,74 €</b>	<b>215 100,12 €</b>	<b>12 960,62 €</b>

**Visti:**

- il decreto dirigenziale n. 457/DATE del 29/07/2021;
- il decreto dirigenziale n. 527/DATE del 10/09/2021, come successivamente integrato con decreto n.570/DATE del 06/10/2021;
- il verbale di consegna lavori del 14/09/2021
- il contratto REP CAS n. 1142/2022 del 11/05/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 7792 in pari data;
- il certificato di regolare esecuzione del 07/12/2023, sottoscritto dal RUP *pro tempore* e dall'Impresa esecutrice;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Il Dirigente Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

- 1) Di dare atto** che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrale e sostanziale;
- 2) Di approvare** gli atti di contabilità finale relativi al *Accordo Quadro Lavori relativo a interventi urgenti e di manutenzione ordinaria nei fabbricati ed immobili di proprietà del Consorzio per le Autostrade Siciliane lungo la tratta autostradale A18 "ME-CT" e "SR-Gela" CIG n. 8775634A43.*, dal quale emerge un credito netto di €. 837,55, oltre IVA, a favore della ditta La Sala Luigi, con sede in via Decano Di Vincenti n. 32/A – 90032 – Bisacchino (PA) – P.IVA 02598040828;



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

- 3) **Di approvare** la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione del 07/12/2023, sottoscritto dal RUP *pro tempore* e dall'Impresa esecutrice;
- 4) **Di dare atto** che il Certificato di regolare esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;
- 5) **Di approvare** il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;
- 6) **Di dare atto** che la somma pari ad €. 4.214,81, IVA inclusa, stanziata nel quadro economico per la liquidazione della rata di saldo a favore della ditta LA SALA Luigi, per la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche e per la liquidazione del contributo ANAC, dovrà essere mantenuta nel citato impegno di spesa e la stessa sarà liquidata con separati provvedimenti;
- 7) **Di disimpegnare** l'importo residuo ed inutilizzato di € 12.960,62 sul cap. 49, imp. n.43/2022;
- 8) **Di trasmettere** il presente provvedimento, al Presidente del CD, all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti, all'Ufficio Contratti

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente

Il RUP

Ing. *Stefania Ferlazzo*

Il Dirigente Generale

*Calogero Franco Fazio*