

Oggetto: “Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516)”. **CIG n. 932450374B.**

“Contratto Applicativo n.01 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 CT-ME e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516)” – **CIG Derivato n. 9698846CE7**

Approvazione Stato di consistenza finale, atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione a seguito della risoluzione contrattuale del contratto di appalto relativo all’Accordo Quadro e del discendente Contratto Applicativo n.1

DECRETO DIRIGENZIALE N.949/DATE/2025 DEL 20 NOV. 2025

PREMESSO:

- Che con il Decreto Dirigenziale n.547/DATE/2022 del 14/09/2022 è stato aggiudicato definitivamente l’Accordo Quadro e tutti i suoi discendenti Contratti applicativi all’impresa AMBRA MED s.r.l. con sede in Via Riviera di Chiaia, 242 – 80121 Napoli C.F. e P.IVA 06587571214 pec: ambramedsrl@pec.it, che ha proposto in sede di gara il ribasso del 30,882% da applicare all’Elenco prezzi posto a base di gara e pertanto l’importo di aggiudicazione massimo pagabile all’impresa per i lavori risulta essere pari ad 1.966.031,53 euro oltre IVA, comprensivo di 110.100,00 euro per costi presunti della sicurezza;
- che con Decreto Dirigenziale n.102/DATE/2023 del 06/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al “Contratto Applicativo n.01 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 CT-ME e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516) “ nell’ambito dell’accordo Quadro in oggetto, per un importo complessivo di 774.024,01 euro oltre IVA di cui 606.448,46 euro per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad 23.968,69 euro oltre 167.575,55 euro per somme a disposizione ed IVA;
- con verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza del 27/03/2023 sono stati consegnati i lavori del Contratto Applicativo n.1 all’Impresa AMBRA MED SRL con sede in via Riviera di Chiaia, n.242 – 80121 Napoli C.F. e P.IVA 06587571214 pec: ambramedsrl@pec.it in quanto unico operatore aggiudicatario dell’Accordo Quadro in oggetto;
- che in data 11/05/2023 è stato stipulato, con l’impresa affidataria, il contratto d’appalto dell’Accordo Quadro CIG Principale n. 932450374B, Rep. CAS n.1254/2023 del 11/05/2023, registrato a Messina il 11/05/2023 al n.7467 serie 1T;
- che in data 10/04/2024 è stato sottoscritto, con l’impresa affidataria, il contratto d’appalto del Contratto Applicativo n.1 CIG Derivato n. 9698846CE7, Atti CAS n.502/2024 del 03/05/2024 e registrato a Messina al n.508 serie 3 il 13/05/2024;
- che con il Decreto n.368/DG/2024 del 16/07/2024 è stata disposta la risoluzione contrattuale con l’impresa AMBRA MED s.r.l., ai sensi dell’art. 108 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, del contratto di appalto avente ad oggetto “l’Accordo Quadro triennale per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 ME-CT e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516) - CIG n. 932450374B”, stipulato il 11/05/2023 Rep. CAS n. 1254/2023 e registrato a Messina il 11/05/2023 al n. 7467 serie 1T e del contratto di appalto, relativo al Contratto Applicativo n.1 discendente dall’Accordo Quadro principale, avente ad oggetto “Contratto Applicativo n.01 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte

autostradali A18 SR-GELA, A18 CT-ME e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516)” – CIG Derivato n. 9698846CE7”, sottoscritto il 10/04/2024 atti CAS n.520/2024 e registrato a Messina al n.508 serie 3 il 13/05/2024;

- che alla luce della risoluzione in danno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto ed il D.lgs. 50/2016, si è proceduto alla redazione della Relazione Finale sullo stato di consistenza, previa convocazione rituale dell'Impresa AMBRA MED s.r.l. che non si è presentata;
- che in data 30/06/2025, il Direttore dei Lavori (DL), ha sottoscritto la Relazione Finale sullo stato di consistenza;
- che tale Relazione Finale sullo stato di consistenza, descrive lo stato di avanzamento dei lavori al momento della risoluzione (Stato Avanzamento Lavori - SAL finale), l'elenco dei materiali presenti in cantiere, le attrezzature e i mezzi d'opera, e di tutti i danni che la stazione appaltante ha subito a seguito della Risoluzione in danno, come da allegato documento;
- che durante il corso dei lavori fino alla risoluzione, sono stati emessi due certificati di pagamento e precisamente:

<i>Numero certificato</i>	<i>Data</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Importo</i>
Certificato di pagamento N. 00 del	16/06/2023	Anticipazione del 20%	€ 121.289,69
Certificato di pagamento N. 01 del	13/05/2024	SAL N.1 del 08/04/2024	€ 220.785,31
Ammontare complessivo corrisposto			€ 342.075,00

- che durante il corso dei lavori fino alla risoluzione, sono stati accertati i seguenti danni causati dall'impresa AMBRA MED s.r.l. come di seguito riportato:

Descrizione	Importo
Danno a seguito risoluzione (ripristino per difformità riscontrate)	€ 80.498,67
Danno a seguito risoluzione (affidamento servizio all'impresa li.fra costruzioni s.r.l.)	€ 55.299,74
Totale	€ 135.798,41

- che durante il corso dei lavori fino alla risoluzione, sono stati emesse due dispositivi di assegnazione somme a terzi nei confronti dell'impresa AMBRA MED s.r.l., come di seguito riportato:

Descrizione	Importo
ordinanza assegnazione somme alla ditta contalab s.r.l., giusto decreto dirigenziale n.385/DATE/2025 del 09/05/2025	€ 32.592,35
atto pignoramento verso terzi promosso da cerbone annarita (dichiarazione del terzo positiva prot. cas n. 5303 del 27/02/2025)	€ 1.308,72
Totale	€ 33.901,07

- che, in data 12/04/2024, in adempimento alle sopravvenute normative di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022, il RUP ha emesso il certificato straordinario di pagamento BIS n.01 dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del citato art. 26, sulla base della contabilità emessa dal DL, per un importo complessivo netto pari a € 13.960,71 oltre IVA;
- che, in data 30/06/2025, è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori lo stato finale, da cui risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti a seguito della risoluzione è pari ad € 341.023,58 compresi oneri per la sicurezza per €4.949,13 oltre IVA al 22%, da cui detrarre i certificati di pagamento emessi fino

alla risoluzione pari a € 342.075,00, le somme dovute ai danni causati a seguito della risoluzione pari ad € 135.798,41 e le somme assegnate a terzi pari a € 33.901,07 dal quale risulta un debito dell'impresa pari ad € 170.750,90 oltre gli oneri di legge ove dovuti, così come confermato dal Certificato di regolare esecuzione, emesso dallo stesso DL in data 02/07/2025;

Considerato che nel "Certificato di Regolare Esecuzione", il Direttore dei Lavori certifica che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Ambra Med S.r.l., con Contratto Applicativo n. 1, non sono stati tutti regolarmente eseguiti e che all'impresa AMBRA MED s.r.l. con sede in Via Riviera di Chiaia, 242 – 80121 Napoli C.F. e P.IVA 06587571214 pec: ambramedsrl@pec.it resta un debito pari ad € 170.750,90 oltre gli oneri di legge ove dovuti a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti fino alla risoluzione e i danni cagionati;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della Relazione finale sullo stato di consistenza, della Contabilità Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che il Quadro Economico a seguito approvazione del conto finale dei lavori risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO				
AACCORDO QUADRO TRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E CABINE ELETTRICHE A SERVIZIO DELLE GALLERIE, SVINCOLI, FABBRICATI-CASELLI ED UFFICI, NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE A SERVIZIO DELLE GALLERIE, DELLE TRATTE AUTOSTRADALI A18 SR-GELA, A18 ME-CT E A20 ME-PA FINO A VILLAFRANCA (DAL KM 0+000 AL KM 20+516) 1° CONTRATTO APPLICATIVO				
A	LAVORI	Progetto	Contabilizzato alla Risoluzione	Economie
A1	Importo dei lavori (Con ribasso d'asta offerto in fase di gara già applicato ad elenco prezzi)	€ 582.479,77	€ 336.074,45	€ 246.405,32
A2	Costi della sicurezza	€ 23.968,69	€ 4.949,13	€ 19.019,56
A3	TOTALE LAVORI (compresi costi della sicurezza)	€ 606.448,46	€ 341.023,58	€ 265.424,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Quota parte oneri per convenzione OPT Messina ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20 del 21/08/2007 ed in estensione della stessa del 26/04/2018, relativa all'importo dei lavori del 1° Contratto Applicativo (su A3)	€ 4.626,95	€ 2.601,87	€ 2.025,08
B2	Quota parte incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'importo dei lavori del 1° Contratto Applicativo (su A3)	€ 11.830,98	€ 6.652,90	€ 5.178,08
B3	Quota parte coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), relativa all'importo dei lavori del 1° Contratto Applicativo (su A3)	€ 13.949,37	€ 7.844,14	€ 6.105,23
B4	Oneri contributivi (4%) di B3	€ 557,97	€ 313,76	€ 244,21
B5	I.V.A. (22%) di A3+B3+B4	€ 136.610,28	€ 76.819,93	€ 59.790,35
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 167.575,55	€ 94.232,60	€ 73.342,95
B7	SOMMANO	€ 774.024,01	€ 435.256,18	€ 338.767,83

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n. 547/DATE/2022 del 14/09/2022;
- il Decreto Dirigenziale n. 102/DATE/2023 del 06/03/2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 368/DG/2024 del 16/07/2024;
- il Contratto d'appalto dell'Accordo Quadro CIG Principale n. 932450374B, stipulato il 11/05/2023 Rep. CAS n.1254/2023 del 11/05/2023, registrato a Messina il 11/05/2023 al n.7467 serie 1T;
- il contratto d'appalto del Contratto Applicativo n.01 CIG Derivato n. 9698846CE7, sottoscritto in data 11/04/2024 Atti CAS n.502/2024 del 03/05/2024 e registrato a Messina al n.508 serie 3 il 13/05/2024;
- la Relazione Finale sullo stato di consistenza redatta dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2025;
- gli atti di Contabilità finale;
- Il Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali;
- Il D.LGS N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;

VISTI:

- l'art.43 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n.3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024÷2026;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n.5/AS del 01/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n.465 del 19/11/2018;

Il Direttore Generale, per le motivazioni in narrativa indicate ed in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI DARE ATTO che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) DI APPROVARE la Relazione finale sullo stato di consistenza redatta, in data 30/06/2025, dal Direttore Lavori a seguito della Risoluzione Contrattuale in danno;

Art. 3) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale relativi ai lavori del *“Contratto Applicativo n.01 - Lavori di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di illuminazione e cabine elettriche a servizio delle gallerie, svincoli, fabbricati-caselli ed uffici, nonché degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie, delle tratte autostradali A18 SR-GELA, A18 CT-ME e A20 ME-PA fino a Villafranca (dal km 0+000 al km 20+516)” – CIG Derivato n. 9698846CE7*, dal quale emerge un **debito netto di €170.750,90 oltre IVA** a saldo di ogni spettanza per i lavori eseguiti fino alla risoluzione e a ristoro di tutti i danni cagionati alla stazione appaltante a seguito della risoluzione in danno in favore della ditta AMBRA MED s.r.l. con sede in Via Riviera di Chiaia, 242 – 80121 Napoli C.F. e P.IVA 06587571214 pec: ambramedsrl@pec.it;

Art. 4) DI APPROVARE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori;

Art. 5) DI DARE ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorso due anni dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 - Comma II del Codice civile;



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

Art. 5) DI APPROVARE il quadro economico a seguito approvazione del conto finale suindicato;

Art. 6) DI DARE ATTO che trattandosi di accordo quadro l'importo residuo ed inutilizzato di €338.767,83, rimane nelle economie dell'appalto dell'Accordo quadro;

Art. 7) DI DARE ATTO che le somme stanziati nel quadro economico per "incentivi per funzioni tecniche", previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Art. 8) DI DARE ATTO che le somme stanziati nel quadro economico a saldo dell'attività per l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Art. 9) DI DARE ATTO che le somme stanziati nel quadro economico per gli oneri di convenzione con l'OPT di Messina ai sensi art.3 LR n.20 del 21/08/2007 e in estensione della stessa del 26/04/2018, dovranno essere mantenute nel citato impegno di spesa e le stesse saranno liquidate con separato provvedimento;

Art. 10) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento per quanto di competenza: all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Contratti – Ufficiale Rogante e al Presidente del CD.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Fabio Costantino Rapisarda

Il Direttore Generale

Calogero Franco Fazio