

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini, direzione Catania, A.18 - Autostrada Messina – Catania - CIG: 969036562B

Impresa: CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. Società Consortile a r.l. con sede in via M. Amari, 3 - 98076 S.Agata di Militello (ME) – P.IVA 03256190830

Preso d'atto della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione

DECRETO DIRIGENZIALE N. 512 /DATE DEL 25 AGO. 2026

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice della Strada, D. Lgs. 285/92 "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito";
- con nota prot. n. 374/DG del 28/02/2023, sono stati nominati RUP l'ing. Giulia Ilacqua, supporto amministrativo al RUP l'arch. Paola Foti e Progettista e Direttore dei Lavori l'ing. Antonio Ferraro relativamente ai Lavori di manutenzione ordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini, direzione Catania, A.18 - Autostrada Messina – Catania;
- con D.D. n. 98/DATE del 03/03/2023 è stato approvato il progetto dei Lavori di manutenzione ordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini, direzione Catania, A.18 - Autostrada Messina – Catania, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 830.614,18 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza di € 75.563,00, oltre € 369.385,82 per somme a disposizione dell'amministrazione il cui quadro economico è il seguente:

A) LAVORI

A.1)	Importo complessivo per lavori a misura	€ 830.614,18
A.2)	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 75.563,00
A.3)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 755.051,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 182.735,12
B.2)	Imprevisti (in misura del 10 % dell'importo complessivo lavori)	€ 83.061,42
B.3)	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 18.273,51
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche svolta dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 16.612,28
B.5)	Compenso professionale per n. 1 direttore operativo	€ 7.945,09
B.6)	Compenso professionale per n. 3 ispettori di cantiere (turni da 8 ore ciascuno)	€ 14.301,15
B.7)	Compenso professionale per CSE	€ 27.807,79
B.8)	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5, B.6, B.7	€ 2.002,16
B.9)	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 11.452,36
B.10)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.258,14
B.11)	Iva in misura del 22% sulle Prove di laboratorio sui materiali	€ 936,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 369.385,82

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 1.200.000,00



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- Con il medesimo Decreto sono state prenotate le somme ed approvata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito in legge con la Legge 120 del 11/09/2020, aggiornata con D.L. 77/2021 convertito in legge con la Legge 108 del 29/07/2021, che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro prevedeva la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che con D.D. n. 382/DATE del 02/08/2023, si è preso atto del verbale di gara dei lavori in oggetto, aggiudicandoli alla ditta CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.c.a.r.l., con sede in Via M. Amari n. 3 - 98076 - Sant'Agata di Militello (ME) - P. IVA e C.F. 03256190830, PEC: info.infratech@pec.it, che ha offerto il ribasso del 3,00 % (tre/00) sull'importo a base d'asta, determinando un importo contrattuale pari ad € 807.962,64 di cui € 75.563,00 per oneri della sicurezza, secondo quanto riportato nel seguente quadro tecnico economico:

A) LAVORI

A.1)	Importo lavori a misura soggetto a ribasso	€ 755.051,18
A.2	Ribasso d'asta del 3,00 %	€ 22.651,54
	Importo complessivo per lavori a seguito ribasso	€ 732.399,64
A.3)	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 75.563,00
A.4)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 807.962,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 177.751,78
B.2)	Imprevisti (in misura del 10 % dell'importo complessivo lavori)	€ 83.061,42
B.3)	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 18.273,51
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche svolta dal personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016	€ 16.612,28
B.5)	Compenso professionale per n. 1 direttore operativo	€ 7.945,09
B.6)	Compenso professionale per n. 3 ispettori di cantiere (turni da 8 ore ciascuno)	€ 14.301,15
B.7)	Compenso professionale per CSE	€ 27.807,79
B.8)	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5, B.6, B.7	€ 2.002,16
B.9)	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 11.452,36
B.10)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.258,14
B.11)	Iva in misura del 22% sulle Prove di laboratorio sui materiali	€ 936,79

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 364.402,47

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 1.172.365,11

- in data 13/12/2023 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge;
- con D.D. n. 111/DATE del 05/03/2024, è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di n. 1 Direttore Operativo, n. 3 Ispettori di Cantiere, n. 1 Coordinatore della Sicurezza nella fase di Esecuzione dei Lavori, nell'ambito dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini dir. CT sull'Autostrada A/18 ME - CT", alla società PH3 Engineering S.r.l. - Via Caio Duilio, 2 - 98123 Messina (ME) - Pec: info@pec.ph3srl.it, che ha offerto, sull'importo complessivo del servizio di €



DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

50.054,03 il ribasso del 3,00% (tre virgola zero per cento) che equivale ad un importo di € 48.552,41 oltre IVA e Cassa, che con copertura finanziaria sul cap. 48 bilancio 2023 impegno n. 1229/2023, giusto D.D. n. 382/DATE del 02/08/2023;

- in data 04/04/2024 è stato stipulato contratto d'appalto rep. CAS 1336/2024, registrato all'Agenzia delle Entrate in pari data al n. 5351 Serie 1T;
- con D.D. n. 226/DATE del 07/03/2025, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva con impegno di ulteriori somme attraverso la rimodulazione del Quadro Economico, per un importo complessivo di lavori lordi (inclusi sicurezza) pari a € 995.756,99 di cui € 875.341,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 120.415,99 per oneri della sicurezza, con un aumento contrattuale di € 161.534,12 oltre IVA, come si desume dal Q.E. di raffronto tra il progetto originario post-gara e la Perizia Suppletiva e di Variante:

	PROGETTO	POST-GARA	P.d.V.	diff.	variaz. %
A) LAVORI					
A.1)	Importo complessivo per lavori a misura	€ 830.614,18		€ 995,756.99	€ 165,142.81 19.88%
A.2)	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 75,563.00	€ 75,563.00	€ 120,415.99	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 755,051.18		€ 875,341.00	
A.4)	Ribasso d'asta offerto dalla Ditta: 3,00%		€ 22,651.54	€ 26,260.23	
A.5)	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri per la sicurezza		€ 732,399.64	€ 849,080.77	
A.6)	IMPORTO CONTRATTUALE		€ 807,962.64	€ 969,496.76	€ 161,534.12 19.99%

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	IVA sui lavori (22%)	€ 182,735.12	€ 177,751.78	€ 213,289.29
B.2)	Imprevisti (in misura del 10 %)	€ 83,061.42	€ 83,061.42	€ 16,153.41
B.3)	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 18,273.51	€ 18,273.51	€ 3,553.75
B.4)	Incentivi per funzioni tecniche personale dipendente (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 16,612.28	€ 16,612.28	€ 19,915.14
B.5)	Compenso professionale per n. 1 direttore operativo	€ 7,945.09	€ 7,945.09	€ 8,858.65
B.6)	Compenso professionale per n. 3 ispettori di cantiere (turni da 8 ore ciascuno)	€ 14,301.15	€ 14,301.15	€ 15,945.58
B.7)	Compenso professionale per CSE	€ 27,807.79	€ 27,807.79	€ 31,005.27
B.8)	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5, B.6, B.7	€ 2,002.16	€ 2,002.16	€ 2,301.42
B.9)	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 11,452.36	€ 11,452.36	€ 12,784.40
B.10)	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4,258.14	€ 4,258.14	€ 4,258.14
B.11)	Iva in misura del 22% sulle Prove di laboratorio sui materiali	€ 936.79	€ 936.79	€ 936.79
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 369,385.82	€ 364,402.48	€ 329,001.85

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1,200,000.00	€ 1,172,365.13	€ 1,298,498.61	€ 126,133.49
----------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- con Ordine di Servizio n. 5 del 30/04/2025, sono state disposte all'impresa interventi di ripristino su lavori non eseguiti alla perfetta regola d'arte per i quali, oltre a non riconoscere nulla, il Consorzio avrebbe trattenuto, in sede di conto finale, l'importo relativo alla ritenuta dello 0,5%, a titolo di risarcimento dei maggiori costi legati all'estensione dell'incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di n. 1 Direttore Operativo, n. 3 Ispettori di Cantiere, n. 1 Coordinatore della Sicurezza nella fase di Esecuzione;
- in data 23/05/2025 sono stati ultimati i lavori;
- in data 15/12/2025, è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo rep. CAS n. 1442/2025 del 15/12/2025 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Messina in pari data al n. 18865 Serie 1T;
- in data 13/02/2025 è stato emesso Stato Finale dei Lavori, firmato dall'impresa senza alcuna riserva;
- in data 27/03/2026, è stata emessa la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, firmato dall'impresa senza alcuna riserva, dal quale risulta un debito dell'impresa di € 836,85; tale valore è stato ottenuto come differenza tra l'importo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio per l'estensione dell'incarico professionale del Direttore Operativo, degli Ispettori di Cantiere e del CSE, pari ad € 5.682,40, ed il credito dell'impresa relativo alla ritenuta dello 0,5% operata sui certificati di pagamento, pari ad € 4.845,55;

RILEVATO che la ditta CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.c.a.r.l., con sede in Via M. Amari n. 3 - 98076 - Sant'Agata di Militello (ME) - P. IVA e C.F. 03256190830, in ragione di quanto sopra rimane debitrice nei confronti del Consorzio di un importo pari ad € 836,35;

DATO ATTO che la documentazione originale tecnico-contabile relativa ai lavori resta depositata agli atti del CAS firmata dalle parti;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/03/2026 emesso dal Direttore dei Lavori, l'ing. Antonio Ferraro, firmato dall'impresa senza alcuna riserva, dal quale risulta **un debito dell'impresa di € 836,85;**

PRESO ATTO che, il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

CONSIDERATO che:

- il Quadro Economico finale dell'appalto risulta essere il seguente:

A)	A) LAVORI	€ 969.109,66
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 213.204,13
B.2	Imprevisti (in misura del 10 %)	
B.3	IVA sugli imprevisti (22%)	
B.4	Incentivi per funzioni tecniche personale dipendente (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 6.312,67
B.5	Compenso professionale per n. 1 direttore operativo, n. 3 ispettori di cantiere e CSE	€ 61.273,35
B.6	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5	€ 2.450,93
B.7	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 14.019,34
B.8	Prove di laboratorio sui materiali	
B.9	Iva in misura del 22% sulle Prove di laboratorio sui materiali	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 297.260,42
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.266.370,08



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

- dal confronto tra il quadro economico della Perizia di Variante n. 1 ed il quadro economico finale risulta un'economia pari ad € 38.040,09, come si deduce dalla seguente tabella comparativa:

		P.V.S. n. 1	Q.E. FINALE	DIFFERENZA
A)	A) LAVORI	€ 969.496,76	€ 969.109,66	- € 387,10
	Detrazione trattenuta dello 0,5% per compensazione debito comprensiva di IVA ($€ 4.845,55 \times 1,22 = € 5.911,57$)			- € 5.911,57
B)	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA sui lavori (22%)	€ 213.289,29	€ 213.204,13	- € 85,16
B.2	Imprevisti (in misura del 10 %)	€ 16.153,41		- € 16.153,41
B.3	IVA sugli imprevisti (22%)	€ 3.553,75		- € 3.553,75
B.4	Incentivi per funzioni tecniche personale dipendente (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 19.915,14	€ 6.312,67	- € 13.602,47
B.5	Compenso professionale per n. 1 direttore operativo, n. 3 ispettori di cantiere e CSE	€ 55.809,50	€ 61.273,35	+ € 5.463,85
B.6	Inarcassa in misura del 4% sulle prestazioni professionali B.5	€ 2.301,42	€ 2.450,93	+ € 149,51
B.7	Iva in misura del 22% sulle prestazioni professionali comprensive di Inarcassa	€ 12.784,40	€ 14.019,34	+ € 1.234,94
B.8	Prove di laboratorio sui materiali	€ 4.258,14 €		- € 4.258,14
B.9	Iva in misura del 22% sulle Prove di laboratorio sui materiali	€ 936,79 €		- € 936,79
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 329.001,84	€ 297.260,42	- € 38.040,09
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 1.298.498,60	€ 1.266.370,08	- € 38.040,09

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, dover prendere atto della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI:

- Il Decreto Dirigenziale n. 98/DATE del 03/03/2023;
- Il Decreto Dirigenziale n. 382/DATE del 02/08/2023;
- Il Decreto Dirigenziale n. 226/DATE del 07/03/2025;
- Lo Stato Finale dei Lavori;
- La Relazione sul conto finale emessa in data 27/03/2026;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 27/03/2026;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;
- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10

web: www.autostradesiciliane.itmail: info@autostradesiciliane.itpec: autostradesiciliane@posta-cas.it



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

VISTA la Direttiva del Direttore Generale n. 279/DG del 05/03/2026

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in pregio ai propri compiti

DECRETA

1. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione emessi dal Direttore dei Lavori in data 27/03/2026 relativamente ai *Lavori di manutenzione ordinaria delle Gallerie Taormina e Giardini, direzione Catania, A.18 - Autostrada Messina – Catania - CIG: 969036562B*;
2. **DI DARE ATTO**, la ditta CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.c.a.r.l., con sede in Via M. Amari n. 3 - 98076 – Sant'Agata di Militello (ME) - P. IVA e C.F. 03256190830, in ragione di quanto sopra rimane debitrice nei confronti del Consorzio di un importo pari ad € **836,35**;
3. **DI DARE ATTO** che le somme stanziare nel quadro economico per gli *Incentivi per funzioni tecniche personale dipendente (art. 113 D. Lgs. 50/2016)*, pari ad € 6.312,67, saranno liquidate con separato provvedimento;
4. **DI DISIMPEGNARE** l'importo residuo ed inutilizzato di € **38.040,09** dall'impegno n. 688/2025 cap. 48 "Manutenzione ordinaria Autostrada e relativi Impianti";
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'ufficio Contratti ed al Consiglio Direttivo del CAS per gli adempimenti e le verifiche di propria competenza.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il RUP

Ing. *Giulia Ilacqua*

Il Dirigente Tecnico f.f.
Arch. *Massimo Freni*

Visto: Il Dirigente Generale
Dott. *Calogero Franco Fazio*

Il supp. al RUP
Arch. *Paola Foti*