

1000



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE GENERALE

Messina **10 LUG. 2018**

OGGETTO: Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "*Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica*" Il tronco dell'autostrada Siracusa – Gela di Km 19+498,15 - CIG 5198517FEC **Pagamento diretto (delegazione ex lege)**

IMPRESA: R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) - COSEDIL S.p.A. (mandante);

Contratto d'appalto Rep. CAS n. 807/2014 e registrato a Messina il 04/08/2014 al n. 1125 serie I;

STATO DI AVANZAMENTO N. 12B a tutto il 29/09/2017

LIQUIDAZIONE Fattura n. 18 del 20/10/2017 dell'importo di € 4.006.960,69 oltre IVA della Società Italiana per Condotte D'Acqua (mandataria) e della Fattura n. 144 del 20/10/2017 dell'importo di € 1.717.268,87

ATTO DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 295 /DG 2018

PREMESSO

CHE con decreto n. 1086 – P del 9/11/2012 l'Amministrazione del MIT – SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 "*Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica*" dell'Autostrada Siracusa – Gela per l'importo complessivo di € 372.267.535,85, di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta, di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta, € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con decreto MIT – SVCA n. 1452 – P del 14/02/2013 è stata dichiarata la pubblica utilità del lotto unico funzionale 6+7 e 8;

CHE con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 il Consorzio ha preso atto dei sopradetti decreti ed autorizzato l'appalto dei lavori di costruzione del lotto unico funzionale in argomento;

CHE con il predetto decreto MIT – SVCA n. 1086 del 9/11/2012 è stato stabilito che, per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Consorzio vi farà fronte con le disponibilità finanziarie già acquisite previste dalla Legge 03/08/1998, n. 295, dal D.M. LL.PP. n. 773 del 02/10/2000 e dal cofinanziamento della Comunità Europea di cui alla decisione del 12/04/2012 relativa al grande progetto "*Completamento Autostrada Siracusa – Gela – Lotto Unico funzionale 6+7 e 8 Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica*", facente parte del Programma Operativo Sicilia 2007/2013 per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell'Obiettivo "*Convergenza nella Regione Sicilia in Italia*";

CHE con la medesima delibera è stato autorizzato l'appalto dei lavori dei lotti in argomento, mediante l'esperimento di pubblico incanto nel rispetto della normativa vigente in conformità dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del predetto D.Lgs n. 163/2006;

CHE con il predetto provvedimento deliberativo è stato, altresì, conferito mandato al Responsabile unico del procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione del bando di gara e del disciplinare di gara, nonché la relativa pubblicazione per lo svolgimento della gara;

CHE il bando di gara è stato predisposto nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs . n. 163/2006 e s.m.i. e pubblicato nei modi di legge in data 05/07/2013 sulla GURI e sulla GUCE, nonché sugli organi di stampa;

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



CHE con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali della gara esperita dal 25/09/2013 al 21/03/2014 ed è stato definitivamente aggiudicato l'appalto dei lavori in parola al R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) con sede in Via Salaria n. 1039 – Roma, il quale ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un ribasso del 26,2302 % sull'importo posto a base di gara di € 289.560.523,89 di cui € 281.734.412,22 importo soggetto a ribasso d'asta oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza pari ad € 7.826.110,67 non soggetti a ribasso d'asta;

CHE la consegna dei lavori in argomento è avvenuta in data 04/06/2014, ai sensi dell'art. 11, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs n. 163/2006 e s.m.e i. e dell'art. 153 comma 1, d.P.R. n. 207/2010;

CHE in data 17/07/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS n. 807/2014, registrato a Messina il 04/08/2014 al n. 1125 serie I;

CHE allo stato, i lavori di costruzione del lotto unico funzionale in argomento sono in corso con un avanzamento economico e fisico pari al 50 % circa dell'importo di contratto;

CONSIDERATO

CHE con decreto n.75/DG del 23/02/2018 il Direttore Generale di questo Consorzio ha disposto ai sensi dell'art. 118 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 105, comma 13, lett. b), d. lgs. n. 50/16, il pagamento diretto, da parte del Consorzio medesimo, nei limiti del credito maturato dall'appaltatore, dei debiti contratti dalle imprese che compongono il R.T.I. (Società italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., COSEDIL S.p.A., CO.SI.GE. S.c.a.r.l.), dei subappaltatori e fornitori nei confronti del R.T.I. appaltatore, per i lavori di costruzione dell'opera autostradale in argomento, dando mandato al Responsabile unico del Procedimento di porre in essere gli atti conseguenti;

CHE col citato decreto n. 75/DG del 23/02/2018, il direttore Generale ha, altresì, disposto che:

- in una prima fase, dovrà provvedersi al pagamento di un acconto, in misura percentuale identica per ogni subappaltatore o fornitore, nei limiti del credito maturato dall'appaltatore nei confronti di questo Consorzio;

- il pagamento dovrà avvenire in favore dei subappaltatori e fornitori indicati nell'elenco allegato alla nota dell'appaltatore prot. n. 944 del 09/02/2018 e sino alla concorrenza degli importi dei quali con tale nota l'appaltatore si è riconosciuto debitore, con esclusione, quindi, dei prestatori di servizi;

- l'esistenza del credito dovrà in ogni caso essere ulteriormente attestato dal subappaltatore o fornitore a mezzo di adeguata documentazione contabile;

RITENUTO

CHE allo stato attuale, l'appaltatore è creditore verso il Consorzio degli importi oggetto del SAL n. 12/B, pari a complessivi € 5.274.229,56 oltre IVA;

CHE con nota prot. n. 26469 del 18/12/2017 questo Consorzio ha contestato all'appaltatore la violazione dell'art. 118, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 163/2006, per l'effetto comunicando in quella sede che sino a quando non fossero state prodotte le fatture quietanziate dei subappaltatori e dei fornitori non si sarebbe proceduto al pagamento dei SAL nn. 12/A e 12/B;

CHE perdurando l'inadempimento dell'appaltatore rispetto al superiore obbligo di produzione, con nota prot. n. 841 del 15/01/2018 questo Consorzio ha comunicato all'appaltatore che “è intendimento di questo Consorzio di avvalersi della facoltà ivi prevista [i.e.: prevista dall'art. 118, comma 3, terzo periodo, d. lgs. n. 163/2006], di pagamento diretto ai subappaltatori”, per l'effetto assegnandogli il termine di giorni 10 per “trasmettere un elenco dettagliato dei debiti maturati nei confronti dei subappaltatori (data emissione fattura, data ricezione fattura, data di scadenza fattura secondo le

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it



previsioni del subcontratto, importo della fattura), onde consentire a questo Consorzio di adottare le determinazioni conseguenti”;

CHE con nota prot. n. 944 del 09/02/2018, l'appaltatore, in riscontro alla citata nota prot. n. 841/18:

- a) “trasmette l'elenco dettagliato dei debiti maturati dalla CO.SI.GE. nei confronti dei terzi”;
- b) “accoglie dunque con favore l'ipotesi di lavoro – e la conseguente proposta – paventata da codesto Consorzio, rispetto al pagamento diretto dei terzi creditori della CO.SI.GE.”;

CHE in data 20/10/2017 è stato emesso il SAL n. 12/B per € 5.724.229,56 oltre IVA;

CHE in data 17/11/2017 è stato emesso il certificato di pagamento n. 12/B per l'importo di € 5.724.229,56 oltre IVA;

CHE con nota prot. n. 2600 del 05/02/2018 il Consorzio ha richiesto all'impresa **ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l.** di fornire un elenco completo, con relativa documentazione, attestante il credito dallo stesso maturato nei confronti dell'appaltatore;

CHE a seguito dell'emissione dello Stato di avanzamento n. 12/A riferito al “**Tratto Prioritario ed opere connesse del Lotto 8 Modica**” e del relativo certificato di pagamento n. 12/A, l'impresa Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., (capogruppo) ha emesso la fattura n. 19 del 20/10/2017 dell'importo di € 1.007.791,11 oltre IVA e l'impresa COSEDIL S.p.A. ha emesso la fattura n. 143 del 20/10/2017 dell'importo di € 431.910,47 oltre IVA ciascuna alla propria quota di partecipazione al R.T.I.;

CHE sulla base del disposto dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, la fattispecie del pagamento diretto si può qualificare alla stregua di una delegazione di pagamento *ex lege* tra l'Appaltatore, il subappaltatore e la Stazione Appaltante, senza che sorga un autonomo rapporto obbligatorio tra il subappaltatore e la stazione appaltante, la quale, effettuando il pagamento, adempie semplicemente la propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e in virtù della delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore;

CHE attraverso l'esame congiunto ed incrociato della documentazione pervenuta sia dall'Appaltatore, sia dall'impresa **ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l.** si può evincere la parte delle prestazioni eseguite dall'impresa nonché la specificazione del relativo importo. In particolare l'importo complessivo del quale l'Appaltatore si è dichiarato debitore verso la ditta **ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l.** con la trasmissione dell'elenco allegato alla nota prot. n. 944 del 09/02/2018 ascendente a complessivi € 3.650.092,74;

CHE la normativa citata non specifica che il pagamento diretto implichi automaticamente la fatturazione diretta da parte del subappaltatore alla stazione appaltante e rimanda l'individuazione dell'importo da pagare al subappaltatore sulla scorta del S.A.L. emesso all'appaltatore, titolare del contratto;

Conclusivamente, giusta quanto previsto col citato decreto del Direttore Generale n. 75/DG, deve provvedersi alla liquidazione delle fatture emesse dall'impresa **ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l.** a valere sul citato certificato di pagamento n. 12/B, quale pagamento in acconto della fattura n. 18 del 20/10/2017 dell'importo di € 4.006.960,69 oltre IVA emessa dall'impresa Società Italiana per Condotte D'Acqua S.p.A. (capogruppo) e della fattura n. 144 del 20/10/2017 dell'importo di € 1.717.268,87

Che perdurando lo stato di stallo dei lavori del Lotto 6+7 e 8 e l'inadempienza da parte dell'Appaltatore della “*messa in sicurezza del Viadotto Salvia*” la Stazione Appaltante assolve all'obbligo di provvedere a tale inottemperanza;

Che con Atto di liquidazione n. 198/DATE del 02/03/2018 il Consorzio ha proceduto al pagamento in acconto a favore dell'impresa ICEA s.r.l. dell'importo di € 564.422,63;

Che con Atto di liquidazione n. 143/DG del 04/04/2018 il Consorzio ha proceduto al pagamento di un 2° acconto a favore dell'impresa ICEA s.r.l. dell'importo di € 1.061.296,65;

Che con Atto di liquidazione n. 187/DG del 02/03/2018 il Consorzio ha proceduto al pagamento in



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

acconto a favore dell'impresa ICEA s.r.l. dell'importo di € 101.301,48;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, nonché della Cassa Edile dell'impresa **ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l.**

DECRETA

DI PROCEDERE alla liquidazione in acconto della **fattura n. 18 del 20/10/2017 dell'importo di € 4.006.960,69 oltre IVA** emessa dall'impresa Società Italiana per Condotte D'Acqua (capogruppo) emettendo mandato di pagamento intestato alla Società Italiana per Condotte D'Acqua per la propria quota del 70% con quietanza in favore dell'impresa **ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l.** e alla liquidazione in acconto **della fattura n. 1066 del 31/10/2016 dell'importo di € 406.471,37 in acconto per € 56.471,37** dell'impresa COSEDIL S.p.A. (mandante) per la propria quota del 30% con quietanza in favore dell'impresa ICEA S.R.L. per **€ 56.471,37** a saldo della fattura n. 1066 del 31/10/2016 a valere sul certificato di pagamento n. 12/B

DI PRELEVARE l'importo di **€ 56.471,37** con le somme già impegnate nel relativo capitolo di bilancio n. 201 "Costruzione Autostrada ed Impianti", di cui alla delibera n. 6/CS del 25/02/2013, **giusto impegno n. 15/2014**, la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse portate dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, dal Piano di Salvaguardia PAC III, dalla Legge n. 295/1998 del 03/08/1998 e D.M. n. 773/2000 del 12/10/2000 e Legge 433/1991 e giusto accertamento n. 1/2014 cap. 91E;

AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria del Consorzio a procedere all'emissione del mandato di pagamento a favore della Società Italiana per Condotte D'Acqua per **l'importo di € 39.529,95** su fattura n. 18 del 20/10/2017 dell'importo di € 4.006.960,69 oltre IVA **con quietanza dell'impresa ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l. su IBAN IT 61N0503416907000000002784 - presso la Banco Popolare Siciliano Agenzia 7 di Catania**

AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria del Consorzio a procedere all'emissione del mandato di pagamento a favore dell'impresa COSEDIL S.p.A. per **l'importo di € 16.941,41** su fattura n. 144 del 20/10/2017 dell'importo di € 1.717.268,87 **con quietanza dell'impresa ICEA Industria Calcestruzzi s.r.l. su IBAN IT 61N0503416907000000002784 - presso la Banco Popolare Siciliano Agenzia 7 di Catania**

TRASMETTERE il presente atto all'impresa ICEA Ind. Calc. s.r.l., al R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante) – Società Consortile CO.SI.GE. S.c.a.r.l.



IL DIRIGENTE GENERALE
(dott. ing. Leonardo Santoro)

Sede: 98122 MESSINA – Contrada Scoppo – Tel. PBX 090.37111 – Fax 090.41869

Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@autostradesiciliane.it

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 – Tel. 091.6259329 – Fax 091.6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via Dei Crociferi n. 41 – Tel e Fax 06.6794932

Sito Internet: www.autostradesiciliane.it e-mail: info@autostradesiciliane.it