

**ORDINANZA N° 89/2025  
IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO:**

- che sono in corso i lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina – Palermo, per l'esecuzione dei quali è stato incaricato il RTI: A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l (mandataria), con sede in via Bruno Buozzi n. 32 - 00197 Roma e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. (mandante), con sede in Via Consolare Antica, n. 572/B - 98071 Capo D'Orlando (ME).
- che il consorzio stabile A.I.C.O. - S.c.a.r.l, nella qualità di capogruppo mandataria dell' RTI sopra citato, ha indicato per l'esecuzione dei lavori, l'impresa consorziata Fratelli Mammana S.r.l., con sede in via Nazionale, snc – 98079 Tusa (ME);
- che i lavori sono entrati nella fase conclusiva e bisogna procedere all'esecuzione delle prove di carico;
- che con nota del 24.07.2025, assunta in pari data al protocollo CAS n. 19355, il Direttore dei Lavori ha comunicato la programmazione per l'esecuzione della prova di carico con contestuale richiesta di totale chiusura del tratto autostradale interessato per il giorno 05.08.2025 dalle ore 00:00 alle ore 6:00, al fine di garantire la massima sicurezza durante le operazioni e per tutelare l'incolumità degli utenti in transito;

**VISTI:**

- l'ordinanza n. 92/2024 del 24.06.2024;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente Codice della Strada di cui al D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

**RITENUTA** urgente ed improcrastinabile la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo;

**CONSIDERATO** che al fine di garantire la prosecuzione, in sicurezza, delle sopra citate lavorazioni, occorre prevedere l'istituzione di alcune limitazioni al traffico veicolare;

**SENTITO** il Responsabile del Procedimento e la DL,

**ORDINA**

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Cavalcavia n. 3 al Km 27+940 ricadente nel Comune di Spadafora (ME) dell'Autostrada A/20 Messina - Palermo,

1. **Il giorno 05.08.2025, dalle ore 00:00 fino alle ore 06:00, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Milazzo (Km. 38+022) e lo svincolo di Rometta (Km. 24+000), dell'Autostrada A/20 Messina-Palermo, in entrambe le direzioni, e la conseguente istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Milazzo, per i veicoli provenienti da Palermo che transitano in direzione Messina e l'istituzione dell'uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta, per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo.**
2. **Il giorno 05.08.2025, dalle ore 00:00 fino alle ore 06:00, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Milazzo (Km. 38+022), limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Messina, e la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Rometta (Km. 24+000), limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Palermo, previa predisposizione della segnaletica necessaria.**

È inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità della ditta consorziata, incaricata per l'esecuzione dei lavori, **"Fratelli Mammana S.r.l."**, con sede in via Nazionale, snc – 98079 Tusa (ME).

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza il RTI: A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l (mandataria) e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. (mandante), in solido con l'impresa **"Fratelli Mammana S.r.l."**, impresa consorziata ed esecutrice dei lavori, sono indicati come responsabili per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

**L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le limitazioni, telefonicamente al Centro Radio e via mail all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta.**

Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, **l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle limitazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.** La stessa comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il responsabile in sito è il **Geom. Giuseppe Mammana** [REDACTED]

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 25.07.2025

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

