



**CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: *“Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull'autostrada A20 Messina – Palermo.”*

Approvazione Appendice alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 1

DECRETO DIRIGENZIALE N. 102 /DATE

del 02 MAR 2021

Premesso:

- **Che** il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. “b” e commi 7 e 12 D.Lgs. n. 50/2016 con il seguente quadro economico;
- **Che** con D.D. n. 11/DATE del 19/01/2021, è stata approvata Perizia di Variante e Suppletiva, che ha determinato un nuovo importo contrattuale pari ad € 1.007225,83;
- **Che** con nota prot. CAS n. 4252 del 11/02/2021, il Direttore dei Lavori ha trasmesso Cronoprogramma inerente ai lavori di cui alla Perizia di variante e suppletiva n. 1 con aggiornamento del tempo contrattuale;
- **Che** con nota prot. CAS n. 4292 del 11/02/2021, il RUP condivide il Cronoprogramma inerente ai lavori di cui alla Perizia di variante e suppletiva trasmesso dal Direttore dei Lavori;
- **Che** il RUP con Appendice alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 1, esprime Parere favorevole al Cronoprogramma inerente ai lavori di cui alla Perizia di variante e suppletiva n. 1 con aggiornamento del tempo contrattuale.

Ritenuto necessario approvare l'Appendice alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 1

Per le motivazioni di cui in premessa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti,

D E C R E T A

1.Di approvare Appendice alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 1 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

2.Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Contratti per la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio/RUP

Ing. Dario Costantino

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi



Consorzio per le Autostrade Siciliane

Oggetto: "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull' Autostrada A/20 Messina – Palermo".

Appendice alla Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità ed approvazione della Perizia di variante e suppletiva n. 1

Premesso:

- che il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. "b" e commi 7 e 12 D.Lgs. n. 50/2016 con il seguente Q.E. di raffronto tra il progetto originario e la P.V.S. n. 1:

QUADRO ECONOMICO DI P.V.S. n. 1

| Lavori manutenzione ordinaria A20 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| QUADRO ECONOMICO | Progetto (a) | Aggiudicazione (b) | Delta (a - b) | Perizia n.1 (c) | Delta (c - b) | Var. % (c-b)/b |
| Importo lordo lavori | € 1.207.493,74 | € 1.207.493,74 | € - | € 1.339.764,70 | € 132.270,96 | |
| Importo oneri sicurezza | € 58.354,08 | € 58.354,08 | € - | € 58.354,08 | € - | |
| Importo al netto oneri sicurezza | € 1.149.139,66 | € 1.149.139,66 | € - | € 1.281.410,62 | € 132.270,96 | |
| Ribasso d'asta: 25,9510% | € - | € 298.213,23 | € 298.213,23 | € 332.538,87 | € 34.325,64 | |
| Importo netto lavori | € 1.149.139,66 | € 850.926,43 | € 298.213,23 | € 948.871,75 | € 97.945,32 | |
| Importo oneri sicurezza | € 58.354,08 | € 58.354,08 | € - | € 58.354,08 | € - | |
| A) Importo lavori netto | € 1.207.493,74 | € 909.280,51 | € 298.213,23 | € 1.007.225,83 | € 97.945,32 | 10,77% |
| Somme a disposizione: | | | | | | |
| Spese generali | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € - | | € -100.000,00 | |
| Comp. tecniche art. 113: 2% | € 24.149,87 | € 24.149,87 | € - | € 12.074,94 | € -12.074,94 | |
| Comp. tecniche D.L.L. | € - | € - | € - | € 34.695,95 | € 34.695,95 | |
| CSP | € 19.469,70 | € 19.469,70 | € - | € 5.148,64 | € -14.321,06 | |
| Competenze professionali perizia | € - | € - | € - | € 16.256,44 | € 16.256,44 | |
| Oneri previdenziali (4%) | € 778,79 | € 778,79 | € - | € 2.244,04 | € 1.465,25 | |
| IVA su comp. tecniche profess.li | € 4.283,33 | € 4.283,33 | € - | € 11.703,22 | € 7.419,88 | |
| Imprevisti e arrot. IVA compresa | € 59.773,51 | € 59.773,51 | € - | € 6.661,03 | € -53.112,48 | |
| Oneri conferim.to scarica | € 16.000,00 | € 16.000,00 | € - | € 4.000,00 | € -12.000,00 | |
| Contributo ANAC | € 600,00 | € 600,00 | € - | € - | € 600,00 | |
| IVA e altri oneri 22% | € 282.451,05 | € 222.041,71 | € 60.409,34 | € 221.589,68 | € -452,03 | |
| B) Importo somme a disposiz. | € 507.506,26 | € 447.096,92 | € 60.409,35 | € 314.373,94 | € -132.722,98 | |
| A) + B) IMPORTO TOTALE | € 1.715.000,00 | € 1.356.377,42 | € 358.622,58 | € 1.321.599,77 | € -34.777,66 | |
| Ribasso d'asta 25,9510% | € - | € 298.213,23 | € 298.213,23 | € 332.538,87 | € 34.325,64 | |
| Quota CPT | | € 29.821,32 | | € 29.821,32 | € - | |
| Altre economie da IVA | € - | € 60.409,34 | € 60.409,34 | € 60.861,37 | € 452,03 | |
| Ribasso d'asta da reimpiegare | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| C) Importo economie | € - | € 328.801,25 | € 328.801,25 | € 363.578,91 | € 34.777,67 | |
| Totale progetto (A+B+C) | € 1.715.000,00 | € 1.685.178,67 | € 29.821,33 | € 1.685.178,68 | € 0,01 | |

e composta dai seguenti elaborati:

- PVS1_Quadro economico
- PVS2_Computo metrico estimativo
- PVS3_Elenco nuovi prezzi
- PVS4_Quadro comparativo lavori
- PVS5_Corrispettivi competenze tecniche
- PVS6_Elaborati grafici
- PVS7_Verbale di concordamento nuovi prezzi
- PVS8_Schema Atto di sottomissione

Sede 98100 MESSINA – Contrada Scoppo – Casella Postale n. 33 – Tel PBX (090) 41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830

Uffici: 90141 PALERMO – Via Notarbartolo n. 10 Tel (091) 6259329 Fax (091) 6266172

Uffici: 00187 ROMA – Via dei Crociferi n. 41 Tel (06) 6794932

- che la Perizia di Variante e suppletiva prevede l'esecuzione di lavorazioni non previste in progetto (realizzazione dei giunti sui cavalcavia) e l'esclusione di alcuni cavalcavia dagli interventi di manutenzione ordinaria;
- che la perizia di variante e suppletiva n. 1 comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad €.97.945,32 corrispondente ad una variazione del 10,77 %;
- che con D.D. n. 11/DATE del 19/01/2021 è stata approvata la Perizia di variante e suppletiva n. 1;

Considerato che:

- il Direttore dei Lavori con nota prot. CAS n. 4252 del 11/02/2021 ha trasmesso Cronoprogramma inerente ai lavori di cui alla Perizia di variante e suppletiva n. 1, e che allegato alla presente costituisce parte integrante, con aggiornamento del tempo contrattuale come di seguito riportato:
 - a) giorni (venti) per l'acquisizione della autorizzazione all'esecuzione dei lavori sui giunti presso Enti terzi (Città Metropolitana di Messina, Enti locali interessati dai cavalcavia oggetto di lavorazione);
 - b) giorni 39 (trentanove), pari a 10,77% del tempo contrattuale, quale incremento corrispondente all'importo dei lavori in perizia rispetto ai lavori originariamente appaltati;
 - c) giorni 5 (cinque) per ciascuno dei 16 cavalcavia per esecuzione dei lavori a senso unico alternato, per complessivi giorni 80 (ottanta);
- la durata dei lavori in perizia è di giorni complessivi 504 (cinquecentoquattro);
- il termine ultimo per il completamento dei lavori è rideterminato alla data del 27/12/2021;
- il D.L. ritiene fondato l'incremento dei tempi di realizzazione dell'opera;

Per quanto sopra premesso il RUP esprime parere favorevole al Cronoprogramma sopra riportato ed ai tempi suppletivi necessari per la realizzazione dell'oper.

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio/RUP

Ing. Dario Costantino

