



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 205 /DG/2021

Messina 04 OTT 2021

OGGETTO: Presa Atto del Decreto MIT- SVCA n. 29600 del 23/11/2020 di approvazione della Perizia di variante tecnica e suppletiva dei "Lavori di Realizzazione della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19" Noto – Pachino" dell'Autostrada SR- Gela.

Impresa Appaltatrice TOSA APPALTI s.r.l.

PREMESSO

Che l'intervento della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19" Noto – Pachino" dell'Autostrada SR- Gela, è inserito nell'Accordo Programma Quadro tra ANAS/CAS del dicembre 2006 e trova copertura finanziaria nell'ambito della fonte di finanziamento della Legge 295/1998 per un importo di € 18.507.960,00;

Che con provvedimento deliberativo n. 89/CS del 30/04/2010 è stato preso atto del Decreto ANAS n. 83485 del 03/06/2009 di approvazione del progetto dei lavori di realizzazione della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19" Noto – Pachino" dell'Autostrada SR- Gela, per l'importo complessivo di € 25.728.577,73 di cui € 19.517.987,53 per lavori comprensivi di € 756.531,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.210.590,20 per somme a disposizione;

Che con lo stesso provvedimento è stato stabilito che per la copertura finanziaria della spesa pari ad € 25.728.577,73 il Consorzio provvederà mediante la disponibilità finanziaria di cui alla Legge 295/98 e D.M. 773/2000 per l'importo di € 18.507.960,00 mentre per la rimanente somma di € 7.220.617,73 il Consorzio farà fronte con fondi propri di bilancio ed è stata impegnata la somma complessiva di € 25.728.577,73 nel capitolo 201;

Che con provvedimento deliberativo n. 9/Comm del 29/06/2011 è stato preso atto dell'esito della gara dei lavori di che trattasi ed aggiudicato l'appalto all'impresa TOSA APPALTI s.r.l. , con sede in Via Puliga – Acireale (CT) che ha offerto un ribasso del 43,967% corrispondente ad un importo netto dei lavori pari ad € 11.269,138,37 comprensivo di € 756.531,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre € 6.210.590,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di € 17.479.728,57;

Che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 29/08/2011 Rep. CAS n. 747/2011 n. 927 serie I;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 03/02/2012;

Che con Decreto dirigenziale n. 85/DG/2018 del 05.03.2018 è stata approvata la prima perizia di variante tecnica e suppletiva e in data 13/06/2018 è stato stipulato l'Atto aggiuntivo al contratto per una maggiore spesa di € 2.976.808,05;

Che nel corso dei lavori, per la migliore realizzazione dell'opera, è sorta la necessità di introdurre alcune modifiche al progetto, non prevedibili nella fase progettuale ed è stato reinserito il tratto B stralciato nella prima perizia di variante;

Che pertanto è stata redatta, da parte della Direzione dei Lavori, la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva per l'importo netto complessivo di € 3.272.762,52 per lavori ed € 3.111.882,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che il nuovo quadro economico prevede un impegno complessivo pari ad € 23.864.373,96 di cui € 17.518.708,97 per lavori al netto comprensivi di € 1.211.430,67 per oneri della sicurezza ed € 6.345.664,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed i tempi necessari per il completamento dell'opera sono stati stimati in ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi;



Che con delibera n. 339/DG del 03/10/2019 è stato preso atto della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19" Noto – Pachino" dell'Autostrada SR- Gela ed impegnata la somma € 6.384.645,38 oltre IVA nel cap. 204 "Progettazione e Manutenzione Straordinaria Autostrada e relativi Impianti";

Che in data 21/11/2019 prot CAS n. 30358 è stata trasmessa al MIT/SVCA Div. 5 la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19" Noto – Pachino" dell'Autostrada SR- Gela, per la relativa approvazione;

Che in data 23/11/2020 prot. 29600-SVCA-DG, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali ha trasmesso l'approvazione della 2 perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in argomento con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

CAS				MIT	
	Contratto	Perizia 2	Differenza	Perizia 2	Differenza
Lavori a corpo	9.579.036,98	12.758.923,84	+ 3.179.886,86	10.810.614,40	+ 1.231.577,42
Lavori a misura	933.569,41	3.208.354,46	+ 2.274.785,05	1.684.152,14	+ 750.582,73
Totale Lavori a corpo e misura	10.512.606,39	15.967.278,30	+5.454.671,91	12.494.766,54	+1.982.160,15
Lavori in economia	----	340.000,00	+ 340.000,00	140.000,00	+ 140.000,00
Oneri sicurezza	756.531,98	1.211.430,67	+ 454.898,69	899.073,10	+ 142.541,12
TOTALE GENERALE	11.269.138,37	17.518.708,97	+6.249.570,60	13.533.839,64	+2.264.701,27
SOMME DISPOSIZIONE					
Espropri e indennizzi	2.500.000,00	2.316.107,30	- 233.892,70	2.316.107,30	- 233.892,70
Interferenze oneri/servitù	450.000,00	335.493,22	- 114.506,78	335.493,22	- 114.506,78
Imprevisti	975.899,38	-	975.899,38	-	- 975.899,38
Prove laboratorio	195.179,88	250.000,00	+ 54.820,12	250.000,00	+ 54.820,12
Spese consulenza	400.000,00	329.626,95	- 70.373,05	329.626,95	- 70.373,05
Spese generali	1.639.510,95	165.400,73	- 1.474.110,03	165.400,73	- 1.474.110,03
Oneri discarica	-	-	-	-	-
Pubblicità	-	22.302,52	+ 22.302,52	22.302,52	+22.302,52
Incentivi/art.92-D.lgs 163/06	-	126.734,27	+ 126.734,27	126.734,27	+ 126.734,27
Equo compenso	-	2.800.000,00	+ 2.800.000,00	-	-
Totale Somme a Disposizione	6.210.590,21	6.345.664,99	+ 135.074,78	3.545.664,99	- 2.664.925,22
IMPORTO COMPLESSIVO	17.479.728,58	23.864.373,96	+6.384.345,38	17.079.504,63	- 400.223,95



Considerato che il MIT/SVCA Div. 5 con Decreto n. 29600-SVCA-DG del 23/11/2020 approva la maggiore spesa di € **3.545.664,99** della 2^ perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19 "Noto – Pachino" dell'Autostrada SR-Gela;


Che a seguito della suddetta approvazione l'importo complessivo dell'opera è aggiornato ad € 17.079.504,63 di cui € 13.533.839,64 per lavori al netto del ribasso del 43,967%, comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 899.073,10 ed € 3.545.664,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

RITENUTO di prendere atto del Decreto n. 29600-SVCA-DG del 23/11/2020 di approvazione della 2^ perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di realizzazione della Bretella di collegamento tra lo svincolo di Noto e la S.P. 19 Noto-Pachino dell'Autostrada SR-Gela A/18;

DECRETA

DI IMPEGNARE la somma di € **3.545.664,99** oltre IVA sul capitolo 201 "Costruzioni Autostrade ed Impianti", le cui risorse sono a valere sulla Legge 295 del 03/08/1998 e D.M. LL.PP. n. 773 del 02/10/2000 ed accertamento n. 9/2010 cap. 91E .



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Salvatore Minaldi)

