

Oggetto: Fornitura, posa in opera e riempimento serbatoi di accumulo idrico (capienza 10mc cad.) in prossimità degli imbocchi delle Gallerie della rete TEN-T lungo l'autostrada A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo, secondo quanto previsto Atto di Diffida del 06.02.2020 MT.08 Misure temporanee per la limitazione dell'esercizio, ex art.4 comma 10 del Dlgs 264/06 Allegato B
CIG: 8608806373

Approvazione perizia di Variante e suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 493 /DATE del - 3 AGO. 2022

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 1735/DG del 30/12/2020, l'ing. Lola Gugliandolo è stata nominata Responsabile unico del procedimento relativamente all'appalto in oggetto;
- con nota prot. 1739/DG del 30/12/2020, il geom. Amedeo Branca è stato nominato progettista dell'appalto in oggetto;
- con Decreto Dirigenziale n° 17/DATE/2021 del 25/01/2021 sono stati approvati gli atti relativi al pubblico incanto per la fornitura di cui all'oggetto, per una spesa pari ad € 271.838,68 I.V.A. compresa, di cui € 203.243,17 per forniture a base d'asta ed € 68.595,51 per somme a disposizione dell'amministrazione. Con medesimo Decreto Dirigenziale è stato disposto di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b "procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato tramite elenco di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a € 75.000,00 e fino alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs 50/2016";
- con Decreto Dirigenziale 56/DG del 26/02/2021 si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto, alla ditta P&G Costruzioni srl avente sede legale in via Cairoli,36 CAP 98021 Sant'Agata di Militello (ME) C.F. e P. I.V.A. 03233130834 risultata aggiudicataria avendo offerto ribasso del 28,679% corrispondente all'importo netto contrattuale di € 145.424,18 oltre I.V.A. Con medesimo Decreto Dirigenziale si è disposto di trasformare la prenotazione 14/2021 (€ 271.838,68 I.V.A. compresa) in impegno per l'importo complessivo di € 201.299,51 di cui € 145.424,18 come importo contrattuale, € 55.875,33 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- con nota prot. 303/DG del 05/03/2021, il geom. Amedeo Branca è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'appalto in oggetto;
- con processo verbale di consegna della prestazione sotto riserva di legge del 16/03/2021 è stata affidata all'appaltare aggiudicatario la fornitura di cui all'oggetto;
- con atto REP. C.A.S. n° 1097/2021 del 08/11/2021, registrato a Messina con n. 18472 serie 1T, è stato stipulato il contratto tra il Consorzio per le Autostrade Siciliane ed P&G Costruzioni srl, per la fornitura di cui all'oggetto, per un importo complessivo della fornitura di € 145.424,18 I.V.A. esclusa.





CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

- A seguito della comunicazione dei Vigili del Fuoco prot. U.0011521.14.06.22 con cui in risposta a quanto rappresentato dal Responsabile della Sicurezza CAS, Ing. Gaspare Sceusa, con nota Prot. 17664/2022 del 13/06/2022, in merito al non funzionamento del gruppo di pressurizzazione del sistema idrico antincendio della galleria Tindari sita lungo l'autostrada A/20 Messina-Palermo, richiedevano di attuare misure alternative provvisorie al fine di garantire analogo livello di sicurezza antincendio per la galleria;
- A seguito di quanto sopra indicato, il Responsabile della Sicurezza CAS, Ing. Gaspare Sceusa in data 20/06/2022, comunicava alla Direzione Esecuzione del Contratto di cui all' oggetto il non funzionamento del gruppo di pressurizzazione della galleria di cui sopra, e che risultava indispensabile provvedere nel minor tempo possibile all' installazione di n.2 serbatoi di approvvigionamento idrico a servizio rispettivamente dei due fornicci posizionati in prossimità degli imbocchi della galleria al fine di garantire un approvvigionamento idrico sufficiente a disponibilità immediata, secondo quanto previsto dal D.Lgs 264/06. È risultano pertanto indispensabile e necessario provvedere all' installazione di n.2 ulteriori serbatoi di accumulo idrico a servizio della Galleria Tindari
- in corso d'opera, durante le attività previste dall'appalto di scerbatura ed appianamento delle aree di intervento previste per la posa serbatoi, si è riscontrata l'esigenza di dover stendere uno strato di sabbia misto al fine di rendere parificata l'area oggetto di posa. Tale attività non si è resa necessaria per le installazioni previste in aree le cui superfici risultavano già piane.

CIO' PREMESSO:

- Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 di cui i seguenti quadri economici:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE POST GARA | | |
|--|--|---------------------|
| A | FORNITURE | |
| A1) | Importo della fornitura al netto del ribasso del 28,679% | € 152.799,99 |
| A2) | Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.635,75 |
| | Importo totale della fornitura al netto del ribasso | € 154.415,74 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B1) | Spese generali | € 1.625,95 |
| B2) | Imprevisti | € 390,01 |
| | B 3.1) Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 1.542,70 |
| | B 3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016) | € 5.015,96 |
| | B 3.3) Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016) | € 2.006,39 |
| | B 3.5) I.V.A. (22%) E CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3, B3.4 | € 1.887,61 |
| B4) | I.V.A. (22%) su B1+B2 | € 443,54 |
| | I.V.A. (22%) su A | € 33.971,46 |
| | Totale somme a disposizione | € 46.883,77 |
| | IMPORTO TOTALE | € 201.299,51 |

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO / PERIZIA DI VARIANTE

| A | FORNITURE | CONTRATTO | PERIZIA | DIFFERENZE | DELTA % |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| A1) | Importo della fornitura al netto del ribasso del 28,679% | € 143.788,43 | € 152.779,99 | | |
| A2) | Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.635,75 | € 1.635,75 | | |
| | Importo totale della fornitura al netto del ribasso | € 145.424,18 | € 154.415,74 | 8.991,56 € | 6,18% |

| B | SOMME A DISPOSIZIONE | CONTRATTO | PERIZIA | DIFFERENZE | DELTA % |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| B1) | Spese generali | € 1.625,95 | € 1.625,95 | - € | |
| B2) | Imprevisti (4,00% di "A" di progetto non soggetto a ribasso: € 203.243,17) | € 8.129,73 | € 390,16 | - 7.739,57 € | |
| | B 3.1) Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell' art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 1.542,70 | € 1.542,70 | - € | |
| | B 3.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016) | € 5.015,96 | € 5.015,96 | - € | |
| | B 3.3) Direttore Operativo (ai sensi del D.M. 17/06/2016) | € 2.006,39 | € 2.006,39 | - € | |
| | B 3.4) Ispettore di Cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016) | € 1.203,84 | - | - 1.203,84 € | |
| | B 3.5) I.V.A. (22%) E CNPAIA (4%) su B3.2, B3.3, B3.4 | € 2.211,20 | € 1.887,61 | - 323,59 € | |
| B4) | I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su B1+B2) | € 2.146,25 | € 443,54 | - 1.702,71 € | |
| | I.V.A. (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (su A) | € 31.993,32 | € 33.971,46 | 1.978,14 € | |
| | Totale somme a disposizione | € 55.875,34 | € 46.883,77 | - 8.991,56 € | |
| | IMPORTO TOTALE | € 201.299,51 | € 201.299,51 | 0,00 € | 0,00% |

- La perizia di variante e suppletiva comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad € 8.991,56 corrispondente ad una variazione del 6,18 %;
- l'importo in aumento di € 8.991,56 oltre I.V.A. trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle somme già a disposizione dell'amministrazione e non si necessita dunque di nuovo impegno somme;

VISTI:

- La Richiesta di autorizzazione inoltrata dal D.E.C. al R.U.P. del 21/06/2022, per procedere con l'installazione dei serbatoi aggiuntivi e per la predisposizione della Perizia di Variante;
- L'autorizzazione del R.U.P. del 22/06/2022 a procedere alla posa dei serbatoi aggiuntivi ed alla predisposizione degli elaborati della perizia di variante;
- Gli elaborati della perizia di Variante inoltrati al R.U.P. dal D.E.C. in data 25/07/2022;
- La relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante suppletiva del 29/07/2022;
- lo schema atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovo prezzo, firmati dall'impresa senza riserve in data 03/08/2022;

VERIFICATO che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione della fornitura, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie, ravvisandosi l'applicabilità dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;



VERIFICATO che l'importo netto, a seguito perizia di variante e suppletiva, risulta essere superiore rispetto all'importo netto contrattuale;

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale pari ad € 8.991,56 oltre I.V.A.;

VISTI:

- l'art. 43 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- la nota prot. N. 28844 del 03/05/2022 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza il Consorzio per le Autostrade Siciliane alla gestione provvisoria di bilancio fino al 31/08/2022
- che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

per le motivazioni indicate in narrativa, in pregio ai propri compiti, il sottoscritto Dirigente Area Tecnica e di Esercizio:

DECRETA

1. Dare atto, che la perizia di variante e suppletiva rientra secondo il combinato disposto dall' art. 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

2. Approvare per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, relativa alla "Fornitura, posa in opera e riempimento serbatoi di accumulo idrico (capienza 10mc cad.) in prossimità degli imbocchi delle Gallerie della rete TEN-T lungo l'autostrada A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo".

3. Attestare che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva n. 1 a favore dell'Impresa " P&G Costruzioni srl avente sede legale in via Cairoli,36 CAP 98021 Sant'Agata di Militello (ME) C.F. e P. I.V.A. 03233130834 passa a € **154.415,74 oltre I.V.A.** con un aumento contrattuale di € **8.991,56 oltre I.V.A.** come da schema atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa, aumento di spesa che trova copertura finanziaria mediante rimodulazione delle somme già a disposizione dell' amministrazione impegnate sul capitolo 204 al n° 275 del 01/03/2021;

5. Ribadire, che la sopracitata Impresa " P&G Costruzioni srl" è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

6. Dare atto, che per la maggiorazione dell'importo contrattuale di € **8.991,56 oltre I.V.A.** verranno impiegate le somme a disposizione e che dunque non necessiterà nuovo impegno di spesa;

7. Dare atto, che la presente Perizia di Variante e Suppletiva approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è motivata da esigenze riscontrate in corso d'opera rientranti in ogni modo a quanto fissato dal comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il R.U.P.
Ing. *Eola Gugliandolo*

Visto: Il Direttore Generale
Ing. *Salvatore Minaldi*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio
Ing. *Dario Costantino*