

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianti elettrici Fabbricati Caselli e Cabine di Esazione dell'Autostrada A18 ME-CT.

CIG: 8349318B2B.

Presa d'atto ed approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 607/DATE/2022 del 13 OTT. 2022

PREMESSO:

CHE il progetto iniziale è stato redatto dall'ing. Antonino Mazzaglia;

CHE con il Decreto Dirigenziale n.177/DG del 24/04/2020 è stato dato incarico alla Società S.T.I. @ Studio tecnico Associato di Ingegnerie e Architettura, via Furcesi D'America n.5, 98023 Furci Siculo (ME), per l'espletamento dell'attività di verifica della progettazione ai fini della validazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016); **CHE** in data 08/05/2020, la Società S.T.I. @ Studio tecnico Associato di Ingegnerie e Architettura, incaricata ha emesso il rapporto di verifica finale del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto con esito della verifica **POSITIVO**.

CHE in data 14/05/2020 il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Amedeo Branca, ha redatto il verbale di verifica e la successiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016; **CHE** con il decreto n. 177/DATE/2020 del 22.06.2020 è stato approvato il progetto, prenotato le somme ed autorizzato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati il cui importo complessivo è di €1.830.433,84 di cui €1.196.246,97 per lavori, €112.982,02 per oneri per la sicurezza, €284.606,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, €23.924,94 per incentivi ed €325.655,70 per IVA al 22%;

CHE la copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi è prevista nell'ambito delle somme previste sul capitolo 204 del Consorzio Autostrade Siciliane, manutenzione straordinaria autostrada ed impianti finanziamento del bilancio pluriennale 2020/2022;

CHE a seguito dell'espletamento della gara con procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9/bis e mediante la procedura della c.d. "INVERSIONE PROCEDIMENTALE" di cui all'art.133 comma 8, con il decreto dirigenziale n.497/DATE/2020 del 20/11/2020 è stata effettuata la presa d'atto, l'approvazione degli atti di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione alla Ditta **La Valle Vincenzo** con sede in via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, nel Comune di Messina, che ha offerto un ribasso pari al 27,11% a seguito del quale l'importo contrattuale risulta pari ad €902.573,84 oltre IVA al 22% e comprensivo di €112.982,02 quali oneri per la sicurezza;

CHE a seguito dell'espletamento della gara il quadro economico generale al netto del ribasso d'asta risulta essere stato così ridefinito:

DESCRIZIONE		IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
1	LAVORI A MISURA:		
	a) Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	1.083.264,95 €	
	b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	112.982,02 €	
	c) Ribasso d'asta 27,11% sull'importo dei lavori	293.673,13 €	
	d) Importo lavori al netto del ribasso d'asta	789.591,82 €	
	TOTALE LAVORI AL NETTO R.A. + ONERI SICUREZZA	902.573,84 €	902.573,84 €
2	SOMME A DISPOSIZIONE:		
	a) Imprevisti e lavori in economia	115.000,00 €	
	b) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	600,00 €	
	c) Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	15.574,74 €	
	d) Compenso per Prest. Prof.le per D.L., compreso Inarcassa	56.611,88 €	
	e) Compenso per Prest. Prof.le per D.O., compreso Inarcassa	21.868,07 €	
	f) Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso Inarcassa	29.951,54 €	
	g) Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	45.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	284.606,23 €	284.606,23 €

3 I.V.A.:		
a) I.V.A. 22% su lavori a misura	198.566,25 €	
b) I.V.A. 22% su importo Imprevisti	25.300,00 €	
c) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Verifica Prog. Esecutiva	3.426,44 €	
d) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.L.	12.454,61 €	
e) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.O.	4.810,98 €	
f) I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	6.589,34 €	
g) I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	9.900,00 €	
TOTALE I.V.A.	261.047,62 €	261.047,62 €
4 INCENTIVO:		
a)		
Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara.	14.441,18 €	
b) Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	3.610,30 €	
TOTALE INCENTIVO	18.051,48 €	18.051,48 €
TOTALE PROGETTO		1.466.279,16 €

Ribasso d'asta = € 1.083.264,95 - € 789.591,82 = € 293.673,13 quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso.

29.367,31 €

IMPORTO DA IMPEGNARE

1.495.646,47 €

CHE con il Decreto Dirigenziale n. 424/DG del 04/12/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere al Dott. Ing. Sebastiano Conigliaro con studio in Via Muccioli n. 4 in Gravina di Catania (CT), C.F. CNGSST60A23C351R e P.IVA 02549370878 e che in dipendenza di detto affidamento il Direttore dei Lavori in epigrafe incaricato risulta essere il Dott. Ing. Orazio De Gregorio, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n.1860.

CHE con verbale redatto in data 11 giugno 2021 sono stati consegnati i lavori all'Impresa aggiudicataria;

CHE in data 07 Maggio 2021 è stato stipulato con la Ditta **La Valle Vincenzo** con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, il contratto d'appalto, rep. C.A.S. n°1055/2021, per l'importo di € 902.573,84 di cui € 112.982,02 per oneri sicurezza + I.V.A., registrato a Messina in data 11 maggio 2021, n.101, serie 1ª;

CHE come da art.10 del contratto d'appalto, la Ditta ha prestato cauzione definitiva con atto di fidejussione n.1748723, rilasciata dalla "ELBA ASSICURAZIONI S.p.A" di Milano ed emessa dall'Agenzia di Palermo il 26/02/2021, con decorrenza dalla data di polizza (garanzia art.2 schema tipo 1.2 D.M. n.31 del 19/01/2018 e ss. ai sensi dell'art.103, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.);

CHE la durata prevista dal contratto è di 270 giorni, con scadenza pertanto al 08/03/2022;



CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto una prima proroga di 90 giorni, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura di 75 giorni, come risulta da P.E.C. prot. n.36755 del 02/12/2021.

CHE in data 11/01/2022, è stato redatto e sottoscritto dalle parti il "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°1" riportante prezzi unitari non contemplati nel progetto originario ma elencati nel Prezziario Regionale dei LL.PP. della Sicilia anno 2019 e del Prezziario ANAS 2019;

CHE in data 30/03/2022, è stato redatto e sottoscritto dalle parti il "VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°2" riportante prezzi unitari non contemplati nel progetto originario ma elencati nel Prezziario Regionale dei LL.PP. della Sicilia anno 2019 e del Prezziario ANAS 2019;

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto una seconda proroga di 90 giorni, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura di 90 giorni, come risulta da P.E.C. prot. n.14641 del 16/05/2022.

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto una terza proroga, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura di 30 giorni, come risulta da P.E.C. prot. n.23687 del 28/07/2022.

CHE durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto una ulteriore proroga, che l'amministrazione appaltante ha concesso nella misura di 30 giorni, come risulta da P.E.C. prot. n.29322 del 16/09/2022.

CONSIDERATO:

CHE con verbale di riunione n.3 del 14 aprile 2022 il RUP dei lavori, considerate le motivazioni presentate dalla D.L., da questa espresse nella proposta di redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, ed avallate dai tecnici del CAS, si riservava di autorizzare la suddetta Perizia con l'eventuale ipotesi di sospensione dei lavori e lo stesso RUP, Geom. Amedeo Branca, tracciava delle linee guida da seguire per la redazione della eventuale Perizia. Tra queste la necessità di concordare, prioritariamente, le lavorazioni supplementari con i tecnici del CAS, il CSE e l'Impresa;

CHE con nota prot.n. 11267 del 21/04/2022 il RUP geom. Amedeo Branca autorizzava la D.L. alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva senza interruzione delle lavorazioni considerando le proroghe concesse all'impresa come sopra indicate;

CHE il Direttore dei Lavori, con nota prot. C.A.S. n.30947 del 29/09/2022, ha consegnato a questa Amministrazione la suddetta perizia di variante e suppletiva;

CHE il Direttore dei Lavori stesso descrive negli elaborati allegati alla perizia di variante e suppletiva le cause e necessità di variante alle lavorazioni così come di seguito riportato:

1. variazione del sistema di distribuzione principale delle condutture elettriche dal punto di consegna al quadro elettrico principale di alcuni caselli oggetto di intervento per nuove esigenze operative emerse successivamente alla stesura del progetto e rappresentate dal RUP per conto dell'Amministrazione;
2. difficoltà operative susseguenti alla dismissione degli impianti esistenti onde garantire la continuità del servizio soprattutto per le cabine di esazione;
3. necessità, espressa dai tecnici del CAS, di uniformare la quadristica elettrica da realizzare con le caratteristiche funzionali e di protezione già utilizzate in altri caselli della rete autostradale;
4. passaggio di ulteriori canalizzazioni elettriche al fine di rendere l'impianto di alcune stazioni già predisposto per futuri interventi migliorativi, mirati anche alla successiva installazione di impianti speciali;
5. migliore organizzazione dei punti di prelievo dell'energia e susseguenti quadri elettrici contenenti le protezioni elettriche necessarie. Quanto sopra al fine di rendere più funzionale la distribuzione principale e secondaria. Tutto ciò ha comportato la necessità di redigere nuovi schemi elettrici dei quadri di distribuzione e relativi calcoli elettrici. Gli allegati tecnici susseguenti a tali adempimenti sono stati sviluppati attraverso l'uso di software specifico reso disponibile da primaria casa costruttrice



- di apparecchiature elettriche e gli stessi sono disponibili in formato digitale presso gli uffici tecnici dell'Amministrazione;
6. diversa attuale funzionalità di alcune cabine di esazione, variata nel tempo secondo le esigenze dell'Amministrazione rispetto a quanto previsto nel progetto originario, prevedendo la distinzione tra cabine con presenza di personale e cabine senza la presenza di personale. Su disposizione dell'Amministrazione, stante l'attuale stato generale delle stesse cabine di esazione si è preferito non installare le previste tende parasole e non effettuare la verniciatura e la sostituzione della pavimentazione flottante; questi interventi saranno realizzati a cura del CAS nell'ambito di altri appalti previa sistemazione generale delle cabine. Solo nelle cabine in cui si prevede la presenza del personale o delle apparecchiature automatiche di esazione, nell'ambito dei lavori riferiti alla sostituzione dei controsoffitti, è stata prevista l'installazione di apposite griglie di aerazione da connettere agli impianti di pressurizzazione di tipologia indicata dai tecnici preposti del CAS;
 7. necessità di adeguare le condizioni operative del cantiere alle procedure di sicurezza igienico-sanitarie introdotte attraverso l'applicazione del protocollo condiviso di regolamentazione predisposto per il contenimento ed il contrasto della diffusione del Virus Covid-19 nei cantieri;
 8. circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno alterato in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, e alle difficoltà nel reperimento dei materiali dovuti, non ultimo alle criticità emerse per via della guerra in Ucraina;

CHE la perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi e secondo quanto prescritto nell'art.106 comma 1), lett. c) e comma 7) del D.Lgs. n.50/2016, in quanto:

- le variazioni sono motivate da obiettive esigenze e derivano da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione Aggiudicatrice al momento della progettazione;
- le variazioni proposte non alterano la natura generale del contratto;
- tutte le proposte sono state effettuate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore iniziale del contratto.

CHE per effetto della perizia di variante e suppletiva, considerando le scaturenti variazioni economiche evincibili dalla documentazione allegata che è parte integrante del presente provvedimento, firmata dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e, per accettazione anche dalla Ditta La Valle Vincenzo, il quadro economico e il quadro comparativo di spesa vengono rimodulati come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

DESCRIZIONE		IMPORTI	
		PARZIALI	TOTALI
A	LAVORI A MISURA:		
	a) Importo lavori adeguamento impianti (Man. Straord.) sogg. a ribasso	1.194.726,31 €	
	b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	103.917,88 €	
	c) Oneri per la sicurezza Covid-19	9.018,57 €	
	d) Ribasso d'asta 27,11% sull'importo dei lavori	323.890,30 €	
	e) Importo lavori al netto del ribasso d'asta (a-d)	870.836,01 €	
	TOTALE LAVORI AL NETTO PERIZIA + ONERI SICUREZZA	983.772,46 €	983.772,46 €

B SOMME A DISPOSIZIONE:			
a)	Imprevisti e lavori in economia	15.000,00 €	
b)	Imprevisti per aumenti costi materiali (D.L. 50/2022)	200.000,00 €	
c)	Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	600,00 €	
d)	Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	14.560,00 €	
e)	Compenso per Prest. Prof.le per D.L., D.O., Isp.Cantiere, compreso contributi previdenziali e Inarcassa.	53.903,26 €	
f)	Compenso per Prest. Prof.le per Redazione Perizia di Variante	17.923,88 €	
g)	Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso contributi previdenziali e Inarcassa	18.283,05 €	
h)			
	Compenso per attività di supporto al R.U.P. compreso contributi previdenziali.	36.250,03 €	
i)	Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	5.000,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		361.520,22 €	361.520,22 €
C I.V.A.:			
a)	I.V.A. 22% su lavori a misura	216.429,94 €	
b)	I.V.A. 22% su importo Imprevisti	47.300,00 €	
c)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Verifica Prog. Esecutiva	3.203,20 €	
d)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le D.L., D.O., Isp.Cantiere	11.858,72 €	
e)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le Redazione Perizia di Variante	3.943,25 €	
f)	I.V.A. 22% sul Compenso Prof.le C.S.E.	4.022,27 €	
g)	I.V.A. 22% su Oneri per conferimento a discarica e piatt. RAEE	1.100,00 €	
TOTALE I.V.A.		287.857,38 €	287.857,38 €
D INCENTIVO:			
a)	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attività di program. della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amm.vo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016) = 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara.	11.010,11 €	
b)	Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016) = 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a base di gara	4.745,74 €	
TOTALE INCENTIVO		15.755,85 €	15.755,85 €
E TOTALE PROGETTO			1.648.905,91 €
F	Ribasso d'asta = €. 1.083.264,95 - € 789.591,82 = € 293.673,13 quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso.	29.367,31 €	29.367,31 €
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA DA IMPEGNARE (E+F)			1.678.273,22 €

QUADRO COMPARATIVO DI SPESA

	PROGETTO POST GARA		PERIZIA DI VARIANTE		DIFFERENZA	DELTA %
A	Importo lavori di "PROGETTO"	€ 1.083.264,95	Importo lavori di "PERIZIA"	€ 1.194.726,31		
B	Oneri per la sicurezza	€ 112.982,02	Oneri per la sicurezza	€ 103.917,88		
C	Oneri per la sicurezza Covid-19	---	Oneri per la sicurezza Covid-19	€ 9.018,57		
D	Importo dei lavori a lordo degli Oneri di Sicurezza (A+B)	€ 1.196.246,97	Importo dei lavori a lordo degli Oneri di Sicurezza (A+B+C)	€ 1.307.662,76		
E	Resta l'importo soggetto a ribasso d'asta (D-B)	€ 1.083.264,95	Resta l'importo soggetto a ribasso d'asta (D-C-B)	€ 1.194.726,31		
F	A dedurre il R.D. del 27,11%	€ 293.673,13	A dedurre il R.D. del 27,11%	€ 323.890,30		
G	Resta l'importo ribassato	€ 789.591,82	Resta l'importo ribassato	€ 870.836,01		
H	A sommare Oneri per la Sicurezza (G+B)	€ 112.982,02	A sommare Oneri per la Sicurezza e Oneri Covid-19 (G+C+B)	€ 112.936,45		
I	Importo contrattuale (G+B)	€ 902.573,84	Nuovo Importo Contrattuale (G+C+B)	€ 983.772,46	€ 81.198,62	9,00%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
L	Imprevisti e lavori in economia	€ 115.000,00	Imprevisti e lavori in economia	€ 15.000,00		
M	Imprevisti per aumenti costi materiali (D.L. 50/2022)	---	Imprevisti per aumenti costi materiali (D.L. 50/2022)	€ 200.000,00		
N	Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	€ 600,00	Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti	€ 600,00		
O	Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	€ 15.574,74	Compenso per Prest. Prof.le Verifica Prog. Esecutiva compreso Inarcassa	€ 14.560,00		
P	Compenso per Prest. Prof.le per D.L., D.O., Isp.Cantiere, compreso contributi previdenziali e Inarcassa.	€ 78.479,95	Compenso per Prest. Prof.le per D.L., D.O., Isp.Cantiere, compreso contributi previdenziali e Inarcassa.	€ 53.903,26		
Q	Compenso per Prest. Prof.le per Redazione Perizia di Variante	---	Compenso per Prest. Prof.le per Redazione Perizia di Variante	€ 17.923,88		
R	Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso contributi previdenziali e Inarcassa	€ 29.951,54	Compenso per Prest. Prof.le per C.S.E., compreso contributi previdenziali e Inarcassa	€ 18.283,05		
S	Compenso per attività di supporto al R.U.P. compreso contributi previdenziali.	---	Compenso per attività di supporto al R.U.P. compreso contributi previdenziali.	€ 36.250,03		
T	Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	€ 45.000,00	Oneri per conferimento a discarica (mat. risulta) e piattaforme RAEE	€ 5.000,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (L+M+N+O+P+Q+R+S)	€ 284.606,23	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (L+M+N+O+P+Q+R+S)	€ 361.520,22		
U	Importo al netto dell'I.V.A.	€ 1.187.180,07	Importo al netto dell'I.V.A.	€ 1.345.292,68		
V	I.V.A. calcolata su I+L+M+O+P+Q+R+S	261.047,62 €	I.V.A. calcolata su I+L+M+O+P+Q+R+S	€ 287.857,38		
Z	INCENTIVO (art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016)	€ 14.441,18	INCENTIVO (art.113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016)	€ 11.010,11		
	INCENTIVO (art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016)	€ 3.610,30	INCENTIVO (art.113 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016)	€ 4.745,74		
X	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 1.466.279,16	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 1.648.905,91		
W	Ribasso d'asta = € 1.083.264,95 - € 789.591,82 = € 293.673,13 quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso.	€ 29.367,31	Ribasso d'asta = € 1.083.264,95 - € 789.591,82 = € 293.673,13 quota da destinare al OPT di Messina pari al 10% del ribasso.	€ 29.367,31		
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO IMPEGNATO CON D.D. n.497 del 20/11/2020 (W+X)	€ 1.495.646,47	IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA DA IMPEGNARE (W+X)	€ 1.678.273,22	€ 182.626,75	

RITENUTO:

CHE la perizia di variante suppletiva comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad €. 81.198,62 corrispondente ad una variazione percentuale del 9,00%; che risulta essere stato accettato dall'impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione di tutti gli elaborati di perizia e la cui copertura finanziaria avverrà mediante la rimodulazione del quadro economico di progetto post gara;

CHE le prestazioni di che trattasi derivano da interventi volti ad evitare danni economici e a beni di proprietà della stazione appaltante;

CHE l'importo complessivo della perizia da impegnare risulta pari ad €. 1.678.273,22 e che comporta un aumento dell'importo dell'impegno di spesa originario di €. 182.626,75;

CHE è necessario un incremento dell'impegno di spesa originario, per un importo di €. 182.626,75 compreso I.V.A. al 22% con prelievo dal capitolo 204 "Manutenzione Autostrada e Impianti" del corrente esercizio finanziario;

VISTO:

- ✓ che la Ditta La Valle Vincenzo con sede in Messina, via Nuova Panoramica dello Stretto, 560 P.Iva: 01682480833, affidataria dei lavori, ha sottoscritto senza alcuna riserva anche l'allegato "Schema Atto di sottomissione ed accettazione Nuovi Prezzi", accettando pertanto le nuove lavorazioni oggetto di variante, le condizioni e i nuovi prezzi;
- ✓ il decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità Regione Siciliana n. 2901 del 03/10/2022 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 del CAS;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori e gli elaborati che fanno parte integrante della perizia di variante e suppletiva data 29/09/2022;
- ✓ la relazione istruttoria redatta e sottoscritta dal R.U.P. in data 30/09/2022, che è parte integrante del presente provvedimento, con la quale lo stesso R.U.P., riconosciuta la propria competenza all'autorizzazione della perizia di variante e suppletiva in questione, ai sensi dell'art.106 comma 1, del D.Lgs n.50/2016, esprime un giudizio di ammissibilità all'approvazione della stessa perizia di variante e suppletiva e parere favorevole alla concessione di una proroga di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti e per le motivazioni indicate in narrativa;

DECRETA

Art. 1 Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Art. 2 **APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'106 comma 1), lett. c) e comma 7), del D.Lgs. n.50/2016, la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai "*Lavori di adeguamento impianti elettrici Fabbricati Caselli e Cabine di Esazione dell'Autostrada A18 ME-CT*";

Art.2 **DARE ATTO** che l'importo della Perizia di Variante di €. **1.678.273,22** comporta sull'importo contrattuale di €. **902.573,84** un aumento percentuale pari al **9,00%** corrispondente ad €. **81.198,62**, che dallo schema di atto di sottomissione risulta essere stato accettato dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale e la cui copertura finanziaria avverrà mediante la rimodulazione del quadro economico di progetto post gara;


Art.3 **PRENDERE ATTO** che per l'effetto della perizia di variante il nuovo importo da impegnare è pari ad € **1.678.273,22 compreso di IVA**, il quale risulta maggiorato di €. 182.626,75 compreso di IVA, rispetto all'impegno n.141.1 del 02/01/2021 giusto decreto n.497/DATE del 20/11/2020;

Art.4 **IMPEGNARE** l'importo di €. **182.626,75 compreso di IVA al 22%** con le somme destinate alla manutenzione del capitolo 204 "Manutenzione Autostrada e Impianti" del bilancio pluriennale 2022/2024 esercizio finanziario 2022/2023;

- Art.5 **DARE ATTO** che la liquidazione della parte residuale dell'impegno di cui al superiore art.4, sarà liquidata interamente nell'esercizio finanziario 2023;
- Art.6 **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gestione Gare ed Appalti e all'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante.
- Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Amadeo Branca



Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Dott. Ing. Dario Costantino



Visto: Il Direttore Generale

Dott. Ing. Salvatore Minaldi

