



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Interventi di manutenzione del viadotto "BUCALO" Autostrada A18 ME-CT al km. 24+044 (335 m) nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva."

Approvazione appendice al disciplinare di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori

CUP: B97H19001460005 CIG: ZE52D9A122

DECRETO DIRIGENZIALE N. 687/DATE DEL 30 NOV. 2022

PREMESSO:

- che, con provvedimento n.ro 862/DG del 22/10/2018, l'ing. Gaspare Sceusa è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- che con Decreto Dirigenziale 21/DATE del 17/01/2019 sono state prenotate le somme sul capitolo 48 (manutenzione ordinaria autostrada e impianti);
- che con Decreto Dirigenziale 195/DATE del 14/05/2019 è stato rettificato quanto disposto col Decreto 21/DATE/2019 prenotando le somme sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrada e impianti);
- che con Decreto Dirigenziale 377/DATE del 29/07/2019 di approvazione progetto, prenotazione somme e determina a contrarre, è stato ratificato l'impegno somme e approvati il progetto e le procedure di gara;
- che con Decreto Dirigenziale 78/DG del 26/02/2020 di presa d'atto del verbale di gara e aggiudicazione, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'impresa "ECOL 2000 S.r.L.", con sede legale in Messina via Oratorio della Pace n. 2, P. Iva 02511460830, che ha offerto il prezzo di € 495.733,00 corrispondente al ribasso del 29,28999%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 97.845,23;
- che con Decreto Dirigenziale 271/DG del 23/07/2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Giovanni Miceli, con sede in via Sant'Agostino Salita della Capperina is. 265 - Messina, c.f. MCLGNN49A01F158H, P.Iva 00410800833, per un importo complessivo pari ad € 28.006,88, al netto del ribasso d'asta pari al 10,00%, oltre IVA e Cassa previdenziale;
- che con Decreto Dirigenziale 598/DATE del 14/10/2021 di risoluzione del contratto e affidamento dei lavori alla seconda classificata, si è decretato di risolvere il contratto con l'impresa "ECOL 2000 s.r.l.", essendo il socio unico e amministratore unico condannato per il reato di cui all'art. 317 c.p. con pena accessoria del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni due giusta sentenza del Tribunale di Messina n.1520 del 25/11/2000 passata in giudicato in data 24/03/2021, e di aggiudicare l'appalto dei lavori alla seconda classificata "Impresa individuale Buzzanca Basilio", via Padre Pio da Pietralcina Patti (ME) P.I. 01975940832 C.F. BZZBSL52D20F395B, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
- che con nota 1338/DG del 18/10/2021 il Dirigente Generale ing. Salvatore Minaldi ha nominato quale RUP dei lavori in oggetto l'ing. Salvatore Mangano in sostituzione dell'ing. Gaspare Sceusa;
- che in data 01/12/2021, il direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori, sotto riserva di legge;
- che in data 09/11/2022 è stato ricevuto dall'Ufficiale Rogante del CAS il disciplinare d'incarico contraddistinto con n. 414 degli "ATTI/SCRITTURE CAS";

CONSIDERATO

- che nel corso dell'esecuzione dell'opera, alla luce dello stato dell'arte, si è ravvisata l'esigenza di dover intervenire su più elementi strutturali del viadotto e quantificare l'effettiva entità delle opere provvisorie e dei noli dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori;
- che tramite l'appalto "Intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione della tratta Messina-Giardini e Giardini-Giarre dell'A/18 ME-CT", aggiudicato con Decreto Dirigenziale n. 151/DG del 02/04/2020 e finanziato tramite il Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il SUD), sono stati già eseguiti alcuni interventi di rifacimento della pavimentazione autostradale previsti in progetto;
- che in data 21/10/2022 il direttore dei lavori ing. Giovanni Miceli ha redatto la perizia di variante n.1 degli *Interventi di manutenzione del viadotto "BUCALO" Autostrada A18 ME-CT al km. 24+044 (335 m) nel*





CONSORZIO PER LE

AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

territorio del Comune di Santa Teresa di Riva.”;

- che l'ing. Giovanni Miceli ha proposto un ribasso pari al 50,00% sul compenso (calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016) per la redazione della perizia di variante n.1, pari ad €. 11.413,42, per un importo ribasso di €. 5.706,71 oltre IVA e Cass previdenziale;
- che la perizia di variante n.1, trasmessa in data 24/10/2022 e acquisita con prot. CAS 35766 del 25/10/2022, è composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica, Analisi Nuovi Prezzi, Elenco Nuovi Prezzi, Computo Metrico, Quadro di Raffronto, Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, Quadro Economico;
- che i maggiori compensi per la redazione della perizia di variante n.1 corrispondono al 20,37% dell'importo del contratto originario;
- che l'importo totale del quadro economico rimane inalterato avendo rimodulato le somme a disposizione;
- che la modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili (modifica dello stato dell'arte al 2022 rispetto alle previsioni progettuali del 2019) e non altera la natura generale del contratto;

VISTI:

- l'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- la bozza dell'Appendice al Disciplinare di incarico professionale allegata;
- la L.R. n. 10/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.2 che attribuisce al Dirigente, le competenze in ordine agli atti di programmazione e di spesa, nonché dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO che i suddetti provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di Decreto;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

D E C R E T A

ART. 1) DI PRENDERE ATTO delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte;

Art. 2) DI APPROVARE la bozza di appendice al disciplinare di incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori degli *Interventi di manutenzione del viadotto "BUCALO" Autostrada A18 ME-CT al km. 24+044 (335 m) nel territorio del Comune di Santa Teresa di Riva.”;*

Art. 3) DI PRENDERE ATTO che la spesa per la prestazione in oggetto è pari ad € 33.713,59 oltre IVA e CNPAIA, determinata ai sensi del regolamento (D.M. 17/06/2016) applicando i ribassi offerti e che la stessa è già stata impegnata con impegno n. 367/2020 del 17/03/2020;

Art. 4) DI DARE ATTO che, presuntivamente, la liquidazione delle somme avverrà in quanto ad € 25.000,00 entro il 2022 ed € 17.775,80 entro il 2023;

Art. 5) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento al Presidente del C.D., all'Ufficio Finanziario e di Ragioneria, all'Ufficio Gare e Appalti e all'Ufficio Contratti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Salvatore Mangano

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi

*Allegati: bozza di appendice al disciplinare di incarico,
calcolo parcella professionale*