

**OGGETTO:** "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull' Autostrada A/20 Messina – Palermo". CIG: 79356311DE – CUP: B46G19000360005

**Approvazione perizia di Variante e suppletiva n. 3**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 182

/DATE del 20 APR. 2023

**Premesso che:**

- con provvedimento n. 874/DG del 23/10/2018 era stato nominato RUP l'ing. Alfonso Schepisi;
- con provvedimento n. 875/DG del 23/10/2018 era stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori l'ing. Giacomo Bicchieri;
- con D.D. n. 169/DATE/2018 del 31/10/2018 è stato approvato il Quadro Economico e pre-impegnate le somme per i "Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull' Autostrada A/20 Messina – Palermo" per un importo complessivo pari ad €. 1.199.000,00 di cui €. 909.186,20 per lavori ed €. 289.813,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed inoltre è stata scelta la procedura di affidamento incarico di redattore di PSC e CSE;
- con D.D. n. 179/DATE del 20/11/2018 è stato affidato l'incarico di redattore del PSC e CSE all' ing. Emilio Cucè;
- con D.Dirigenziale n. 20/DATE/2019 del 17/01/2019 è stato reiterato il pre-impegno n. 13/19 del 25/01/2019 sul cap. 48 (manutenzione autostrade ed impianti) per un importo complessivo di €.1.199.000,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 93/DATE/2019 del 08/03/2019 di rettifica al D.D. n. 20/DATE/2019 del 17/01/2019, è stato approvato il nuovo Quadro Economico per un importo complessivo di progetto pari ad €.1.715.000,00 con un incremento di €.516.000,00, inoltre si approvava la spesa per l'affidamento dell'incarico della Verifica del progetto;
- con Decreto Dirigenziale n. 103/DG del 19/03/2019 è stato affidato l'incarico di Verifica progetto alla Società S.T.I. @ Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura via Furcesi D'America n. 5 – Furci Siculo (ME);
- in data 24/05/2019 il Progetto Esecutivo è stato Verificato con apposito Rapporto dalla Società S.T.I. @ Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura;
- in data 28/05/2019 il Progetto Esecutivo viene Validato dal RUP ing. Alfonso Schepisi;
- con Decreto Dirigenziale n. 315/DATE del 01/07/2019 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'importo complessivo di €.1.175.000,00 di cui €.1.207.493,74 per lavori ed €.507.506,26 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto Dirigenziale n. 357/DATE del 12/07/2019 Determina a Contrarre, è stata scelta la modalità di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. "d" del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 lett. "h" della L. 55/2019, che per lavori di importo pari o superiore ad €.1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 9 bis secondo il criterio del "minor prezzo" ed inoltre sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara;
- con nota 1585/DG del 14/11/2019 era stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Anna Sidoti in sostituzione dell'ing. Alfonso Schepisi, in quiescenza dal 01/11/2019;
- con Disciplinare d'Incarico del 02/01/2020 veniva affidata la D.L. all'ing. Marco Muratore residente in via Cesare Vivante 69 Catania (CT) C.F. MRTMRC75D24C351V, P.IVA 03758970879, successivamente ratificata con D. D. n. 562/DATE/2020 del 30/12/2020;
- con nota 559/DG del 23/04/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Dario Costantino in sostituzione dell'ing. Anna Sidoti, dopo la richiesta di quest'ultima "di essere sostituita per ragioni di incompatibilità";





- con Decreto Dirigenziale n. 149/DATE del 09/06/2020 è stato preso atto del verbale di gara e aggiudicati i lavori all'impresa Lavori Fluviali Srl con sede in via Cavour 43 – 88050 Muggisano (CZ) P.IVA 03291510795 che ha offerto il ribasso del 25,951%, per un importo netto contrattuale di €.909.280,51 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA;
- con nota Prot. CAS n. 16431 del 09/07/2020 l'ing. Emilio Cucè, ha rinunciato, per motivi personali, all'incarico di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Esecuzione;
- con nota prot. 1090/DG del 31/07/2020 è stato nominato CSE il geom. Luciano Bastino funzionario del CAS;
- in data 11/08/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori il cui tempo massimo per la realizzazione degli stessi è fissato al 10/08/2021, ovvero per una durata di giorni 365;
- con nota n. 1428/DG del 26/10/2020 è stato nominato Collaudatore Tecnico-Amministrativo l'ing. Gaspare Sceusa;
- con PEC assunta al prot. CAS n. 25224 del 21/10/2020 il Direttore dei Lavori, ing. Marco Muratore, evidenziava, che il cavalcavia n. 1 inserito tra le lavorazioni appaltate era già stato ripristinato di recente. Il D.L. chiedeva, pertanto, al RUP "...se procedere alla esecuzione degli interventi previsti in progetto e se vi siano ulteriori modifiche intervenute sui cavalcavia oggetto dell'appalto";
- in data 17/12/2020 è stato stipulato il Contratto d'Appalto repertorio CAS n. 1022/2020, per l'importo complessivo di €.909.280,51;
- con Decreto Dirigenziale n. 11/DATE del 19/01/2021 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, per un importo contrattuale pari ad € 1.007.225,83, come da seguente Q.E.:

<b>Lavori manutenzione ordinaria A20</b>							
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		<b>Progetto (a)</b>	<b>Aggiudicazione (b)</b>	<b>Delta (a - b)</b>	<b>Perizia n.1 (c)</b>	<b>Delta (c - b)</b>	<b>Var. % (c-b)/b</b>
<b>Importo lordo lavori</b>		€ 1.207.493,74	€ 1.207.493,74	€ -	€ 1.339.764,70	€ 132.270,96	
<b>Importo oneri sicurezza</b>		€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -	
<b>Importo al netto oneri sicurezza</b>		€ 1.149.139,66	€ 1.149.139,66	€ -	€ 1.281.410,62	€ 132.270,96	
<b>Ribasso d'asta:</b>	<b>25,9510%</b>	€ -	€ 298.213,23	-€ 298.213,23	€ 332.538,87	€ 34.325,64	
<b>Importo netto lavori</b>		€ 1.149.139,66	€ 850.926,43	€ 298.213,23	€ 948.871,75	€ 97.945,32	
<b>Importo oneri sicurezza</b>		€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -	
<b>A) Importo lavori netto</b>		€ 1.207.493,74	€ 909.280,51	€ 298.213,23	€ 1.007.225,83	€ 97.945,32	<b>10,77%</b>
<b>Somme a disposizione:</b>							
<b>Spese generali</b>		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -		-€ 100.000,00	
<b>Comp. tecniche art. 113: 2%</b>		€ 24.149,87	€ 24.149,87	€ -	€ 12.074,94	-€ 12.074,94	
<b>Comp. tecniche D.LL.</b>		€ -	€ -	€ -	€ 34.695,95	€ 34.695,95	
<b>CSP</b>		€ 19.469,70	€ 19.469,70	€ -	€ 5.148,64	-€ 14.321,06	
<b>Competenze professionali perizia</b>		€ -	€ -	€ -	€ 16.256,44	€ 16.256,44	
<b>Oneri previdenziali (4%)</b>		€ 778,79	€ 778,79	€ -	€ 2.244,04	€ 1.465,25	
<b>IVA su comp. tecniche profess.li</b>		€ 4.283,33	€ 4.283,33	€ -	€ 11.703,22	€ 7.419,88	
<b>Imprevisti e arrotond. IVA compresa</b>		€ 59.773,51	€ 59.773,51	€ -	€ 6.661,03	-€ 53.112,48	
<b>Oneri conferim.to discarica</b>		€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 4.000,00	-€ 12.000,00	
<b>Contributo ANAC</b>		€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	-€ 600,00	
<b>IVA e altri oneri 22%</b>		€ 282.451,05	€ 222.041,71	€ 60.409,34	€ 221.589,68	-€ 452,03	
<b>B) Importo somme a disposiz.</b>		€ 507.506,26	€ 447.096,92	€ 60.409,35	€ 314.373,94	-€ 132.722,98	
<b>A) + B) IMPORTO TOTALE</b>		€ 1.715.000,00	€ 1.356.377,42	€ 358.622,58	€ 1.321.599,77	-€ 34.777,66	
<b>Ribasso d'asta</b>	<b>25,9510%</b>	€ -	€ 298.213,23	-€ 298.213,23	€ 332.538,87	€ 34.325,64	
<b>Quota CPT</b>			€ 29.821,32	€ -	€ 29.821,32	€ -	
<b>Altre economie da IVA</b>		€ -	€ 60.409,34	-€ 60.409,34	€ 60.861,37	€ 452,03	
<b>Ribasso d'asta da reimpiegare</b>					-€ 0,00	-€ 0,00	
<b>C) Importo economie</b>		€ -	€ 328.801,25	-€ 328.801,25	€ 363.578,91	€ 34.777,67	
<b>Totale progetto (A+B+C)</b>		€ 1.715.000,00	€ 1.685.178,67	€ 29.821,33	€ 1.685.178,68	€ 0,01	



- con Decreto Dirigenziale n. 102/DATE del 02/03/2021 è stata approvata l'Appendice alla Relazione del RUP sull'ammissibilità e approvazione della P.V.S. n. 1;
- in data 11/03/2021 è stato sottoscritto Atto aggiuntivo al contratto rep. CAS n. 1046/2021 registrato a Messina il 17 marzo 2021 al n. 52 serie 1;
- con Decreto Dirigenziale n. 642/DATE del 02/11/2022 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n. 2, per un importo contrattuale pari ad € 1.159.789,01, come da seguente Q.E.:

Lavori manutenzione ordinaria A20									
QUADRO ECONOMICO	Progetto (a)	Aggiudicazione (b)	Delta (a - b)	Perizia n.1 (c)	Delta (c - b)	Var. % (c-b)/b	Perizia n.2 (d)	Delta (d - b)	Var. % (d-b)/b
Importo lordo lavori	€ 1.207.493,74	€ 1.207.493,74	€ -	€ 1.339.764,70	€ 132.270,96		€ 1.523.018,70	€ 315.524,96	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -		€ 123.343,60	€ 64.989,52	
Importo al netto oneri sicurezza	€ 1.149.139,66	€ 1.149.139,66	€ -	€ 1.281.410,62	€ 132.270,96		€ 1.399.675,10	€ 250.535,44	
Ribasso d'asta: 25,9510%	€ -	€ 298.213,23	€ 298.213,23	€ 332.538,87	€ 34.325,64		€ 363.229,69	€ 65.016,45	
Importo netto lavori	€ 1.149.139,66	€ 850.926,43	€ 298.213,23	€ 948.871,75	€ 97.945,32		€ 1.036.445,41	€ 185.518,99	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 58.354,08	€ -		€ 123.343,60	€ 64.989,52	
<b>A) Importo lavori netto</b>	<b>€ 1.207.493,74</b>	<b>€ 909.280,51</b>	<b>€ 298.213,23</b>	<b>€ 1.007.225,83</b>	<b>€ 97.945,32</b>	<b>10,77%</b>	<b>€ 1.159.789,01</b>	<b>€ 250.508,51</b>	<b>27,55%</b>
<i>di cui per PVS n.2</i>									
							€ 152.563,18		
<b>Somme a disposizione:</b>									
Spese generali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -		€ -100.000,00		€ -	€ 100.000,00	
Comp. tecniche art. 113: 2%	€ 24.149,87	€ 24.149,87	€ -	€ 12.074,94	€ -12.074,94		€ 12.074,94	€ -12.074,94	
Comp. tecniche D.LL.	€ -	€ -	€ -	€ 34.695,95	€ 34.695,95		€ 43.651,52	€ 43.651,52	
CSP	€ 19.469,70	€ 19.469,70	€ -	€ 5.148,64	€ -14.321,06		€ 5.148,64	€ -14.321,06	
Competenze professionali perizia	€ -	€ -	€ -	€ 16.256,44	€ 16.256,44		€ 14.944,73	€ 14.944,73	
Oneri previdenziali (4%)	€ 778,79	€ 778,79	€ -	€ 2.244,04	€ 1.465,25		€ 2.549,80	€ 1.771,01	
IVA su comp. tecniche profess. li	€ 4.283,33	€ 4.283,33	€ -	€ 11.703,22	€ 7.419,88		€ 13.452,13	€ 9.168,80	
Imprevisti e arot. IVA compresa	€ 59.773,51	€ 59.773,51	€ -	€ 6.661,03	€ -53.112,48		€ 6.661,03	€ -53.112,48	
Oneri conferim.to discarica	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ -12.000,00		€ 4.000,00	€ -12.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ 600,00		€ -	€ 600,00	
IVA e altri oneri 22%	€ 282.451,05	€ 222.041,71	€ 60.409,34	€ 221.589,68	€ -452,03		€ 255.153,58	€ 33.111,87	
<b>B) Importo somme a disposiz.</b>	<b>€ 507.506,26</b>	<b>€ 447.096,92</b>	<b>€ 60.409,35</b>	<b>€ 314.373,94</b>	<b>€ -132.722,98</b>		<b>€ 357.636,36</b>	<b>€ -89.460,56</b>	
<b>A) + B) IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 1.715.000,00</b>	<b>€ 1.356.377,42</b>	<b>€ 358.622,58</b>	<b>€ 1.321.599,77</b>	<b>€ -34.777,66</b>		<b>€ 1.517.425,37</b>	<b>€ 161.047,95</b>	<i>su aggiudic.</i>
							€ 195.825,61	€ -	<i>su PVS n.1</i>
<b>Quota CPT</b>		€ 29.821,32		€ 29.821,32	€ -		€ 29.821,32	€ -	
<b>C) Importo altre somme a carico della S</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 29.821,32</b>		<b>€ 29.821,32</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 29.821,32</b>	<b>€ -</b>	
<b>Oneri a carico della S.A. (A+B+C)</b>	<b>€ 1.715.000,00</b>	<b>€ 1.386.198,75</b>	<b>€ 328.801,26</b>	<b>€ 1.351.421,09</b>	<b>€ -34.777,66</b>		<b>€ 1.547.246,70</b>	<b>€ 161.047,95</b>	<i>su aggiudic.</i>
							€ 195.825,61	€ -	<i>su PVS n.1</i>

- in data 16/01/2023 è stato sottoscritto Atto aggiuntivo al contratto rep. CAS n. 1210/2023 registrato a Messina al n. 652 serie 1T;
- con nota prot. n. 1556/DG del 07/12/2022 sono stati nominati CSE l'arch. Massimo Freni in sostituzione del geom. Luciano Bastino non più in servizio presso il Consorzio e C.T.A l'ing. Roberto Silvestro in sostituzione dell'ing. Gaspare Sceusa in quiescenza dal 01/09/2022;

#### CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell'appalto il Direttore Generale con nota prot. 6530/2021 del 05/03/2021 disponeva la sospensione parziale dei lavori sui cavalcavia n. 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26, a seguito del decreto di sequestro ed esecuzione n. 1981/20 R.G. n. 12 del 02/03/2021 disposto dal G.I.P. della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);
- a seguito del succitato decreto di sequestro e della relazione del C.T.U. della Procura della Repubblica di Barcellona, il Consorzio provvedeva alla nomina tre consulenti esterni che, tenuto conto degli obbiettivi dell'appalto in corso, hanno ricevuto il compito di valutare la sicurezza dei cavalcavia sequestrati;



- dalla relazione redatta dai Consulenti esterni è emersa la necessità di redigere una terza perizia di variante per l'estensione degli interventi di bocciardatura, di passivazione, di ripristino con malte ad alta resistenza e di impermeabilizzazione superficiale da effettuare sull'intero sviluppo dei cavalcavia, trattando le porzioni di travi e di velette con armature esposte con il medesimo ciclo di lavorazioni previste in appalto.
- che dopo aver accertato le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il sottoscritto RUP, esaminate le problematiche tecniche rappresentate dal Direttore dei Lavori, ha condiviso la necessità di redigere la seconda Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera;
- che il Direttore dei Lavori, ha trasmesso in data 02/02/2023 assunta al prot. CAS 6069 del 21/02/2023, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 3, unitamente allo schema dell'Atto di Sottomissione, con il seguente Quadro Economico:

Lavori manutenzione ordinaria A20									
QUADRO ECONOMICO	Progetto (a)	Aggiudicazione (b)	Delta (a - b)	Perizia n.2 (d)	Delta (d - b)	Var. % (d-b)/b	Perizia n.3 (e)	Delta (e - b)	Var. % (e-b)/b
Importo lordo lavori	€ 1.207.493,74	€ 1.207.493,74	€ -	€ 1.523.018,70	€ 315.524,96		€ 1.725.909,21	518.415,47 €	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 123.343,60	€ 64.989,52		€ 128.929,00	70.574,92 €	
Importo al netto oneri sicurezza	€ 1.149.139,66	€ 1.149.139,66	€ -	€ 1.399.675,10	€ 250.535,44		€ 1.596.980,21	447.840,55 €	
Ribasso d'asta: 25,9510%	€ -	€ 298.213,23	€ 298.213,23	€ 363.229,69	€ 65.016,45		€ 414.432,33	116.219,10 €	
Importo netto lavori	€ 1.149.139,66	€ 850.926,43	€ 298.213,23	€ 1.036.445,41	€ 185.518,99		€ 1.182.547,88	331.621,45 €	
Importo oneri sicurezza	€ 58.354,08	€ 58.354,08	€ -	€ 123.343,60	€ 64.989,52		€ 128.929,00	70.574,92 €	
<b>A) Importo lavori netto</b>	<b>€ 1.207.493,74</b>	<b>€ 909.280,51</b>	<b>€ 298.213,23</b>	<b>€ 1.159.789,01</b>	<b>€ 250.508,51</b>	<b>27,55%</b>	<b>€ 1.311.476,88</b>	<b>€ 402.196,37</b>	<b>44,23%</b>
<i>di cui per PVS n. 2 152.563,18</i>									
<b>Somme a disposizione:</b>									
Spese generali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00		0 - €	100.000,00	
Comp. tecniche art. 113: 2%	€ 24.149,87	€ 24.149,87	€ -	€ 12.074,94	€ 12.074,94		€ 12.074,94	€ 12.074,94	
Comp. tecniche D.LL.	€ -	€ -	€ -	€ 43.651,52	€ 43.651,52		€ 48.231,02	€ 48.231,02	
CSP	€ 19.469,70	€ 19.469,70	€ -	€ 5.148,64	€ 14.321,06		€ 5.148,64	€ 14.321,06	
Competenze professionali perizia	€ -	€ -	€ -	€ 14.944,73	€ 14.944,73		€ 20.650,20	€ 20.650,20	
Oneri previdenziali (4%)	€ 778,79	€ 778,79	€ -	€ 2.549,80	€ 1.771,01		€ 2.961,19	€ 2.182,41	
IVA su comp. tecniche profess.li	€ 4.283,33	€ 4.283,33	€ -	€ 13.452,13	€ 9.168,80		€ 15.805,33	€ 11.522,00	
Imprevisti e arrot. IVA compresa	€ 59.773,51	€ 59.773,51	€ -	€ 6.661,03	€ 53.112,48		€ 6.661,03	€ 53.112,48	
Oneri conferim.to discarica	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 12.000,00		€ 4.000,00	€ 12.000,00	
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ -	€ 600,00		0 - €	€ 600,00	
IVA e altri oneri 22%	€ 282.451,05	€ 222.041,71	€ 60.409,34	€ 255.153,58	€ 33.111,87		€ 288.524,91	€ 66.483,20	
<b>B) Importo somme a disposiz.</b>	<b>€ 507.506,26</b>	<b>€ 447.096,92</b>	<b>€ 60.409,35</b>	<b>€ 357.636,36</b>	<b>€ 89.460,56</b>		<b>€ 404.057,26</b>	<b>€ 43.039,66</b>	
<b>A) + B) IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 1.715.000,00</b>	<b>€ 1.356.377,42</b>	<b>€ 358.622,58</b>	<b>€ 1.517.425,37</b>	<b>€ 161.047,95</b>	<i>su aggiudic.</i>	<b>€ 1.715.534,14</b>	<b>€ 359.156,71</b>	<i>su aggiudic.</i>
<b>Quota CPT</b>		€ 29.821,32		€ 29.821,32	€ 195.825,61	<i>su PVS n.1</i>	€ 29.821,32	€ 198.108,76	<i>su PVS n.2</i>
<b>C) Importo altre somme a carico della S</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 29.821,32</b>		<b>€ 29.821,32</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 29.821,32</b>	<b>€ -</b>	
<b>Oneri a carico della S.A. (A+B+C)</b>	<b>€ 1.715.000,00</b>	<b>€ 1.386.198,75</b>	<b>€ 328.801,26</b>	<b>€ 1.547.246,70</b>	<b>€ 161.047,95</b>	<i>su aggiudic.</i>	<b>€ 1.745.355,46</b>	<b>€ 359.156,71</b>	<i>su PVS n.2</i>
					€ 195.825,61	<i>su PVS n.1</i>		€ 198.108,76	<i>su PVS n.2</i>

## CONSIDERATO:

- che dal confronto tra l'importo lavori da P.V.S. n. 2 di € 1.159.789,01 e l'importo lavori di PVS n. 3 di € 1.311.476,88, vi è un incremento importo netto dei lavori di € 151.687,87;
- che la presente perizia determina maggiore impegno di spesa di € 198.108,76 dovuto alla differenza tra il quadro economico di P.V.S. n. 2 e il quadro economico della P.V.S. n. 3 con la conseguente copertura finanziaria sul cap. 48 (manutenzione autostrade ed impianti);
- che il nuovo importo contrattuale a favore dell'impresa Lavori Fluviali Srl è di € 1.311.476,88 compresi gli oneri della sicurezza;
- che la presente Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 determina un aumento dell'importo Contrattuale di € 402.196,37 corrispondente ad una percentuale del 44,23% rispetto al contratto iniziale;

Sede  
Uffici

98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

[www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it) - [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it) - [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)



- che il maggiore impegno di spesa richiesto determina un proporzionale incremento contrattuale pari 121 gg, il termine ultimazione dei lavori a seguito P.V.S. n. 3 è previsto per il 18/04/2023

**VISTO:**

- la relazione del RUP sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- lo schema atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserve;

**VERIFICATO** che la redazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di nonché per cause imprevedute e non prevedibili e ravvisandosi pertanto l'applicabilità dell'art. 106 comma 1 lett. "b" e "c" e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

**ACCERTATA**, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

**VERIFICATO** che l'importo netto, a seguito perizia di variante e suppletiva n. 1, risulta essere superiore rispetto all'importo netto contrattuale;

**RITENUTE** ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 ai sensi dell'art 106 comma 2 lett. "b" e commi 7 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016, che comporta l'aumento dell'importo contrattuale pari ad €. 151.687,87 ed un maggiore impegno di spesa di € 198.108,76 dovuto alla differenza tra il quadro economico di P.V.S. n. 2 e il quadro economico della P.V.S. n. 3 con la conseguente copertura finanziaria sul cap. 48 (manutenzione autostrade ed impianti);

**VISTO:**

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- Il regolamento di contabilità;

Il Dirigente Area Tecnica e di Esercizio, per le motivazioni indicate in narrativa


**DECRETA**

**1. Dare atto**, che la perizia di variante e suppletiva n. 3 rientra secondo il combinato disposto dall'art. 106, comma 1 lett. "b", "c" e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

**2. Approvare** per i motivi esposti in premessa la suddetta perizia di variante e suppletiva n. 3, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai *"Lavori di ripristino delle non conformità contestate dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (MIT) relative alla manutenzione ordinaria dei cavalcavia sull' Autostrada A/20 Messina – Palermo"* ed il quadro economico così come in premessa riportato;

**3. Attestare** che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante e suppletiva n. 2 a favore dell'Impresa Lavori Fluviali Srl con sede in via Cavour 43 – 88050 Maggisano (CZ) P.IVA 03291510795 passa ad 1.311.476,88 (compresi oneri della sicurezza) con un aumento contrattuale di €.151.687,87 come da schema atto di sottomissione firmato senza riserve dall'impresa;

**4. Ribadire**, che la sopracitata impresa Lavori Fluviali Srl è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;



**5. Dare atto** che l'importo complessivo, della suddetta perizia pari ad **€1.745.355,46**, non rientra nell'impegno definitivo previsto dalla P.V.S. n.2 di **€1.547.246,70**, essendo lo stesso superiore, con un incremento di spesa di **€198.108,76**, comprensivo di IVA, pertanto necessita di nuova copertura finanziaria sul cap. n. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e impianti" del bilancio 2023/2025;

**6. Di impegnare** l'importo suppletivo di **€198.108,76** comprensivo di IVA quale maggiore spesa derivante dalla perizia in oggetto sul cap. n. 48 denominato "manutenzione ordinaria autostrada e impianti" per far fronte alla perizia di variante inerenti agli interventi di cui in oggetto con pagamento nell'anno 2023;

**7. Dare atto**, che la presente Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 approvata con il presente provvedimento è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, è motivata da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. lett. "b", "c" e comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che sono stati rispettati i limiti nella stessa norma fissati;

**8. Di trasmettere** il presente provvedimento al Consiglio Direttivo del CAS all'Ufficio Ragioneria e All'Ufficiale Rogante.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio e RUP  
*Dott. Ing. Dario Costantino*

Visto: Il Direttore Generale  
*Dott. Ing. Salvatore Minaldi*

Coll. al RUP  
Dott.ssa Paola Foti