



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

Messina..... 25 MAG. 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 265/DATE/2023

**OGGETTO:** "Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15".

Impresa Appaltatrice COSEDIL S.p.A.

Approvazione 3^ Perizia di variante Tecnica e Suppletiva

**PREMESSO CHE:**

- Il Grande Progetto Lotto 6 + 7 e 8 "Ispica e Viadotti Scardina e Salvia - Modica" si sviluppa dallo svincolo di Rosolini a Modica, in un tracciato della lunghezza di Km 19,748, ricadente nel II° tronco Rosolini - Ragusa dell'Autostrada Siracusa - Gela A/18 ed interessa i territori dei comuni della provincia di Siracusa e Ragusa.
- Con decreto n. 1086 - P del 9/11/2012 l'Amministrazione del MIT - SVCA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del lotto Unico Funzionale 6+7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" dell'Autostrada Siracusa - Gela per l'importo complessivo di € 372.267.535,85 di cui € 289.560.523,89 importo a base d'asta di cui € 281.734.413,22 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 82.707.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Con decreto MIT - SVCA n. 1452 - P del 14/02/2013 è stata dichiarata la pubblica utilità del lotto unico funzionale 6+7 e 8 di cui al seguente quadro economico:

Quadro Economico		
DESCRIZIONE		IMPORTI DA PROGETTO
LAVORI A CORPO		€ 248.455.622,99
LAVORI A MISURA		€ 33.278.790,23
TOTALE LAV. CORPO+MISURA		€ 281.734.413,22
ONERI SICUREZZA		€ 7.826.110,67
TOTALE LAVORI + O.S.		€ 289.560.523,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia previsti in progetto	€ 3.619.506,55
B2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 500.000,00
B4	imprevisti (2,5% di A)	€ 7.239.013,10
B5	Acquisizione aree e immobili	€ 21.050.000,00
B6	Accantonamenti art.133 - c.23 e 4 del C.A. (penali,adeg.ti prezzi)	€ 3.619.506,55
B7	spese art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7bis del C.A (incentivi	€ 2.500.000,00
B8	spese attività consueza pubblicità ecc..	€ 0,00
B9	spese per accertamenti di laboratorio...	€ 2.895.605,24
B10	spese generali 8%(collaudo T.A. Statico, DL..)	€ 23.454.402,44
B11	opera colleg.to svincolo Ispica e circonvallazione ASI	€ 3.500.000,00
B12	impianti esazione pedaggi	€ 2.778.978,09





B13	bonifica ordigni bellici	€ 1.250.000,00
B14	somme per interferenze e servitù	€ 3.300.000,00
B15	reimpianto alberi di pregio	€ 150.000,00
B16	chioschi ristoro servizi aree di sosta	€ 250.000,00
B17	oneri per istituzione e funz.to Osservatorio (richiesto da V.I.A.)	€ 800.000,00
B18	monitoraggio ambientale variante	€ 800.000,00
B19	accanton.to art. 12 D.P.R. 207/2010 (ac.di bonari/transazioni)	€ 5.000.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 82.707.011,97
TOTALE LAVORI+ SOMME A DISPOSIZIONE		€ 372.267.535,86

- Con provvedimento deliberativo n. 6/CS del 28/02/2013 e Delibera di rettifica e integrazione n. 12/CS del 14/03/2013, il Consorzio ha preso atto dei sopradetti decreti ed autorizzato l'appalto dei lavori di costruzione del lotto in argomento; l'importo complessivo del progetto esecutivo dei Lavori di costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia - Modica dell'Autostrada SR-Gela, aggiornato nei prezzi era pari ad € 360.197.535,85;
- Con delibera n. 3/CD dell'11/04/2014 sono stati approvati gli atti ed i verbali di gara ed aggiudicato l'appalto al R.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (mandataria) – COSEDIL S.p.A. (mandante), che ha offerto l'importo complessivo pari ad € 215.660.900,97, comprensivo di € 7.826.110,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 70.637.011,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo pari ad € 286.297.912,93 e pertanto il quadro economico viene così rideterminato:

LOTTO 6+7 E 8		
DESCRIZIONE		IMPORTO POST GARA
LAVORI A CORPO		€ 186.660.682,08
LAVORI A MISURA		€ 21.174.108,22
TOTALE LAV. CORPO+MISURA		€ 207.834.790,30
ONERI SICUREZZA		€ 7.826.110,67
TOTALE LAVORI + O.S.		€ 215.660.900,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Lavori in economia previsti in progetto	€ 3.619.506,55
B2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 500.000,00
B4	imprevisti (2,5% di A)	€ 7.239.013,10
B5	Acquisizione aree e immobili	€ 21.050.000,00
B6	Accantonamenti art.133 c.23 e 4 del C.A. (penali, adeg. ti prezzi)	€ 3.619.506,55
B7	spese art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7bis del C.A. (incentivi)	€ 2.500.000,00
B8	spese attività consuetudine pubblicità ecc..	€ 0,00
B9	spese per accertamenti di laboratorio...	€ 2.895.605,24
B10	spese generali 8%(collaudo T.A. Statico, DL..)	€ 11.384.402,44
B11	opera colleg.to svincolo Ispica e circonvallazione ASI	€ 3.500.000,00
B12	impianti esazione pedaggi	€ 2.778.978,09
B13	bonifica ordigni bellici	€ 1.250.000,00



B14	somme per interferenze e servitù	€ 3.300.000,00
B15	reimpianto alberi di pregio	€ 150.000,00
B16	chioschi ristoro servizi aree di sosta	€ 250.000,00
B17	oneri per istituzione e funz.to Osservatorio (richiesto da V.I.A.)	€ 800.000,00
B18	monitoraggio ambientale variante	€ 800.000,00
B19	accanton.to art. 12 D.P.R. 207/2010 (ac.di bonari/transazioni)	€ 5.000.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 70.637.011,97</b>
<b>TOTALE LAVORI+ SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 286.297.912,94</b>

- In data 17/07/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. CAS n. 807/2014 e registrato a Messina il 04/08/2014 al n. 1125 serie I;
- Con il decreto 305/DG 19/10/2017 il Consorzio ha approvato la 1<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva successivamente approvata dal MIT\_ con Decreto prot. 7869 del 20/03/2020) di cui al sottoelencato quadro economico:

DESCRIZIONE		IMPORTO PERIZIA APPROVATA DAL MIT
LAVORI A CORPO		€ 186.660.682,08
LAVORI A MISURA		€ 23.757.557,25
TOTALE LAV. CORPO+MISURA		€ 210.418.239,33
ONERI SICUREZZA		€ 7.923.391,58
TOTALE LAVORI + O.S.		€ 218.341.630,91
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	Lavori in economia previsti in progetto	€ 3.619.506,55
B2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 0,00
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 500.000,00
B4	imprevisti (2,5% di A)	€ 1.726.046,90
B5	Acquisizione aree e immobili	€ 17.050.000,00
B6	Accantonamenti art.133 c.23 e 4 del C.A. (penali,adeg.ti prezzi)	€ 3.619.506,55
B7	spese art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7bis del C.A (incentivi	€ 2.500.000,00
B8	spese attività consuetudine pubblicità ecc.,	€ 0,00
B9	spese per accertamenti di laboratorio...	€ 2.895.605,24
B10	spese generali 8%(collaudo T.A. Statico, DL,,)	€ 6.384.402,44
B11	opera colleg.to svincolo Ispica e circonvallazione ASI	€ 3.500.000,00
B12	impianti esazione pedaggi	€ 2.778.978,09
B13	bonifica ordigni bellici	€ 1.250.000,00
B14	somme per interferenze e servitù	€ 2.300.000,00
B15	reimpianto alberi di pregio	€ 150.000,00
B16	chioschi ristoro servizi aree di sosta	€ 250.000,00
B17	oneri per istituzione e funz.to Osservatorio (richiesto da V.I.A.)	€ 800.000,00
B18	monitoraggio ambientale variante	€ 800.000,00
B19	accanton.to art. 12 D.P.R. 207/2010 (ac.di bonari/transazioni)	€ 5.000.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 55.124.048,76</b>
<b>TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 273.465.679,67</b>





- In data 08/01/2018, la Società mandataria Condotte D'Acqua presentava presso il Tribunale di Roma istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della Legge Fallimentare;
- Le vicende societarie della Società Italiana per Condotte D'Acqua hanno comportato una situazione di stallo, portando al fermo dei lavori appaltati;
- Al fine di individuare una risoluzione transattiva tale da soddisfare le esigenze di ciascuna delle parti e la tutela dell'interesse pubblico alla prosecuzione e completamento dell'opera, sono state avviate delle trattative tra le imprese Associate;
- In data 25/10/2018 le imprese associate sottoscrivevano una scrittura privata tendente al recesso della società Condotte D'Acqua dal raggruppamento e la gestione esclusiva della Società Cosedil S.p.A. delle riserve oggetto di contenzioso e sottoscritto anche da questa Stazione Appaltante al solo fine di presa atto del subentro di Cosedil;
- Con delibera n. 57/CD dell'8 novembre 2018, il Consiglio Direttivo del Consorzio ha autorizzato il subentro della Cosedil S.p.A. nel contratto di appalto rep. CAS n. 807/2014 del 17/7/2014.
- In data 21/12/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava formalmente e rendeva efficace la scrittura privata di recesso, legittimando il subentro nell'appalto della società Cosedil S.p.A.;
- In data 18/02/2019 Rep. CAS 902/2019 è stato stipulato, con la Società Cosedil S.p.A., l'Atto aggiuntivo al Contratto n. 807/2014 e stabilito il cronoprogramma procedurale per il completamento dell'opera;
- Con Delibera n.23/CD del 10/06/2019 il Consiglio Direttivo ha preso atto del cronoprogramma procedurale allegato all'atto Aggiuntivo 902/2019, per la realizzazione e il completamento del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 dell'Autostrada SR-Gela;
- Con il decreto del Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane n° 378/DG/2020 del 27 Ottobre 2020 è stata approvata la 2^ perizia di variante e suppletiva.
- Con il decreto n° 38/CD/2020 del 28 Ottobre 2020 il consiglio direttivo del Consorzio delle Autostrade Siciliane prende atto del Decreto n° 378/DG/2020 del 27 Ottobre 202 di cui al sottoelencato quadro economico:

**Quadro Economico seconda Perizia**

Descrizione		Perizia n. 2
A )	LAVORI	
	LAVORI A CORPO	€ 186.660.682,08
	LAVORI A MISURA	€ 31.221.629,33
	SOMMANO LAVORI	€ 217.882.311,41
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 8.109.027,25
	TOTALE LAVORI + O.S.	€ 225.991.338,66
B )	SOMME A DISPOSIZIONE	
1 )	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 100.000,00
2 )	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
3 )	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 500.000,00
4 )	Imprevisti	€ -
5 )	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 17.050.000,00
6 )	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice	€ 619.506,55





7	)	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art.92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.	€ 540.000,00
8	)	Spese per attività di consulenza, spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -
9	)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dall'Capitolato speciale d'appalto (art.167 comma 7 del D.P.R.207/2010)	€ 5.220.034,24
10	)	Spese generali (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, spese per direzione lavori, progettazione, ecc.) 8% su (A+B)	€ 9.835.602,01
11	)	Opera di collegamento tra lo svincolo di Ispica e la circonvallazione ASI-Porto di Pozzallo	€ 3.500.000,00
12	)	Impianti di esazione pedaggi (comprensivi di imprevisti, spese generali - v.allegato computo metrico)	€ 2.778.978,08
13	)	Bonifica bellica	€ 1.250.000,00
14	)	Somme per interferenze, oneri e servizi con altre Amministrazioni, Enti e/o Società gestori di pubblici servizi	€ 2.100.000,00
15	)	Reimpianto di ulteriori alberi di pregio oltre a quelli previsti nei lavori, da definire in corso d'opera	€ 100.000,00
16	)	Chioschi di ristoro e blocchi servizi completi di impianti elettrici e meccanici interni per le aree di sosta di Ispica nord e Ispica Sud	€ -
17	)	Oneri per l'istituzione ed il funzionamento dell'apposito osservatorio richiesto dal Ministero dell'Ambiente nell'approvazione VIA (DEC/VIA/6912 del 21/01/2002) compresi gli scavi archeologici e le espropriazioni preliminari)	€ 800.000,00
18	)	Monitoraggio ambientale in corrispondenza della variante (tra il km 4+778,80 ed il km 8+832,98 del lotto 8 Modica)	€ 800.000,00
19	)	Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207	€ 5.000.000,00
20	)	Accordi bonari già risolti	€ 18.900.000,00
21	)	Accantonamento Costi della sicurezza per emergenza COVID19	€ 647.431,80
			€ -
		SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 69.741.552,68
		TOTALE LAVORI + SOMME A D. (A+B)	€ 295.732.891,34
		Maggior Importo	€ 9.434.978,41

- in data 21/03/2023 è stata sottoposta all'esame del RUP e Direttore Generale la terza perizia la terza Perizia di variante Tecnica e Suppletiva;
- a seguito di esame da parte del RUP si è reso necessario segnalare alla D.L. una serie di correzioni e modifiche necessarie ai fini dell'approvazione della suddetta perizia
- in data 19/04/2023, la Direzione lavori trasmetteva con nota acquisita al prot CAS 12433 del 20/04/2023 la nuova relazione Generale (REV 2) facendo propri i rilievi del RUP;
- con nota n. 571 del 21/04/2023 il RUP trasmetteva al C.D. del CAS la 3^ Perizia di V.e S. per gli atti di competenza;
- Per effetto della perizia di variante e suppletiva n.3, come si evince dalla documentazione allegata, firmata dal progettista, dal RUP e dalla Società COSEDIL SPA, e parte integrante del presente provvedimento, si ha il sottoelencato Quadro Economico:

#### TERZA PERIZIA DI VARIANTE

5





A	)	LAVORI	
		LAVORI A CORPO	€ 186.660.682,08
		LAVORI A MISURA	€ 37.839.590,66
		SOMMANO LAVORI	€ 224.500.272,74
		ONERI DELLA SICUREZZA	€ 8.469.812,79
		TOTALE LAVORI + O.S.	€ 232.970.085,53
B	)	SOMME A DISPOSIZIONE	
	1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 700.000,00
	2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
	3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 500.000,00
	4	Imprevisti	€ -
	5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 14.000.000,00
	6	Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice	€ -
	7	Spese di cui agli artt. 90 comma 5 e 92 comma 7bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art.92 comma 5 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.	€ 600.000,00
	8	Spese per attività di consulenza, spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ -
	9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dall'Capitolato speciale d'appalto (art.167 comma 7 del D.P.R.207/2010)	€ 5.000.000,00
	10	Spese generali (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, spese per direzione lavori, progettazione, ecc.) 8% su (A1+B1)	€ 18.693.606,84
	11	Opera di collegamento tra lo svincolo di Ispica e la circonvallazione ASI-Porto di Pozzallo	€ 3.500.000,00
	12	Impianti di esazione pedaggi (comprensivi di imprevisti, spese generali - v.allegato computo metrico)	€ 3.014.151,52
	13	Bonifica bellica	€ 1.250.000,00
	14	Somme per interferenze, oneri e servitù con altre Amministrazioni, Enti e/o Società gestori di pubblici servizi	€ 2.100.000,00
	15	Reimpianto di ulteriori alberi di pregio oltre a quelli previsti nei lavori, da definire in corso d'opera	€ 100.000,00
	16	Chioschi di ristoro e blocchi servizi completi di impianti elettrici e meccanici interni per le aree di sosta di Ispica nord e Ispica Sud	€ -
	17	Oneri per l'istituzione ed il funzionamento dell'apposito osservatorio richiesto dal Ministero dell'Ambiente nell'approvazione VIA (DEC/VIA/6912 del 21/01/2002) compresi gli scavi archeologici e le espropriazioni preliminari)	€ 800.000,00
	18	Monitoraggio ambientale in corrispondenza della variante (tra il km 4+778,80 ed il km 8+832,98 del lotto 8 Modica)	€ 400.000,00
	19	Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207	€ 5.000.000,00
	20	Accordi bonari già risolti	€ 18.900.000,00
	21	Collegio Consultivo Tecnico	€ 647.431,80
	22	Accordi bonari già risolti	€ 16.000.000,00
	23	Accantonamento Costi della sicurezza per emergenza COVID19	€ 1.331.900,85





		<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 92.589.659,21
		<b>TOTALE LAVORI + SOMME A D. (A+B)</b>	€ 325.559.744,74
		<b>Maggior Importo (rispetto al contratto)</b>	€ 39.261.831,81

- In funzione di quanto sopra esposto l'importo netto della terza perizia di variante e suppletiva relativo ai lavori e agli oneri di sicurezza ammonta a netti euro 232.970.085,53 comprensivo di euro 8.469.812,79 per oneri della Sicurezza e comporta sull'importo netto di contratto pari a € 215.660.900,97 un incremento pari a € 17.309.184,56 (8,04%). I lavori di cui alla presente perizia dovranno essere eseguiti dall'Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

La perizia di variante tecnica e suppletiva n. 3 comporta un aumento netto dei lavori e degli oneri della sicurezza di € 6.978.746,97 rispetto all'importo netto dei lavori e dei relativi o.s. della perizia di v. s. n. 2 approvata con Decreto 378/DG del 27/10/2020.

L'importo complessivo compreso delle somme a disposizione dell'Amministrazione è pari ad € 325.559.744,74 e rispetto all'importo complessivo post gara di € 286.297.912,93 comporta un incremento di € 39.261.831,81 ( 325.559.744,85-286.297.912,93= 39.261.831,81).

L'importo complessivo € 325.559.744,74 trova copertura finanziaria come di seguito:

- € 25.626.125,52 a valere sul P.O. FERS SICILIA 2007/2013;
- €. 44.948.890,46 a valere sul PAC 2007/2013;
- €. 20.278.174,30 a valere sul PAC 2014/2020;
- €. 210.646.576,40 a valere sulla Legge 295/98 e D.M. 773/2000;
- € 9.632.699,09 sui Fondi C.A.S. in quanto somme non riconosciute dal MIT nell'accordo ex art. 240;
- € 14.427.278,97 sui Fondi C.A.S. in quanto somme non riconosciute dal MIT nella Determinazione nella determinazione del Collegio Consultivo Tecnico del 2022 sulle riserve dell'impresa.

#### VISTO

- ✓ che l'impresa COSEDIL S.p.A. – Via Principessa – Santa Venerina (CT), affidataria dei lavori, ha sottoscritto tra l'altro l'allegato schema di "atto di sottomissione", accettandone le condizioni e i nuovi prezzi con le riserve allegate allo stesso;
- ✓ la relazione del Direttore dei Lavori e, gli elaborati che fanno parte integrante della perizia datata 21 Marzo 2023;
- ✓ la relazione istruttoria a firma del RUP, trasmessa al CD del Consorzio con nota n. 571 del 21/04/2023, parte integrante del presente provvedimento con la quale sono stati altresì modificati i tempi di esecuzione:  
quanto all'ultimazione dei lavori con la presente perizia vengono concessi ulteriori 70 (settanta) giorni prorogando quindi il termine di ultimazione al 08 settembre 2023

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Stante l'urgenza di proseguire i lavori del lotto unico funzionale 6+7 e 8 e rispettare i tempi di completamento dell'appalto come sopra riportato

#### RITENUTO

Necessario dover assolvere le obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità gravante sul Consorzio, per garantire la prosecuzione e il completamento del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 Ispica Viadotti Scardina e Salvia - Modica dell'Autostrada SR-gela A/18, che usufruisce di finanziamenti a valere sulle risorse P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Piano di Salvaguardia PAC III - Legge 295/1998 del 03/08/1998 e D.M. 773/2000 del 12/10/2000;



necessario nelle more dell'approvazione da parte del MIT della perizia in argomento, approvare da parte del CAS la P.V.s. n. 3;

**VISTO:**

- l'art 43 del D.lgs.118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo di previsione approvato;
- il decreto DDG 2901 del 03/10/2022 Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti con il quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2022/2024;
- il Regolamento di contabilità;

Visto che ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2010 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

**DECRETA**

Le premesse sono parti integrante e sostanziali del presente provvedimento.

**APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/2010 la terza perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai *"Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6 7 e 8 "Ispica - Viadotti Scardina e Salvia - Modica" secondo tronco dell'Autostrada A18 Siracusa-Gela di Km 19+498,15"*.

**DARE ATTO CHE** L'importo complessivo della terza perizia di variante dell'importo complessivo di euro € 325.559.744,74 di cui €. 232.970.085,63 per lavori comprensivo di euro 8.469.812,79 per oneri irreducibili della Sicurezza ed €. 92.589.659,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione, comporta rispetto all'importo netto della seconda perizia di variante e suppletiva, un aumento di spesa relativamente ai lavori, fissato in euro € 6.978.746,97;

**DARE ATTO** che l'importo di € 6.978.746,97 oltre IVA sarà impegnato, così come determinato e verificato con l'Ufficio finanziario del Consorzio, nell'ambito del capitolo 201 e, accertato al 1/201 capitolo 91/E del bilancio pluriennale 2023/2025 esercizio finanziario 2023 di cui al finanziamento a valere sulle risorse portate dal P.O. FERS Sicilia 2007/2013, PAC 2007/2013, PAC 2014/2020, Legge 295/98, D.M. n. 773/2000 e fondi CAS;

**TRASMETTERE**, per le successive azioni di competenza a: Consiglio Direttivo, Ufficio Contratti, Ufficio Finanziario e di Ragioneria.

Il presente Decreto dovrà essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
*Ing. Salvatore Minaldi*

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio  
e Direttore Generale f.f,  
*Ing. Dario Costantino*