

Oggetto: "Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) – Lavori per l'effettuazione dello "Scavo archeologico in estensivo del sito in C. da Cappello così come richiesto dalla Soprintendenza di Siracusa".
CIG n. 91059779EE

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

DECRETO DIRIGENZIALE N. 334/DATE/2023

DEL 04 LUG. 2023

PREMESSO:

- Che con Decreto Dirigenziale n. 25/DG/2022 del 16/02/2022 è stata approvata la spesa pari ad €.227.940,52 di cui €.146.025,13 per lavori compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.81.915,39 per somme a disposizione ed IVA necessaria all'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto il "Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) – Lavori per l'effettuazione dello "Scavo archeologico in estensivo del sito C.da Cappello così come richiesto dalla Soprintendenza di Siracusa";
- Che con Decreto Dirigenziale n. 59/DG/2022 del 18/03/2022, è stato preso atto e sono stati approvati gli atti di gara ed inoltre sono stati aggiudicati i lavori all'impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO – C.F. CSSGZF72L03D960A – P.I. 01389540855, con sede in Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL) che ha offerto un ribasso d'asta del 15,723%, determinando un importo netto contrattuale di €.124.128,03 di cui €.117.370,82 per lavori ed €.6.657,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, impegnato sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022 esercizio finanziario 2022;
- Che in data 22/04/2022 sono stati consegnati i lavori con apposito Verbale Consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- Che in data 27/06/2022 i lavori hanno avuto concreto inizio con apposito Verbale di Concreto Inizio dei Lavori ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 e ss.mm.ii.
- Che l'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO in data 28/06/2022 ha trasmesso Polizza fideiussoria n. 112556720 rilasciata dalla compagnia "GROUPAMA Assicurazioni" in data 12/04/2022 per un importo di €.9.759,00 così come previsto dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, che resterà vincolata fino alla scadenza contrattuale;
- Che con Atto di Liquidazione n. 1518/DATE del 31/08/2022 è stata liquidata la somma di €.24.825,60 per anticipazione del 20% a favore della ditta all'impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO – C.F. CSSGZF72L03D960A – P.I. 01389540855, con sede in Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL);
- Che in data 30/09/2022 è stato stipulato Contratto con Rep. CAS n. 1180/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate al Prot. n. 15730 del 30/09/2022, tra questo Consorzio e l'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO – C.F. CSSGZF72L03D960A – P.I. 01389540855, con sede in Via Cipro, 6 – 93012 Gela (CL);
- Che in data 11/10/2022 è stato emesso il Certificato di Pagamento n° 1 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 11/10/2022 per un importo complessivo di €.70.935,75;
- Che in data 09/11/2022 è stato redatto Atto di Liquidazione n. 1986/DATE relativo al Certificato di Pagamento n° 1 per un importo di €.56.300,00 oltre IVA;
- Che in data 07/02/2023 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 07/02/2023 per un importo complessivo di €.111.375,65;
- Che l'Impresa CASSISI IGNAZIO FABRIZIO ha emesso fattura n. 1 del 08/02/2023 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 07/02/2023 per un importo di €.32.200,00 ed imposte pari ad €.7.084,00 per IVA (al 22%) per un importo totale di €.39.284,00.
- Che in data 10/03/2023 è stato redatto Atto di Liquidazione n. 460/DATE relativo al Certificato di Pagamento n° 2 per un importo di €.32.200,00 oltre IVA;
- che con Provvedimento Prot. n. 5370 del 10/05/2023 ed introitato al Prot. CAS n. 14207 del 11/05/2023, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, a seguito dell'esame della Relazione Finale di Scavo, ha emesso il Nulla Osta relativo ai lavori di "Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese", ritenendo

ammissibile l'esecuzione del Progetto di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica inviato con Nota Prot. CAS n. 11244 del 06/05/2020.

- che con Nota prot. A18SG/1939 del 23/06/2023 il Direttore dei Lavori, per i successivi provvedimenti, ha trasmesso la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva al Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio;

CONSIDERATO:

- che nel corso d'opera, giusta comunicazione alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa con Nota Prot. CAS n. 3574 del 30/01/2023, si è riscontrata la necessità di eseguire attività (lavaggio, siglatura e documentazione fotografica dei reperti archeologici) non previste nel contratto di appalto originario, mancando, per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione, il relativo prezzo unitario;
- che in data 07/02/2023 è stato redatto Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi relativamente alle attività di cui sopra;
- che a seguito delle soprarichiamate indicazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa si è reso necessario apportare delle modifiche al progetto principale ed è stata redatta una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art.106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo netto di €.127.998,01 oltre I.V.A. al 22%, di cui €.6.570,80 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 15,723%;

RILEVATO:

- che gli importi connessi alle variazioni apportate con la suddetta perizia di variante e suppletiva comportano rispetto ai lavori contrattuali un incremento di €.3.869,98 corrispondente ad una percentuale del 3,120%, secondo il seguente quadro comparativo

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA
A) LAVORI				
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€	139.267,92	117.370,82	121.427,21
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.757,21	6.757,21	6.570,80
Somma l'importo dei lavori al lordo degli oneri (A1+A2)	€	146.025,13	124.128,03	127.998,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
B1) Imprevisti	€	6.571,13	6.571,13	1.849,76
B2) Per IVA (22%) su A	€	32.125,53	27.308,17	28.159,56
B3) Spese tecniche professionisti	€	22.658,21	22.658,21	22.658,21
B4) Contributo soggettivo Cassa previdenziale) 4%	€	906,33	906,33	906,33
B5) IVA spese tecniche	€	5.184,20	5.184,20	5.184,20
B6) Studio e pubblicazione dati	€	10.690,00	10.690,00	10.690,00
B7) Occupazione temporanea suolo privato	€	3.780,00	3.780,00	3.780,00
Totale somme a disposizione	€	81.915,40	77.098,03	73.228,06
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	227.940,53	201.226,07	201.226,07

VISTO:

- la Relazione Istruttoria relativa alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva redatta in data 21/06/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- lo Schema dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

ACCERTATO:

- che la redazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. dell'art.106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, ha comportato un incremento di €3.869,98 in misura non superiore al 15% rispetto all'importo contrattuale.

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva;

VISTI:

- L'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- Il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- Il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- Il regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che, ai Dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2) della Legge Regionale 10/2000 spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Per le motivazioni indicate in narrativa il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio,

D E C R E T A

1. DI APPROVARE, la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai lavori aventi ad oggetto: “Ripristino dimensioni carreggiata al km 28+600 Autostrada A18 SR-Gela (Pista direzione Gela) con la demolizione e ricostruzione paratia berlinese (ex area archeologica) – Lavori per l'effettuazione dello “**Scavo archeologico in estensivo del sito in C. da Cappello così come richiesto dalla Soprintendenza di Siracusa**” secondo il soprarichiamato quadro economico;

2. DI DARE atto che la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva in argomento, comporta rispetto ai lavori contrattuali un incremento di **€3.869,98** corrispondente ad una percentuale del 3,120% dell'importo contrattuale e che pertanto l'importo netto contrattuale a favore della ditta CASSISI IGNAZIO FABRIZIO passa da **€124.128,03** ad **€127.998,01** come da Schema dell'Atto di Sottomissione allegato alla Perizia;

3. RIBADIRE, che la sopracitata ditta CASSISI IGNAZIO FABRIZIO è già obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

4. DARE ATTO che l'importo complessivo della suddetta Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva rimane invariato rispetto all'impegno previsto sul cap. 204, impegno n. 406 del 25/03/2022, esercizio finanziario 2022;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio Contratti e al Consiglio Direttivo del CAS.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Federico Bella

Il Direttore Generale f.f.
e Dirigente Area Tecnica e di Esercizio
Ing. Dario Costantino