

Oggetto: Approvazione della PVTS 03 redatta ai sensi dell' art.106 comma 1) lett. c) del D.Lgs 50/2026 e ss.mm.ii. e ai sensi del comma 7) relativamente ai "Lavori di Realizzazione degli impianti di: Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20". (CIG): 8138072576 - (CUP): B47H19000550005

DECRETO DIRIGENZIALE N. **457** /DATE/2025 04 GIU. 2025

PREMESSO CHE:

- In data 18/09/2024 con Decreto dirigenziale n.477/DATE/2024 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva N.02 dei lavori in oggetto il cui quadro economico aggiornato è il seguente:

	LAVORI	PERIZIA VTS N.02 (B)
A1)	Lavori a corpo a lordo	7 282 876,24
A2)	Ribasso offerto dal RTI 25,264%	25,264%
A3)	Lavori a corpo al netto del ribasso del 25,264%	5 442 930,39
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	288 522,40
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	5 731 452,79
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Rilievi, accertamenti indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione	47 804,53
B2)	Quota per allacciamenti ai pubblici servizi	10 000,00
B3)	Imprevisti,	17 892,75
B4)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 e 23, comma 11-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B4.1) Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	48 854,23
	B4.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	56 910,39
	B4.3) Direttore operativo	27 580,42
	B4.4) Direttore dei Lavori	101 692,85
	B4.5) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	-
	B4.6) Spese per missioni e rimborsi per tecnici esterni incaricati giusta convenzione CAS-Regione	18 000,00
	B4.7) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B4.2, B4.3, B4.4	50 046,17
B5)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di verifica e validazione	
	B5.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 29 251,52





	B5.2) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B5.1	€ 7 862,81
B6)	Oneri di accesso alla discarica	€ 15 000,00
B7)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20 000,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 9 849,37
B9)	Contributo ANAC	€ 800,00
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi	
	B10.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche IVA compresa (di cui € 32,641,03 prelevato dalle voce B3 "Imprevisti")	€ 37 641,03
	B10.2) Collaudo Tecnico Amministrativo (ai sensi del D.M. 17.06.2016)	€ 94 336,80
	B10.3) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) sulla quota di un componente (€ 31.445,60) di B.10.2	€ 8 452,58
	B10.4) CCT (3 componenti) quota dell'importo a carico della stazione appaltante pari al 50% dell'importo max consentito	€ 48 740,69
	B10.5) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B.10.4	€ 13 101,50
B11)	I.V.A. (22 %) sui lavori e su B3	€ 0,00
B12)	Lavori in economia	€ 13 050,60
B13)	Decreto Aiuti ai sensi dell' art.26 D.Lgs 50/2022 (somme prelevate dalla voce "Imprevisti")	€ 53 455,40
	Totale somme a disposizione	730 323,62
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	6 461 776,41

- Per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia di variante n.02 il D.L. Ing. Sudano ha ritenuto necessario una nuova determinazione del tempo utile contrattuale attraverso una novazione contrattuale stimando lo stesso in 100 giorni;
- In data 11/12/2024 è stato stipulato il contratto aggiuntivo N.02 REP. C.A.S. N.ro 1381/2024 registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Messina con Serie: 1T Num. 19489 del 11/12/2024 per un importo aggiuntivo netto di **€.336.385,87** comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 28.587,37.
- in data in data 13/02/2025, la Commissione di collaudo tecnico amministrativo (CTA) durante la settima visita di collaudo in corso d'opera ha prescritto la realizzazione di opere accessorie che non alterano la natura del contratto di appalto ma ne garantiscono un migliore utilizzo e tutelano le installazioni realizzate, nello specifico ha disposto:
 - o l'installazione di rete perimetrale e relativa porta di accesso da realizzare in corrispondenza dei quadri elettrici a servizio dei PMV in ingresso;
 - o la fornitura e posa in opera di armadio rack a protezione della componentistica elettronica;
 - o l'installazione di dispositivi Telecamere a lettura targhe e laser rilevatori di velocità;
- in considerazione delle superiori prescrizioni e del fatto che l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore iniziale del contratto, il Direttore dei Lavori Ing. Sebastiano Sudano, ha redatto e trasmesso in data 08/04/2025, in riscontro a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 in la perizia di variante n. 03 che tiene conto delle lavorazioni prescritte nel verbale di visita del CTA del 13/02/2025.



- le variazioni riportate in perizia consistono:
 - o **nell'implementazione di protezioni perimetrali realizzate con rete perimetrale e relativa porta di accesso** (compreso di opere necessarie per la realizzazione) in corrispondenza dei quadri elettrici a servizio dei pannelli installati agli ingressi degli svincoli autostradali come da elenco riportato nella relazione del DL e con le stesse caratteristiche di quelle già realizzate agli svincoli di Messina Centro, Gazzi e Villafranca..
 - o **installazione di telecamere a lettura targhe e laser rilevatori di velocità** dello stesso tipo di quelli installati sugli altri pannelli in itinere comprensivi della centralina multifunzionale, del modulo aggiuntivo per la gestione delle telecamere e dei cavi di collegamento tra i sensori e la centralina.
 - o **installazione di armadio rack a protezione della componentistica elettronica nelle cabine in itinere**
 - o **Ricalcolo degli Oneri della sicurezza**
- Per quanto sopra il quadro economico rimodulato a seguito della perizia variante tecnica e suppletiva N.03, al netto del ribasso offerto dal RTI, è il seguente:

	LAVORI	PERIZIA VTS N.03 (C)
A1)	Lavori a corpo a lordo	7 434 226,05
A2)	Ribasso offerto dal RTI 25,264%	25,264%
A3)	Lavori a corpo al netto del ribasso del 25,264%	5 556 043,18
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	296 235,20
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	5 852 278,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Rilievi, accertamenti indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione	€ 47 804,53
B2)	Quota per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000,00
B3)	Imprevisti,	€ 0,00
B4)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 e 23, comma 11-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B4.1) Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 61 542,88
	B4.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 57 872,62
	B4.3) Direttore operativo	€ 28 050,17
	B4.4) Direttore dei Lavori	€ 103 426,40
	B4.5) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 0,00
	B4.6) Spese per missioni e rimborsi per tecnici esterni incaricati giusta convenzione CAS-Regione	€ 18 000,00
	B4.7) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B4.2, B4.3, B4.4	€ 50 897,06
B5)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di verifica e validazione	
	B5.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 29 251,52

	B5.2) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B5.1	€ 7 862,81
B6)	Oneri di accesso alla discarica	€ 15 000,00
B7)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20 000,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 9 849,37
B9)	Contributo ANAC	€ 800,00
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi	
	B10.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche IVA compresa (di cui € 32,641,03 prelevato dalle voce B3 "Imprevisti")	€ 37 641,03
	B10.2) Collaudo Tecnico Amministrativo (ai sensi del D.M. 17.06.2016)	€ 95 943,54
	B10.3) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) sulla quota di un componente (€ 31.445,60) di B.10.2	€ 8 596,54
	B10.4) CCT (3 componenti) quota dell'importo a carico della stazione appaltante pari al 50% dell'importo max consentito	€ 57 616,90
	B10.5) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B.10.4	€ 15 487,42
B11)	I.V.A. (22 %) sui lavori e su B3	€ 0,00
B12)	Lavori in economia	€ 13 050,60
B13)	Decreto Aiuti ai sensi dell' art.26 D.Lgs 50/2022 (somme prelevate dalla voce "Imprevisti")	€ 53 455,40
	Totale somme a disposizione	€ 742 148,80
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	6 594 427,18

N.B. oltre IVA (sui lavori e su B3) da impegnare sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente;

- per l'esecuzione dei diversi e variati lavori della perizia in esame non è necessaria una nuova determinazione del tempo utile contrattuale.
- le modifiche apportate con la perizia in esame non necessitano di ulteriori pareri e nulla osta rispetto a quelli già acquisiti nell'ambito del progetto originario e delle successive PVTS n.01 e n.02.


RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante tecnica e proposta per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

PRESO ATTO che a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, il RUP ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti e che, le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante tecnica suppletiva ai sensi dell' art.106 comma 1) lett. c) e comma 7) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo dei lavori di cui alla P.V.T.S. non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale".

Sulla scorta di quanto sopra:

- atteso che le circostanze che hanno determinato il ricorso alla perizia di che trattasi non potevano essere prevedibili in sede di redazione del progetto posto a base di gara – nel ritenere ammissibili le variazioni contemplate, il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Sebastiano Sudano.
- a seguito della redazione della predetta tecnica di variante e suppletiva si è reso necessario introdurre N.01 nuovo prezzo desunto da analisi;
- l'importo della P.V.S. n.03 per l'esecuzione di lavori in oggetto, rispetto all'importo della PVS02 approvata con DD 477/DATE/2024 del 18/09/2024 subisce un aumento pari ad € 120.825,59 (+2,11%) come si evince dal quadro di raffronto di seguito riportato e che rispetto all'importo di contratto



originario subisce un aumento del 31,67% nel rispetto di quanto previsto all'art.106 comma 7 del D.Lgs 50/20216 e ss.mm.ii;

- Il quadro riepilogativo di raffronto a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva N.03 rispetto alla PVS02, al netto del ribasso, è il seguente:

		PERIZIA VTS N.02 (B)	PERIZIA VTS N.03 (C)	DIFFERENZA (Δ=C-B)
	LAVORI			
A1)	Lavori a corpo a lordo	€7 282 876,24	€7 434 226,05	€151 349,81
A2)	Ribasso offerto dal RTI 25,264%	25,264%	25,264%	25,264%
A3)	Lavori a corpo al netto del ribasso del 25,264%	€5 442 930,39	€5 556 043,18	€113 112,79
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	€288 522,40	€296 235,20	7 712,80
	Sommamo i lavori al lordo degli oneri	5 731 452,79	5 852 278,38	€120 825,59
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Rilievi, accertamenti indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione	€ 47 804,53	€ 47 804,53	-
B2)	Quota per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000,00	€ 10 000,00	-
B3)	Imprevisti,	€ 17 892,75	€ 0,00	- € 17 892,75
B4)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 e 23, comma 11-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			
	B4.1) Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 48 854,23	€ 61 542,88	€12 688,65
	B4.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 56 910,39	€ 57 872,62	€962,23
	B4.3) Direttore operativo	€ 27 580,42	€ 28 050,17	€469,75
	B4.4) Direttore dei Lavori	€ 101 692,85	€ 103 426,40	€1 733,55
	B4.5) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 0,00	€ 0,00	-
	B4.6) Spese per missioni e rimborsi per tecnici esterni incaricati giusta convenzione CAS-Regione	€ 18 000,00	€ 18 000,00	-
	B4.7) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B4.2, B4.3, B4.4	€ 50 046,17	€ 50 897,06	€850,90
B5)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di verifica e validazione			-
	B5.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 29 251,52	€ 29 251,52	-
	B5.2) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B5.1	€ 7 862,81	€ 7 862,81	-
B6)	Oneri di accesso alla discarica	€ 15 000,00	€ 15 000,00	-
B7)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20 000,00	€ 20 000,00	-
B8)	Spese per pubblicità	€ 9 849,37	€ 9 849,37	-



B9)	Contributo ANAC	€ 800,00	€ 800,00	-
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi			-
	B10.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche IVA compresa (di cui € 32,641,03 prelevato dalle voce B3 "Imprevisti")	€ 37 641,03	€ 37 641,03	-
	B10.2) Collaudo Tecnico Amministrativo (ai sensi del D.M. 17.06.2016)	€ 94 336,80	€ 95 943,54	€ 1 606,74
	B10.3) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) sulla quota di un componente (€ 31.445,60) di B.10.2	€ 8 452,58	€ 8 596,54	€ 143,96
	B10.4) CCT (3 componenti) quota dell'importo a carico della stazione appaltante pari al 50% dell'importo max consentito	€ 48 740,69	€ 57 616,90	€ 8 876,21
	B10.5) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B.10.4	€ 13 101,50	€ 15 487,42	€ 2 385,93
B11)	I.V.A. (22 %) sui lavori e su B3	€ 0,00	€ 0,00	-
B12)	Lavori in economia	€ 13 050,60	€ 13 050,60	-
B13)	Decreto Aiuti ai sensi dell' art.26 D.Lgs 50/2022 (somme prelevate dalla voce "Imprevisti")	€ 53 455,40	€ 53 455,40	-
	Totale somme a disposizione	€ 730 323,62	€ 742 148,80	€11 825,17
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	6 461 776,41	6 594 427,18	€ 132 650,77 2,05%

- gli importi connessi con le variazioni apportate con la suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva, necessitano di un nuovo impegno di spesa suppletivo a quello già emesso a seguito del decreto di approvazione n.477/DATE del 18/09/2024;
- per quanto sopra l'importo totale del quadro economico della presente perizia di variante tecnica e suppletiva n.03, che si desume dal Computo Metrico Estimativo, al netto del ribasso d'asta ed alla rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione dopo la redazione della "Perizia di Variante tecnica e Suppletiva n.03" ammonta ad €.6.594.427,18 di cui €. 5.852.278,38 per importo dei lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed €.742.148,80 quali somme a disposizione oltre ad IVA (22%);

VISTO:

- L' art.106 comma 1) lett. c) e comma 7) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La relazione istruttoria del responsabile unico del procedimento e validazione della tecnica di variante suppletiva redatta dall' Ing. Lola Gugliandolo;
- Il Verbale concordamento nuovi prezzi e lo schema Atto di sottomissione firmato dall'impresa senza riserve;

VERIFICATO che la redazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di apportare alcune variazioni all'opera appaltata, dovuta principalmente a problematiche ed imprevisti emersi in fase esecutiva ravvisandosi pertanto l'applicabilità dell'art. 106 comma 1) lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA, altresì, l'estraneità della Stazione Appaltante in ordine alle cause che hanno determinato l'esigenza della suddetta variante;

VERIFICATO che l'importo netto contrattuale a favore del RTI subisce un incremento pari ad €.120 825,59;

RITENUTE ammissibili le motivazioni alla base della redazione della perizia di variante tecnica e suppletiva proposta, per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopracitate;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art.106 comma 1) lett. c) e comma 7) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 3291 del 18/11/2024 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2024-2026;

RITENUTO

di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO

- il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.
- La Direttiva n. 260/DG del 14/03/2025;

Il Dirigente Tecnico f.f., per le motivazioni indicate in narrativa ed in pregio ai propri compiti.

DECRETA

Art.1 LE PREMESSE sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Art.2 DARE ATTO, che la perizia di variante tecnica e suppletiva N.03 rientra secondo il combinato disposto dall' art.106 comma 1) lett. c) e comma 7) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Art.3 APPROVARE per i motivi esposti il nuovo quadro economico di perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa ai "*Lavori di Realizzazione degli impianti di Pannelli a messaggio variabile in itinere agli ingressi, monitoraggio del traffico con punti di ripresa TVCC e del sistema informativo controllo velocità autostrade. Messina – Catania A18 e Messina - Palermo A20*". Rif. CIG: 8138072576 - CUP: B47H19000550005 per l'importo complessivo di €.6.594.427,18 di cui €.5.852.278,38 per importo dei lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) ed €.**742 148,80** quali somme a disposizione oltre ad IVA (22%) come di seguito riportato:

	LAVORI	PERIZIA VTS N.03 (C)
A1)	Lavori a corpo a lordo	7 434 226,05
A2)	Ribasso offerto dal RTI 25,264%	25,264%
A3)	Lavori a corpo al netto del ribasso del 25,264%	5 556 043,18
A4)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	296 235,20
	Sommano i lavori al lordo degli oneri	5 852 278,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Rilievi, accertamenti indagini e analisi già eseguite in fase di progettazione	€ 47 804,53





B2)	Quota per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000,00
B3)	Imprevisti,	€ 0,00
B4)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 e 23, comma 11-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	
	B4.1) Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 61 542,88
	B4.2) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del D.M. 17/06/2016	€ 57 872,62
	B4.3) Direttore operativo	€ 28 050,17
	B4.4) Direttore dei Lavori	€ 103 426,40
	B4.5) Ispettore di cantiere (ai sensi del D.M. 17/06/2016)	€ 0,00
	B4.6) Spese per missioni e rimborsi per tecnici esterni incaricati giusta convenzione CAS-Regione	€ 18 000,00
	B4.7) I.V.A. (22%) e CNPAIA (4%) su B4.2, B4.3, B4.4	€ 50 897,06
B5)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione di verifica e validazione	
	B5.1) Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016	€ 29 251,52
	B5.2) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B5.1	€ 7 862,81
B6)	Oneri di accesso alla discarica	€ 15 000,00
B7)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 20 000,00
B8)	Spese per pubblicità	€ 9 849,37
B9)	Contributo ANAC	€ 800,00
B10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi	
	B10.1) Accertamenti di laboratorio, rilievi strumentali e verifiche tecniche IVA compresa (di cui € 32,641,03 prelevato dalle voce B3 "Imprevisti")	€ 37 641,03
	B10.2) Collaudo Tecnico Amministrativo (ai sensi del D.M. 17.06.2016)	€ 95 943,54
	B10.3) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) sulla quota di un componente (€ 31.445,60) di B.10.2	€ 8 596,54
	B10.4) CCT (3 componenti) quota dell'importo a carico della stazione appaltante pari al 50% dell'importo max consentito	€ 57 616,90
	B10.5) I.V.A. (22 %) e CNPAIA (4%) su B.10.4	€ 15 487,42
B11)	I.V.A. (22 %) sui lavori e su B3	€ 0,00
B12)	Lavori in economia	€ 13 050,60
B13)	Decreto Aiuti ai sensi dell' art.26 D.Lgs 50/2022 (somme prelevate dalla voce "Imprevisti")	€ 53 455,40
	Totale somme a disposizione	€ 742 148,80
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	6 594 427,18

Art.4 DARE ATTO che l'importo netto dei lavori della terza perizia di variante pari ad **€.5.852.278,38** comporta un aumento percentuale dell'**2,11%**, corrispondente ad **€.120.825,59 (comprensivo di oneri per la sicurezza**, a favore del RTI AESYS S.p.A.(capogruppo) - SINELEC S.p.A.(mandante) - ISAF Costruzioni S.r.l.(mandante);

Art.5 DARE ATTO che il RTI AESYS S.p.A.(capogruppo) - SINELEC S.p.A.(mandante) - ISAF Costruzioni S.r.l.(mandante) ha sottoscritto lo schema di atto di sottomissione accettando agli stessi



patti e condizioni del contratto principale senza sollevare riserva alcuna sul nuovo importo contrattuale.

Art.6 DARE ATTO che il Quadro Economico determinato dalla suddetta perizia di variante tecnica e suppletiva N.03 necessita di un nuovo impegno di spesa suppletivo a quello già emesso a seguito del decreto di approvazione n.477/DATE del 18/09/2024 pari ad €.132.650,77 (€.6.594.427,18 - €.6.461.776,41) oltre IVA;

Art.5 IMPEGNARE, nelle more dell'emissione del decreto di approvazione del quadro economico della presente perizia da parte del MIT e del finanziamento delle somme della parte eccedente, l'importo suppletivo, pari ad €.132.650,77 oltre IVA che verranno corrisposte nell'anno 2025, sul capitolo 204 redigendo del bilancio dell'Ente 2025-2027.

Art.6 TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio: Finanziario e di Ragioneria per l'impegno delle somme, al RUP all'ufficio Contratti, ed alla presidenza del Consiglio Direttivo.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

IL RUP
Ing. Lola Gugliandolo

IL DIRIGENTE TECNICO f.f.
Ing. Giulia Ilacqua

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Calogero Franco Fazio